

Týdenní plán práce

„Komunikace II/240 – rekonstrukce mostního objektu 240-031, 031A v Roudnici nad Labem“

Rok			Plán osobní účasti Správce stavby (TDS) na stavbě										
2025		Den 22.05. – 28.05.	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Datum	Místo	Konstrukce	Druh zkoušky
Objekt	Stavbyvedoucí	Popis činnosti											
SO 201	Marek Šulc	Ochrana IS proti poškození	x	x	x	x	x	x	x				
		Průběžné demontování ocelových prvků dle projektanta – vyjádření č. 3	x	x	x	x	x	x	x				
		Demontáž nosné kce rozřezáním P5	x	x	x	x	x	x	x				
		Podšalování pro ruční demolici nad podélníkama P5	x	x	x	x	x	x	x				
		Demontáž ocelových prvků na mostní konstrukci dle vyjádření projektanta	x	x	x	x	x	x	x				
		Rozřezávání pole č. 5 + ruční bourání nad podélníkama	x	x	x	x	x	x	x				
		Přípravné práce v poli č. 4 pro zahájení PKO	x	x	x	x	x	x	x				
		Zahájení šalovacích prací pro spřahující desku v poli č. 3	x	x	x	x	x	x	x				
		Zesilování ocelové kce dle RDS v poli č. 4											
		Demontáž styčnickového plechu č. 3 – ve výrobě (proběhlo)	x	x	x	x	x	x	x				
		V nočních výlukách proběhly bourací práce nad tratí – chodníková část (proběhlo)											
Veškeré práce budou prováděny s ohledem na počasí.													

Veškeré práce budou prováděny s ohledem na počasí.