

Týdenní plán práce

„Komunikace II/240 – rekonstrukce mostního objektu 240-031, 031A v Roudnici nad Labem“

Rok										Plán osobní účasti Správce stavby (TDS) na stavbě			
2025		Den 19.06. – 25.06.	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Datum	Místo	Konstrukce	Druh zkoušky
Objekt	Stavbyvedoucí	Popis činnosti											
SO 201	Marek Šulc	Ochrana IS proti poškození	x	x	x	x	x	x	x				
		Průběžné demontování ocelových prvků dle projektanta – vyjádření č. 3	x	x	x	x	x	x	x				
		Demontáž ocelových prvků na mostní konstrukci dle vyjádření projektanta	x	x	x	x	x	x	x				
		Montáž výztuže pro spřahující desku pole č. 3					x	x	x				
		Rozřezání spřahující desky pole č. 7	x	x	x	x	x	x	x				
		Přípravné práce pro montáž bednění spřahující desky v poli č. 4	x	x	x	x	x	x	x				
		V poli č. 3, 4 a 7 budou probíhat práce VO	x	x	x	x	x	x	x				
		V poli č. 3 betonáž spřahující desky					x		x				
		Přípravné práce pro zahájení PKO pole č. 5 + zaplachtování lešení	x	x	x	x	x	x	x				
		Ošetřování betonu po betonáži spřahující desky					x	x	x				
		Přejímka výztuže spřahující desky TDS		x									
Veškeré práce budou prováděny s ohledem na počasí.													

Veškeré práce budou prováděny s ohledem na počasí.