

Rok										Plán osobní účasti Správce stavby (TDS) na stavbě				
2025		Den 31.07. – 06.08.		Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Datum	Místo	Konstrukce	Druh zkoušky
Objekt	Stavbyvedoucí	Popis činnosti												
SO 201	Marek Šulc	Ochrana IS proti poškození		x	x	x	x	x	x	x				
		Průběžné demontování ocelových prvků dle projektanta – vyjádření č. 3		x	x	x	x	x	x	x				
		Demontáž ocelových prvků na mostní konstrukci dle vyjádření projektanta		x	x	x	x	x	x	x				
		Přejímka výztuže 1. taktu v poli č.4		x							31.07.2025	Pole č. 4	Výztuž	Přejímka
		Betonáž spřahující desky			x									
		Ošetřování betonu				x	x	x	x					
		Montáž výztuže 2. taktu v poli č.4				x	x	x	x	x				
		Úklid neb odpadu z otřískané konstrukce v poli č.5			x	x	x	x	x	x				
		Demontáž zaplachtování pole č.5		x	x	x	x	x	x	x				
		Práce v mostní konstrukci - VO		x	x	x	x	x	x	x				
		Vybourání MZ na OP8		x	x	x	x	x	x	x				
		Repase dilatačního závěru v poli č.5		x	x	x	x	x	x	x				
Veškeré práce budou prováděny s ohledem na počasí.														

Zpracoval

Ing. Peter Brida
Přípravář



Podpis

Odsouhlasil

Ing. Zbyšek Vozarik
Specialista

Podpis

Odsouhlasil

Marek Šulc
Stavbyvedoucí

Podpis