

Rok			Plán osobní účasti Správce stavby (TDS) na stavbě										
2025		Den 07.08. – 13.08.	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Datum	Místo	Konstrukce	Druh zkoušky
Objekt	Stavbyvedoucí	Popis činnosti											
SO 201	Marek Šulc	Ochrana IS proti poškození	x	x	x	x	x	x	x				
		Průběžné demontování ocelových prvků dle projektanta – vyjádření č. 3	x	x	x	x	x	x	x				
		Demontáž ocelových prvků na mostní konstrukci dle vyjádření projektanta	x	x	x	x	x	x	x				
		Čištění tlakovou vodou – ocelová konstrukce pole č. 6	x	x	x								
		Montáž zaplachtování pole č. 6					x	x					
		Zahájení prací na PKO v poli č. 6							x				
		Ošetřování betonu	x										
		Montáž bednění v poli č. 4–2. takt	x	x	x	x							
		Betonáž spřahující desky v poli č. 4–2. takt					x						
		Demontáž bednění spřahující desky 1. taktu v poli č. 4	x	x	x	x	x	x	x				
		Práce v mostní konstrukci - VO	x	x	x	x	x	x	x				
		Vybourání MZ na OP8	x	x	x	x	x	x	x				

Veškeré práce budou prováděny s ohledem na počasí.

Zpracoval

Ing. Peter Brida
Přípravář



Podpis

Odsouhlasil

Ing. Zbyšek Vozarik
Specialista

Podpis

Odsouhlasil

Marek Šulc
Stavbyvedoucí

Podpis