

Rok			Plán osobní účasti Správce stavby (TDS) na stavbě										
2025		Den 21.08. – 27.08.	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Datum	Místo	Konstrukce	Druh zkoušky
Objekt	Stavbyvedoucí	Popis činnosti											
SO 201	Marek Šulc	Ochrana IS proti poškození	x	x	x	x	x	x	x				
		Průběžné demontování ocelových prvků dle projektanta – vyjádření č. 3	x	x	x	x	x	x	x				
		Demontáž ocelových prvků na mostní konstrukci dle vyjádření projektanta	x	x	x	x	x	x	x				
		Provádění PKO v poli č. 6	x	x	x	x	x	x	x				
		Navoz výztuže spřahující desky pole č.5	x										
		Demontáž ocelových prvku na římse v poli č.1 a č.2	x	x	x	x	x	x	x				
		Ruční demolice chodníku v poli č.1					x	x	x				
		Rozřezání desky v poli č.1 a č.2	x	x	x	x	x	x	x				
		Montáž výztuže spřahující desky pole č.5		x	x	x	x	x	x				
		Zahájení montáže bednění v poli č.7						x	x				
		Montáž lešení pole č.1 a č.2					x	x	x				
		Zahájení bednění spřahující desky v poli č.5	x	x	x	x	x	x	x				
		Přípravné práce pro zvedání mostní konstrukce pole č.1 a č.2	x	x	x	x	x	x					
		Práce v mostní konstrukci - VO	x	x	x	x	x	x	x				
		Vybourání MZ na OP8	x	x	x	x	x	x	x				
Veškeré práce budou prováděny s ohledem na počasí.													

Zpracoval

Ing. Peter Brida
Přípravář



Podpis

Odsouhlasil

Ing. Zbyšek Vozarik
Specialista

Podpis

Odsouhlasil

Marek Šulc
Stavbyvedoucí

Podpis