

Týdenní plán práce

„Komunikace II/240 – rekonstrukce mostního objektu 240-031, 031A v Roudnici nad Labem“

Rok										Plán osobní účasti Správce stavby (TDS) na stavbě				
2025		Den 16.10. – 22.10.		Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Datum	Místo	Konstrukce	Druh zkoušky
Objekt	Stavbyvedoucí	Popis činnosti												
SO 201	Marek Šulc	Ochrana IS proti poškození		x	x	x	x	x	x	x				
		Provádění PKO pole č. 2		x	x	x	x	x	x	x				
		Montáž výztuže pole č. 6 II. etapa		x	x	x	x	x						
		Demontáž lešení pole č. 4		x	x	x	x	x	x	x				
		Demontáž lešení pole č. 7		x	x	x	x	x	x	x				
		Montáž přídatných světél koridoru v poli č.1		x	x	x	x	x						
		Oprava výmolů na chodníku v místě koridoru		x	x	x								
		Ošetřování betonu		x	x	x								
		Demontáž bednění spřahující desky I. etapy v poli č.6		x	x	x	x	x	x					
		Osazení odvodňovačů v poli č.6 II. etapa a v poli č.5 I. etapa		x	x	x	x	x	x	x				
		Úprava revizní lávky v poli č.2 – rozšíření lávky, výšková úprava a doplnění madla		x	x	x	x	x	x	x				
		Úprava revizní lávky v poli č.2 – nad trakcí						x	x	x				
		Montáž bednění v poli č. 1							x	x				
Veškeré práce budou prováděny s ohledem na počasí.														

Ze středy na čtvrtek a ze čtvrtku na pátek (15.10.2025 – 17.10.2025) bylo kvůli mimořádné události na trati v Kolíne zrušeny ze strany SŽ výluky.

Zpracoval

Ing. Peter Brida

Přípravář



Podpis

Odsouhlasil

Ing. Zbyšek Vozarik

Specialista

Podpis

Odsouhlasil

Marek Šulc

Stavbyvedoucí

Podpis