

Týdenní plán práce

„Komunikace II/240 – rekonstrukce mostního objektu 240-031, 031A v Roudnici nad Labem“

Rok										Plán osobní účasti Správce stavby (TDS) na stavbě				
2025		Den 23.10. – 29.10.		Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Datum	Místo	Konstrukce	Druh zkoušky
Objekt	Stavbyvedoucí	Popis činnosti												
SO 201	Marek Šulc	Ochrana IS proti poškození		x	x	x	x	x	x	x				
		Provádění PKO pole č. 2		x	x	x	x	x	x	x				
		Čistění bednění pole č. 6 II takt pole č.5 I takt		x										
		Demontáž lešení pole č. 4		x	x	x	x	x	x	x				
		Demontáž lešení pole č. 7		x	x	x	x	x	x	x				
		Betonáž spřahující desky pole č. 6 II takt pole č.5 I takt		x										
		Oprava výmolů na chodníku v místě koridoru		x	x									
		Ostrovani betonu			x	x	x							
		Montáž bednění spřahující desky pole č.2		x	x	x	x	x	x	x				
		Osazení odvodňovačů v poli č. 6 II takt pole č.5 I takt		x	x									
		Demontáž bednění spřahující pole č. 6 II takt pole č.5 I takt						x	x	x				
		Úprava revizní lávky v poli č.2 – nad trakcí		x	x	x	x	x	x	x				
		Montáž bednění v poli č. 1		x	x	x	x	x	x	x				
		Přejímka výztuze pole č. 5 II takt								x				
Veškeré práce budou prováděny s ohledem na počasí.														

Veškeré práce budou prováděny s ohledem na počasí.

Ze středy na čtvrtek a ze čtvrtku na pátek (15.10.2025 – 17.10.2025) bylo kvůli mimořádné události na trati v Kolíně zrušeny ze strany SŽ výluky.

Zpracoval

Ing. Peter Brida

Přípravář



Podpis

Odsouhlasil

Ing. Zbyšek Vozarik

Specialista

Podpis

Odsouhlasil

Marek Šulc

Stavbyvedoucí

Podpis