



Závěrečná zpráva
k čerpání dotace z „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje pro rok 2013“

Název projektu:	
Oprava měšťanského domu, Libochovice, Kerkovo nábreží 310	
Příjemce dotace (vlastník kulturní památky):	Jméno a funkce statutárního zástupce:
Ing. Petrášová Lucie 	Ing. Petrášová Lucie, vlastník
Číslo smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace (číslo uvedené na str. 1):	
13/SML1063	
Popis realizace projektu (položkový rozpis provedených prací pro každou fakturu):	
Projekt byl realizován v termínu 14.11.2013 – 28.11.2013. Realizace projektu spočívala v provedení stavebních prací zaměřených na opravu sklepních prostor hlavního objektu, které byly tvořeny: opravou kamenné zádlažby, rekonstrukcí trubního vedení a kamenných kanálků pro odvod podzemních vod. Dále byly instalovány dřevěné 1 kř. vstupní dveře do sklepení a 2 kř. vstupní dveře do objektu. Práce byly realizovány na objektu zapsaném v ÚSKP pod č.rejstř. 34086/5-2149, v souladu se závazným stanoviskem Městského úřadu Lovosice čj. OST 92/12/2012/PR a OST/ 88/2013/PR, dle uzavřené Veřejnoprávní smlouvy č.05/2012 o umístění a provedení stavby (č.j. 950/12/OSUZP) s Městským úřadem Libochovice. Stavební práce byly realizovány na základě Smlouvy o dílo, uzavřené se zhotovitelem TG TILLAR, s.r.o. (IČ 24749648). Stavební práce probíhaly plynule a byly dokončeny a protokolárně předány dne 28.11.2013. Položkový rozpočet je přílohou vystavené faktury-č. 130100054	
Fotodokumentace obnovené kulturní památky*:	
	

*Alespoň 1 celkový pohled a 1 detail

**Závěrečné vyúčtování
dotace z „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje
pro rok 2013**

Vyúčtování předkládá příjemce dotace, případně subjekt zplnomocněný k předložení vyúčtování!

Celkové skutečné náklady projektu:	636.868,39 Kč	
Celkové uznatelné náklady dle smlouvy o neinvestiční dotaci:	572.656,92 Kč	
Spoluúčast příjemce*:	172.656,92 Kč	
Výše poskytnuté neinvestiční dotace*:	400.000,- Kč	Účelový znak:
Uskutečněné výdaje projektu:	Výdaje v Kč	Číslo faktury, bank. výpisu, pokladničního dokladu, smlouvy
Oprava zádlabý, potrubí a kanálků, instalace vstupních 1 kř. vrat do sklepení a hlavních vstupních 2 kř. vrat.	636.868,39	Faktura č. 130100054, bank. výpis ze dne 19.12.2013, smlouva o dílo ze dne 14.11.2013
Nevyčerpané prostředky:		Zdůvodnění nečerpání:

Přílohou tohoto formuláře bude **kopie smlouvy o dílo** mezi vlastníkem kulturní památky a dodavatelem prací společně s dokladem o výběru zhotovitele (dodavatele) v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, vznikla-li taková povinnost, pokud ji již příjemce neposkytl;

kopie účetní sestavy (např. hlavní kniha, účetní deník...) včetně **výpisu z účtu**, v případě hotovostní platby **pokladniční doklady**; ze kterých jsou patrné platby související s obnovou kulturní památky

zplnomocnění k předložení závěrečné zprávy a vyúčtování pro zastupující subjekt, nebylo-li předloženo spolu s žádostí o neinvestiční dotaci.

1. **Města a obce** vedou výdaje hrazené z dotace pod UZ 102.
2. **Ostatní příjemci** vedou výdaje hrazené z dotace v účetnictví odděleně.

V Libochovicích, dne 20.12.2013



.....
podpis statutárního zástupce, razítko

* rozpočet uvedený ve smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace

Záznam z dohlídky PRUK

Datum: **12.12.2013**

Zahájení dohlídky na místě: **9:00 h**

Ukončení dohlídky na místě: **10:30 h**

Dohlídku provedl: **Vlastimil Hauf**

Místo - Libochovice, Kerkovo nábřeží 310 (měšťanský dům)

Věc : „Oprava kamenné zádlažby sklepeních prostorách, vnějších vstupních dveří do sklepení, vstupních dvoukřídlých dveří do objektu, rekonstrukce trubního vedení a kamenných kanálků pro odvod podzemních vod ve sklepení“

Zaměření dohlídky:

Dohlídka se zaměřila na rozsah a kvalitu provedených prací uvedených ve smlouvě č. 13/SML/1063 uzavřené mezi Ústeckým krajem a s vlastníkem objektu Ing.Lucijí Petrásovou včetně provedení fotodokumentace.

Při dohlídce bylo zjištěno následující:

V čase prováděné dohlídky právě probíhaly pouze práce na vyvážení odpadu ze sklepních prostor, které byly téměř v závěru. Nebyla zjištěna žádná původní zádlažba ani nebyla položena nová dlažba. Nebyly osazeny vchodové dveře do sklepních prostor ani vchodové dveře do objektu samého.

Závěr z provedené dohlídky:

Nebyly naplněny podmínky smlouvy č.13/SML1063 ze dne 31.07.2013 uzavřené Ústeckým krajem s vlastníkem měšťanského domu čp.310 na Kerkově nábřeží, k.ú. Libochovice, kterým je Ing.Lucie Petrásová, [REDACTED].

Záznam a fotodokumentaci provedl

Vlastimil Hauf,
referent KP-PP
KUUK



Záznam z následné dohlídky PRUK

Datum: **6.2.2014**

Zahájení dohlídky na místě: **10:30 h**

Ukončení dohlídky na místě: **12:20 h**

Dohlídku provedl: **Vlastimil Hauf**

Místo - Libochovice, Kerkovo nábřeží 310 (měšťanský dům)

Věc : „Oprava kamenné zádlažby sklepeních prostorách, vnějších vstupních dveří do sklepení, vstupních dvoukřídlých dveří do objektu, rekonstrukce trubního vedení a kamenných kanálků pro odvod podzemních vod ve sklepení“

Zaměření dohlídky:

Následná dohlídka se zaměřila na rozsah a kvalitu provedených prací uvedených ve faktuře č.130100054 za provedené práce, vystavené prováděcí firmou TG TILLAR s.r.o., Lodecká 1181/4, 110 00 Praha 1, dne 30.11.2013 na základě smlouvy č. 13/SML/1063 uzavřené mezi Ústeckým krajem a s vlastníkem objektu Ing.Lucijí Petrásovou. Z dohlídky byla provedena fotodokumentace.

Důvod následné dohlídky a průběh

První dohlídka byla provedena 12.12.2013 z důvodů uplynutí termínu pro provedení obnovy do 30.11.2013 stanoveným ve smlouvě č.130100054 uzavřené mezi Ústeckým krajem a vlastníkem objektu Ing.Lucijí Petrásovou. V den provádění dohlídky bylo zjištěno, že z nasmlouvaných prací právě probíhaly pouze vyklízecí práce spočívající ve vyvážení letitého odpadu, kterým byly sklepní prostory domu zaplněny. Nebyla zjištěna žádná původní zádlažba ani nebyla položena nová dlažba. Nebyly osazeny vchodové dveře do sklepních prostor ani vchodové dveře do objektu samého. Po této dohlídce, která byla předem ohlášena kontaktní osobě a byla dohodnuta její účast na dohlídce (kontaktní osoba se bez omluvy nedostavila) obdržel KUUK-KP závěrečnou zprávu k čerpání dotace, závěrečné vyúčtování s výše uvedenou fakturou za „provedené práce“ a předávací protokol ze dne 28.11.2013 mezi dodavatelem prací a vlastníkem. Z těchto důvodů byla naplánována následná dohlídka. Kontaktní osoba včetně majitele objektu nebyli v průběhu měsíce ledna k zastížení na žádném kontaktním telefonním čísle uvedeném v žádosti. S kontaktní osobou se podařilo spojit po usilování až v odpoledních hodinách den před provedením následné dohlídky (15:52 h). Kontaktní osobě byla oznámena dohlídka a byla požádána o zajištění přístupu do objektu. Kontaktní osobou bylo sděleno, že za ně již jedná jimi pověřená osoba, které bude neprodleně předán telefon na osobu provádějící dohlídku. Tato pověřená osoba se měla do osmi hodin ránních zkontaktovat s dohlízejícím orgánem a zajistit vstup do objektu. Nikdo se do osmi hodin neohlásil a ani nebyl přítomen na místě. Vstup z venku do předmětných sklepních prostor nebyl nikterak zajištěn. Znovu byla telefonicky „uháněna“ kontaktní osoba včetně vlastníka, ale nebyli dostupní nebo nebrali telefon. Dohlídka včetně fotodokumentace byla provedena bez nich. Pověřená osoba se telefonicky ohlásila až ve 14:52 h s tím, že teprve nyní ji byl předán kontakt. Této vlastníkem pověřené osobě bylo oznámeno, že byla provedena dohlídka, při které byly zjištěny rozpory s předloženou fakturací. Další, ohledně podané žádosti o prodloužení termínu k dokončení prací, jim bude sděleno po projednání této žádosti orgány kraje.

Při dohlídce bylo zjištěno následující:

Nebyl shledán jiný stav oproti stavu z dohlídky provedené 12.12.2013. Byly provedeny a ukončeny pouze práce na vyvážení odpadu ze sklepních prostor. Nebyla zjištěna žádná původní zádlažba ani nebyla položena nová dlažba. Nebyla ukončena rekonstrukce trubního vedení a kamenných kanálků pro odvod podzemních vod ve sklepení. Bylo pouze provedeno částečné vyčištění kanálků. Nebyly osazeny vchodové dveře do sklepních prostor ani vchodové dveře do objektu samého.

Byla provedena fotodokumentace stávajícího stavu.

Závěr z provedené dohlídky:

Nebyly naplněny podmínky smlouvy č.13/SML1063 ze dne 31.07.2013 uzavřené Ústeckým krajem s vlastníkem měšťanského domu čp.310 na Kerkově nábřeží, k.ú. Libochovice, kterým je Ing.Lucie Petrášová, [REDACTED].

Smluvní stranou (vlastníky) nebyla naplněna oznamovací povinnost dle ust. čl.3 odst.5 uzavřené smlouvy 13/SML1063.

Novou kontaktní osobou je pan Gabriel telef. [REDACTED]

Záznam a fotodokumentaci provedl

Vlastimil Hauf,
referent KP-PP
KUUK



zjištěný stav 12.12.2013




zjištěný stav 6.2.2014



zjištěný stav 12.12.2013



zjištěný stav 6.2.2014



zjištěný stav 12.12.2014



zjištěný stav 6.2.2014



zjištěný stav 12.12.2013



zjištěný stav 6.2.2014



zjištěný stav 12.12.2013



zjištěný stav 6.2.2014



zjištěný stav 12.12.2013



zjištěný stav 6.2.2014



zjištěný stav 12.12.2013



zjištěný stav 6.2.2014

