

Týdenní plán práce

„Komunikace II/240 – rekonstrukce mostního objektu 240-031, 031A v Roudnici nad Labem“

Rok									Plán osobní účasti Správce stavby (TDS) na stavbě			
2025	Den 01.05. – 07.05.	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Datum	Místo	Konstrukce	Druh zkoušky
Objekt	Stavbyvedoucí	Popis činnosti										
SO 201	Marek Šulc	Ochrana IS proti poškození										
		Průběžné demontování ocelových prvků dle projektanta – vyjádření č. 3										
		Demontáž nosné kce rozřezáním P4 – P5										
		Plachtování pro provedení PKO P3 – P4										
		Zahájení tryskání a PKO od pilíře od P3 - P4										
		Podšalování pro ruční demolici nad podélníkama od P4 k P5										

Veškeré práce budou prováděny s ohledem na počasí.