

## Týdenní plán práce

### „Komunikace II/240 – rekonstrukce mostního objektu 240-031, 031A v Roudnici nad Labem“

Rok		Plán osobní účasti Správce stavby (TDS) na stavbě											
2025	Den 08.05. – 14.05.	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Datum	Místo	Konstrukce	Druh zkoušky	
Objekt	Stavbyvedoucí	Popis činnosti											
SO 201	Marek Šulc	Ochrana IS proti poškození	x	x	x	x	x	x	x				
		Průběžné demontování ocelových prvků dle projektanta – vyjádření č. 3	x	x	x	x	x	x	x				
		Demontáž nosné kce rozřezáním P4 – P5	x	x	x	x	x	x	x				
		Zahájení tryskání a PKO od pilíře od P3 - P4	x	x	x	x	x	x	x				
		Podšalování pro ruční demolici nad podélníkama od P4 k P5	x	x	x	x	x	x	x				
		Demontáž ocelových prvků na mostní konstrukci dle vyjádření projektanta	x	x	x	x	x	x	x				
		Zesilování konstrukce dle RDS v poli č. 3	x	x	x	x	x	x	x				
		Zesilování konstrukce dle RDS v poli č. 7										provedeno	
		Čištění ocelové konstrukce v poli č. 4 od bahna, ptačího trusu, atd..	x	x	x	x	x	x	x				

Veškeré práce budou prováděny s ohledem na počasí.