

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Ústecký kraj  
Velká Hradební 3118/48  
400 02 Ústí nad Labem



|                                                           |              |                   |
|-----------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| Krajský úřad Ústeckého kraje<br>podatelna<br>Ústecký kraj |              | čas<br>počet      |
| DOŠLO:                                                    | 20. 05. 2014 | pořadové<br>číslo |
| JID:                                                      | 71873        |                   |
| Č. j.:                                                    | 204/162/2014 |                   |

vedoucí odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje  
Mgr. Radek Spála

V Korozlukách dne 10.4.2014

**Žádost o prodloužení lhůty dokončení stavebních a obnovovacích prací na akci „Zámek Korozluky, záchrana a obnova zámku č.p. 54“ číslo smlouvy 12/SML 1462.**

Dovoluji si tímto požádat Ústecký kraj, prostřednictvím odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje o prodloužení termínu dokončení stavebních a obnovovacích prací z původního prodlouženého termínu 31.05.2014 na nový termín.

Z důvodu složitého technického a provozního řešení projektu a hlavních cílů předloženého záměru navazujících na předchozí řešení celého projektu „Zámek Korozluky, záchrana a obnova zámku č.p. 54“ je třeba časový harmonogram a postup prací přizpůsobovat provoznímu režimu kulturní památky zámku.

Ve snaze co nejvíce se přiblížit historickým skutečnostem při obnově vnitřní dlažby přízemí, v návaznosti na provedení obnovy historizujících maleb šlechtického interiéru 19.století, bylo v archivním průzkumu, který je velmi časově náročný, pokračováno během roku 2013. Protože nebyla nalezena žádná další ikonografie ani textové prameny, které by historickou situaci dále osvětlovaly, byla v minulosti provedena podrobná analýza obdobných historických interiérů na území ČR i v zahraničí s cílem aplikovat získané poznatky do prostoru Korozluckého zámku.

V místě realizace projektu byla situace navíc ztížena tím, že interiér zámku byl v poválečné době zcela a nevratně zničen hrubými stavebními zásahy. Z těchto důvodů bylo nutno obnovu interiérů v přiměřeném poměru promítnout do pozůstalé části, což se po četných konzultacích s odbornými pracovníky památkové péče posléze podařilo.

V této fázi nastal problém projektu s obnovou historizující výmalby interiérů pokojů a s obnovou vnitřní dlažby, které byly architektem požadovány v historické podobě, až do volby detailů. Navržené práce byly konzultovány s odborníky památkové péče na ústředním pracovišti NPÚ v Praze, dnes generální ředitelství.

Technicky náročná byla dále příprava k realizaci opatření obnovy technických místností historické koupelny, obnovy knihovny a řešení obnovy vnitřní dlažby přízemí v návaznosti na provozní řád zámku a jeho prohlídkové trasy.

Během roku 2012 došlo vlivem nepříznivého počasí k poškození ploch zámeckého parku a k sesuvu nestabilních svahů. Bylo nutno přednostně připravit zaměření svahu a projektové řešení, aby byly neodkladně zahájeny zabezpečovací a stabilizační práce, které by zabránily zřícení zdí, tím by devastující erose byla omezena na snesitelnou míru. Posléze došlo na pozemku, při vstupu do areálu, k velkému sesuvu svahu a zborcení historické opěrné zdi na objekt kaple sv. Josefa. Musel jsem přikročit k zaměření svahu a k vypracování projektové dokumentace, která navrhla zajištění a stabilizaci svahu z důvodu bezprostředního ohrožení objektu kaple, který je chráněnou kulturní památkou. Tato byť dočasné statické zajištění bylo velice časově a technicky náročné.

V současné době je zámek částečně pro veřejnost uzavřen a obnovovací práce v interiéru zámku průběžně probíhají. Jelikož se zdržela výroba historické dlažby z důvodu vytiženosti dodavatelské firmy na stavbě kláštera v Teplé, čekáme na výrobu a dodání dlaždic pro Korozluky. Po jednání se zástupci společnosti by se měla dlažba vyrábět v měsíci květnu. Harmonogram projektu byl posunut vzhledem k odborně-technickým požadavkům a realizačním sladěním jednotlivých fází projektu a pracovních činností.

Z tohoto důvodu si dovoluji podat žádost o opětovné posunutí termínu dokončení prací.

Dokončení prací na obnově kulturní památky „Zámek Korozluky – záchrana a obnova zámku“ bude provedeno do 11/2014.

*PRŮBĚH 30.6.2015* *V. Perout*

#### Předpokládaný časový harmonogram projektu:

\* Datum zahájení realizace projektu obnovy kulturní památky, zahájení prací po 1.4.2012 s novým termínem dokončení akce 30.11.2014.

*PRŮBĚH 30.6.2015* *V. Perout*

Děkuji za kladné posouzení mé žádosti a omlouvám se za přidělování starostí.

s pozdravem

Miroslav Perout

*V. Perout*

Ověřovací doložka pro legalizaci  
Podle ověřovací knihy Obecního úřadu v Kyselce,  
poř.č. legalizace ..... 411/2014 .....  
vlastnoručně ověřeno - uznať podpis na listině za vlastní  
žadatel o legalizaci pan/í .....  
Miroslav Perout ..... nar. ....  
v ..... bytem .....  
totožnost ověřena dle dokladu č. ....  
Legalizaci provedla Hana Kousalová dne .....

