



**MĚSTO
ŠLUKNOV**



Bod příloha č. 1

**Městský úřad Šluknov
nám. Míru 1, pošt.příhrádka 18, 407 77 Šluknov**

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN.:

SKART. ZNAK: 56.1-V/5

VYŘIZUJE: Bc. Michal Bušek

TEL: 412 315 315, 731 411 510

FAX: 412 315 324

E-MAIL: busek@mesto-sluknov.cz

DATUM: 17.09.2015

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor kultury a památkové péče
Mgr. Ivana Štěrbová
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Žádost o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Obnova kapličky u kostela sv. Vavřince v Království

Město Šluknov tímto žádá o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „Obnova kapličky u kostela sv. Vavřince v Království“, obdržené od Ústeckého kraje – číslo smlouvy u poskytovatele: 15/SML1297. Termín ukončení realizace projektu je stanoven na 01.10.2015 a s ohledem na prodlužování smlouvy o dílo se zhotovitelem, žádáme o posunutí termínu ukončení realizace projektu do 31.10.2015, a to z těchto objektivních důvodů:

- při zajišťování statické únosnosti odtrženého soklového zdiva v zadní části kapličky muselo dojít k podchycení celého objektu, zhotovení nových základů ve větší míře než bylo původně myšleno a po technologické přestávce mohlo dojít k přeskládání soklového zdiva (bez navýšení finančního rámce projektu);
- je prováděna historická rešerše, která sice nebyla úspěšná, ale časově náročná. S ohledem ke skutečnosti, že byl proveden návrh mříže s atributy dohledaného (farní kronika) zasvěcení kapličky Panny Marii Bolestné (srdce se zabodnutým mečem), došlo ke zdržení při návrhu a tím i realizaci kované mříže, která je nyní ve výrobě u kováře.

Děkuji za pochopení a kladné vyřízení žádosti.

Mgr. Eva Džumanová
starostka města Šluknov