

Závěrečná zpráva o použití dotace

dle čl. IV. písm. f)

Smlouvy o poskytnutí investiční dotace ze dne 4.8.2015

č.15/SML2152

**ve znění jejího dodatku č.1 ze dne 23.3.2016,
dodatku č.2 ze dne 21.7.2017
a dodatku č.3 ze dne 21.12.2017
a dodatku č.4 ze dne 28.10.2018
a dodatku č.5 ze dne 29.7.2020
a dodatku č.6 ze dne 21.12.2021**

1. Označení příjemce dotace, včetně identifikace osob zastupujících právnickou osobu s uvedením právního důvodu zastoupení

- a) Název: **Labe aréna, z.s.**
- b) IČ: 034 10 447
- c) Spisová značka: L 9247 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
- d) Sídlo: Nábřeží 835, 411 08 Štětí
- e) Statutární orgán - výkonný výbor:
- Předseda výkonného výboru, který dle stanov a výpisu ze spolkového rejstříku jedná jménem spolku:
[redacted]
 - Člen výkonného výboru:
[redacted]
 - Člen výkonného výboru:
Národní olympijské centrum vodních sportů, z.s., IČ: 030 39 021, Zátokova 100/2, Břevnov, 169 00 Praha 6;
zastoupení právnické osoby: [redacted]
[redacted]
 - Člen výkonného výboru:
Město Štětí, IČ: 002 64 466, Mírové nám. 163, 411 08 Štětí; zastoupení právnické osoby: [redacted]
- f) Kontrolní komise:
- Předseda kontrolní komise:
[redacted]
 - Členka kontrolní komise:
[redacted]
 - Člen kontrolní komise:
[redacted]
 - Člen kontrolní komise:
[redacted]

2. Číslo dotace

č.15/SML2152

3. Výše dotace

Výše dotace dle znění dodatku č.6 ze dne 21.12.2021 k dotační smlouvě:

36.817.430,64 Kč

Třicet šest miliónů osmset sedmnáct tisíc čtyřista třicet korun českých, šedesát čtyři haléřů

4. Využití dotace

Realizace výstavby objektu Labe aréna Štětí, etapa I.
v rozsahu dodatku č.6 ze dne 21.12.2021 k dotační smlouvě
viz dále kvantitativní výstup projektu v Příloze 6.a

5. Popis realizace projektu včetně dodržování jeho harmonogramu

5.1 Klíčové termíny projektu:

- a) Na stavbu Labe aréna Štětí bylo vydáno stavební povolení dne 30.9.2015
- b) Demolice původního objektu byla zahájena dne 18.1.2016
- c) Stavba objektu Labe aréna Štětí byla zahájena dne 11.7.2016
- d) Na stavbu (zahrnující části díla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 14 - viz Přílohu 6.a) byl vydán kolaudační souhlas dne 24.10.2017 a přiděleno číslo popisné dne 31.10.2017.
- e) V listopadu 2017 byl objekt zapsán od Katastru nemovitostí.
- f) 18.8.2017 proběhlo neúspěšné předávací řízení, kdy objekt nebyl převzat pro řadu zásadních vad a nedodělků - viz. Příloha 5.1f
- g) První tři části díla (Šráky na lodě; Komunikace a zpevněné plochy za objektem; Čisté terénní úpravy za objektem) byly předány a převzaty do užívání dne 24.5.2018. - viz. Příloha 5.1g
- h) Zbylé části díla byly převzaty příjemcem dotace - bez součinnosti zhotovitele - za účasti notáře dne 4.6.2018. - viz. Příloha 5.1h
- i) Dokončovací stavební práce byly zrealizovány do konce roku 2021 na základě dílčích zakázek.

Termíny dotačního projektu byly upravovány v jednotlivých dodatcích k dotační smlouvě. Do dodatku č.2 k dotační smlouvě se jednalo o změny vyvolané postupem realizace projektu. Od dodatku č.3 k dotační smlouvě (k jehož vzniku podal podnět zhotovitel stavby - viz. Příloha 5.1), se však již jednalo o změny vyvolané neplněním povinností zhotovitele stavby - viz níže bod 5.8.

5.2 Nejprve došlo vypracování projektové dokumentace pro územní řízení, která však byla hrazena z jiných prostředků, resp. nikoliv z dotace Ústeckého kraje. Vypracováním PD byla pověřena firma m4 architekti s.r.o.

Územní rozhodnutí bylo vydáno dne 23.10.2014. Na základě požadavků odborníků z Krajského úřadu Ústeckého kraje došlo následně k přepracování projektové dokumentace s ohledem na výklad problematiky „aktivní záplavové zóny“ a vydání Změny územního rozhodnutí dne 15.4.2015 - viz Příloha 5.2

5.3 V rámci dotačního projektu nejprve došlo k realizaci **VZ na projektovou dokumentaci** pro realizaci nového objektu Labe aréna a to na základě veřejné zakázky „Projektová dokumentace Labe aréna” - viz Profil zadavatele:

<https://e-zakazky.cz/profil-zadavatele/bef72743-28c7-4e60-862a-10b501efa1f3/zakazka/P15V00000001>

- Realizací této veřejné zakázky byla na základě výsledků veřejné zakázky pověřena firma di5 architekti inženýři s.r.o., se kterou byla dne 30.3.2015 uzavřena smlouva o dílo, která byla následně novelizována v jednom dodatku - viz Příloha 5.3 (i)
- Firma di5 architekti inženýři s.r.o. zpracovala projektovou dokumentaci k dále uvedeným VZ:
 - „Výběr zhotovitele demolice Loděnice KVS SO 011,012,013 pro projekt Labe Aréna”
 - „Labe aréna Štětí, etapa I.“
- Firma di5 architekti inženýři s.r.o. od smlouvy odstoupila. Následně došlo k uzavření Dohody o ukončení smlouvy o dílo, na základě které firma dál poskytovala objednané služby - po dobu realizace stavby firmou Klement a.s. coby zhotovitelem VZ „Labe aréna Štětí, etapa I.“ - viz Příloha 5.3 (ii)

5.4 Následně bylo realizováno výběrové řízení s názvem „**Administrátor výběrových řízení** na akci Labe aréna“.

- Realizací této veřejné zakázky byla na základě výsledků výběrového řízení pověřena firma Allowance s.r.o., se kterou byla dne 20.7.2015 uzavřena Příkazní smlouva - viz Příloha 5.4 (i)
- Tato firma následně realizovala dále uvedené VZ:
 - „Výběr poskytovatele Technického dozoru stavebníka pro projekt "Labe Aréna"”
 - „Výběr zhotovitele demolice Loděnice KVS SO 011,012,013 pro projekt Labe Aréna”
 - „Labe aréna Štětí, etapa I.“

a na základě Příkazní smlouvy z 12.7.2016 poskytovala další související služby - Příloha 5.4 (ii)

5.5 Následně byla realizována VZ s názvem „**Výběr poskytovatele Technického dozoru stavebníka** pro projekt "Labe Aréna"” - viz Profil zadavatele:

<https://e-zakazky.cz/profil-zadavatele/bef72743-28c7-4e60-862a-10b501efa1f3/zakazka/P15V00000003>

- Realizací této veřejné zakázky byla na základě výsledků veřejné zakázky pověřena firma Projekční kancelář Polerecký, spol. s r.o., se kterou byla dne 11.12.2015 uzavřena příkazní smlouva - viz Příloha 5.5

5.6 Před započítím stavebních prací ještě došlo k výběru dodavatele služeb v oblasti BOZP.

- Výkonem činností „koordinátora“ BOZP na stavbě „**Labe aréna Štětí etapa I.**“ Byla pověřena firma WARD Co., s.r.o., se kterou byla dne 21.6.2016 uzavřena Smlouva o výkonu činnosti koordinátora BOZP; Výkon práv a povinností z této smlouvy převzala v průběhu trvání smlouvy firma Michal Wodwud - viz Příloha 5.6

5.7 Ze stavebních prací nejprve došlo k realizaci demolice původního objektu a to na základě veřejné zakázky „Výběr zhotovitele demolice Loděnice KVS SO 011,012,013 pro projekt Labe Aréna“ - viz Profil zadavatele:

<https://e-zakazky.cz/profil-zadavatele/bef72743-28c7-4e60-862a-10b501efa1f3/zakazka/P15V00000002>

- Realizací této veřejné zakázky byla na základě výsledků veřejné zakázky pověřena firma Metrostav, a.s., se kterou byla dne 14.1.2016 uzavřena smlouva o dílo, která byla následně novelizována v jednom dodatku - viz Příloha 5.7 (i)
- Dílo bylo řádně dokončeno a předáno - viz Příloha 5.7 (ii)

5.8 Určující pro realizaci dotačního projektu byla veřejná zakázka pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadanou v užším řízení dle ustanovení § 21 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Labe aréna Štětí, etapa I.“ - viz Profil zadavatele:

<https://e-zakazky.cz/profil-zadavatele/bef72743-28c7-4e60-862a-10b501efa1f3/zakazka/P15V00000004>

- Realizací této veřejné zakázky byla na základě výsledků veřejné zakázky - viz Příloha 9.F (i) pověřena firma Klement, a.s., se kterou byla dne 23.5.2016 uzavřena smlouva o dílo, která byla následně novelizována v šesti dodatcích - viz Příloha 5.8 (i)
- Dne 11.7.2016 došlo k předání a převzetí staveniště a následně započaly stavební práce na realizaci díla - viz Příloha 5.8 (ii)
- Zhotovitel této veřejné zakázky nesplnil svoje povinnosti ze smlouvy o dílo a dílo nedokončil ani řádně, ani včas - což mělo fatální dopad do realizace dotačního projektu. Na straně jedné bylo zapotřebí objekt dokončit prostřednictvím jiných dodavatelů - viz níže bod 5.10 a na straně druhé řešit spor, který stavební firma účelově vyvolala a související administrativní překážky - viz níže bod 5.11.

5.9 V návaznosti na započetí realizace stavby Labe aréna Štětí, etapa I., kde se ukázalo, že zhotovitel stavby nealokoval potřebné projekční kapacity, jak mu ukládala smlouva o dílo a částečně i s ohledem nejistý stav smluvního zajištění spolupráce s projekční kanceláří di5 architekti inženýři s.r.o. po odstoupení od smlouvy (viz výše uvedený bod 5.3) bylo provedeno výběrové řízení „Labe aréna – projekční práce a autorský dozor“.

- Realizací těchto prací pověřena firma m4 architekti s.r.o., se kterou byla dne 7.9.2016 uzavřena smlouva o dílo, která byla následně novelizována v pěti dodatcích - viz Příloha 5.9
- Součástí těchto prací je i projektová dokumentace pro 3.NP - pro etapu I.B a I.C.

5.10 Po té, co se ukázalo, že firma Klement, a.s. s největší pravděpodobností nedokončí rozpracované dílo, bylo přistoupeno k jeho dokončení za pomoci dílčích zakázek. Objekt ve stavu, v jakém ho firma Klement zanechala, netvořil kompletní, bezpečně a plynule provozovatelné spolehlivé dílo, které nedosahovalo požadovaných parametrů a nemohlo v celém rozsahu sloužit řádně účelu použití.

Cílem realizace dokončovacích prací bylo provedení níže uvedených stavebních prací tak, aby došlo ke stavebnímu dokončení objektu Labe arény Štětí, včetně odstranění známých vad a nedodělků - s cílem aby objekt tvořil kompletní, bezpečně a plynule provozovatelné spolehlivé zařízení, které bude dosahovat parametrů požadovaných projektovou dokumentací a sloužit účelu použití, který byl definován Smlouvou o dílo s původním zhotovitelem. Za tím účelem proběhlo jedno podlimitní řízení a řada výběrových řízení (VZMR) na dílčí práce:

a) Podlimitní řízení na zakázku „Labe aréna Štětí – dokončení etapy I. A - osazení akustických obkladů v tělocvičně a posilovně, instalace a montáž okenních rolet a další stavební práce” - viz:

<https://e-zakazky.cz/profil-zadavatele/bef72743-28c7-4e60-862a-10b501efa1f3/zakazka/P20V00000001>

- Předmětem této zakázky bylo dokončení jednotlivých stavebních prací na objektu, včetně odstranění vad nedodělků zůstavších po původním zhotoviteli, firmě Klement, a.s. Podrobný popis prací je obsahem Specifikace stavebních prací k této zakázce. Podrobné informace k těmto zakázkám byly součástí jednotlivých žádostí o platbu a jsou dále v Příloze 5.10 a).
- Realizací této veřejné zakázky byly na základě výsledků veřejné zakázky pověřeny - ve vztahu k jednotlivým částem díla - firmy:
 - AVETON s.r.o. (viz žádost o platbu č. 42)
 - Výtahy Živnůstka s.r.o. (viz žádost o platbu č. 39)
 - AVE – servis spol. s r.o. (viz žádost o platbu č. 53)
 - SVP stavební s.r.o. (viz žádosti o platbu č. 34, 41, 52)
- Zakázky byly řádně zrealizovány, předány a vyúčtovány.

b) Výběrové řízení (VZMR) na projekční práce s názvem „Labe aréna Štětí - dokumentace skutečného provedení stavby etapy I.A + I.D“.

- Předmětem této zakázky bylo vypracování Dokumentace skutečného provedení díla (DSPS)¹ jako nezbytné dokumentace pro umožnění dostavby objektu v dalších etapách výstavby a rovněž tak pro řádné provozování díla. DSPS byla rovněž nezbytným vstupním materiálem pro možnost vypracování DPS bazén. Podrobné informace k této zakázce byly součástí žádosti o platbu č.44 a jsou dále v Příloze 5.10 b).
- Realizací této veřejné zakázky byla na základě výsledků výběrového řízení pověřena firma di5 architekti inženýři s.r.o. Pro realizaci zakázky bylo zapotřebí využít informace z průzkumu realizovaného Kloknerovým ústavem ČVUT Praha.
- Zakázka byla řádně zrealizována, předána a vyúčtována.

c) Výběrové řízení (VZMR) na projekční práce s názvem „Labe aréna Štětí, etapa I.A + I.D - DPS – část veslařsko – kanoistický bazén“.

- Předmětem této zakázky bylo vypracování Dokumentace pro provedení dostavby veslařského a kanoistického bazénu (DPS bazén) jako nezbytné dokumentace pro umožnění realizace veřejné zakázky na dostavbu veslařského a kanoistického bazénů v etapě I.E. DPS bazén rovněž řeší vypořádání se nekvalitním provedením prací v této části stavby ze strany původního zhotovitele, firmy Klement, a.s. Podrobné informace k této zakázce byly součástí žádosti o platbu č.49 a jsou dále v Příloze 5.10 c).
- Realizací této veřejné zakázky byla na základě výsledků výběrového řízení pověřena firma di5 architekti inženýři s.r.o. Pro realizaci zakázky bylo zapotřebí využít informace z průzkumu realizovaného Kloknerovým ústavem ČVUT Praha.
- Zakázka byla řádně zrealizována, předána a vyúčtována.

d) Výběrové řízení (VZMR) na stavební práce s názvem „Labe aréna Štětí –dokončení etapy I.A - fotovoltaická elektrárna (FVE I)“

- Předmětem této zakázky byla realizace části 8 díla (čl. 3.8.8 dle SoD s firmou Klement, a.s.) - FVE I, v rámci které došlo k instalaci fotovoltaické elektrárny na střechu tělocvičny. Jedná se o nesplněnou část zakázky původního zhotovitele, proto bylo zapotřebí realizovat tuto část díla s nově vybraným zhotovitelem. Podrobné informace k této zakázce byly součástí žádosti o platbu č.49 a jsou dále v Příloze 5.10 d).
- Realizací této veřejné zakázky byla na základě výsledků výběrového řízení pověřena firma SVP solar s.r.o.
- Zakázka byla řádně zrealizována, předána a vyúčtována.

e) Výběrové řízení (VZMR) na stavební práce s názvem „Labe aréna Štětí - dokončení etapy I.A - úpravy elektroinstalace a EZS, doplnění kamer“

¹ a to v rozsahu dle čl. 5.10 SoD s původním zhotovitelem, firmou Klement, a.s.: „Zhotovitel připraví a bude udržovat soupis všech realizovaných změn v dokumentaci skutečného provedení díla.“

- Předmětem této zakázky bylo dokončení elektroinstalace objektu, včetně části díla č.2 (čl. 3.8.2 dle SoD s firmou Klement, a.s. - EZS, CCTV), kterou původní zhotovitel zanechal nedokončenou tak, že netvořila kompletní, bezpečně a plynule provozovatelné spolehlivé zařízení, které nedosahovalo parametrů požadovaných projektovou dokumentací a nesloužilo zamýšlenému účelu použití. Jedná se o nesplněnou část zakázky původního zhotovitele, proto bylo zapotřebí realizovat tuto část díla s nově vybraným zhotovitelem, který dílo v požadovaném rozsahu dokončil. Podrobné informace k této zakázce byly součástí žádosti o platbu č.37, 38, 51 a jsou dále v Příloze 5.10 e).
- Realizací této veřejné zakázky byla na základě výsledků výběrového řízení pověřena firma T-Technology s.r.o.
- Zakázka byla řádně zrealizována, předána a vyúčtována.

f) Výběrové řízení (VZMR) na stavební práce s názvem „Labe aréna Štětí - dokončení etapy I.A - MaR”

- Předmětem této zakázky bylo dokončení systému měření a regulace objektu, včetně části díla č.6 a 7 (čl. 3.8.6 a 3.8.7 dle SoD s firmou Klement, a.s. - MaR I. A MaR II.), kterou původní zhotovitel zanechal nedokončenou tak, že netvořila kompletní, bezpečně a plynule provozovatelné spolehlivé zařízení, které nedosahovalo parametrů požadovaných projektovou dokumentací a nesloužilo zamýšlenému účelu použití. Jedná se o nesplněnou část zakázky původního zhotovitele, proto bylo zapotřebí realizovat tuto část díla s nově vybraným zhotovitelem, který dílo v požadovaném rozsahu dokončil. Podrobné informace k této zakázce byly součástí žádosti o platbu č. 36 a 50 a jsou dále v Příloze 5.10 f).
- Realizací této veřejné zakázky byla na základě výsledků výběrového řízení pověřena firma FLOWBOX s.r.o.
- Zakázka byla řádně zrealizována, předána a vyúčtována.

Realizací výše uvedených prací došlo ke stavebnímu dokončení objektu Labe arény Štětí, včetně odstranění známých vad a nedodělků, po jejichž dokončení objekt tvoří - v rozsahu dodatku č.6 k dotační smlouvě - kompletní, bezpečně a plynule provozovatelné spolehlivé dílo, které dosahuje parametrů požadovaných projektovou dokumentací a slouží požadovanému účelu použití.

5.11 Souvislosti dokončení dotačního projektu, včetně informace o sporu s firmou Klement, a.s. a souvisejících administrativních komplikacích jsou popsány v Příloze čl. 5.11

6. Kvantitativní a kvalitativní výstupy projektu

- a) Kvantitativním výstupem objektu je objekt Labe arény Štětí - viz. Příloha 6.a
- b) Kvalitativním výstupem je praktické využití benefitů z koexistence vrcholového olympijského sportu spolu s aktivitami zaměřenými na rozvoj sportu a sportovní výchovy dětí, kterými je dosaženo synergie vícenásobného užitku Národního olympijského centra vodních sportů (*dále jen "NOCVS"*). Je tak zajištěno, že projekt budování NOCVS není uzavřeným projektem zaměřeným pouze na vrcholový sport, ale má ambici dosáhnout celospolečenského významu a prospěchu.

Dotační projekt mimo jiné podpořil projektové aktivity Labe arény Ústeckého kraje, jak jsou popsány v memorandech o spolupráci s Ústeckým krajem:

- Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře při vzniku Labe arény Ústeckého kraje ze dne 8.6.2015
- Memorandum o vzájemné spolupráci a podpoře Labe arény Ústeckého kraje ze dne 2.8.2020

Bližší informace ke kvalitativním výstupům - viz. Příloha 6.b

7. Celkové zhodnocení projektu

Realizací dotačního projektu - přes komplikace vzniklé z nedodržení smluvních povinností ze strany stavební firmy - se zcela naplnil smysl tohoto projektu v oblasti rozvoje sportovních aktivit zaměřených jak na mládež a sportovní veřejnost, tak na podporu reprezentace.

Klíčovým pozitivním faktem je, že se v rámci dotačního projektu podařilo připravit dostavbu objektu Labe aréna Štětí o další etapy - dostavbu 3. NP (etapy I.B, I.C) která podstatně zvýší užitnou hodnotu objektu a jeho využitelnost cílovými skupinami a rovněž tak dostavbu veslařského a kanoistického bazénu (etapy I.E), která objektu dodá specifickou přidanou hodnotu.

8. Finanční vypořádání dotace - účetní doklady

Účetní doklady k finančnímu vypořádání dotace jsou obsaženy v jednotlivých přílohách, jak je dále uvedeno:

A) přehled všech nákladů a výnosů projektu

- Příloha 8.A) - Soubor "Přehled výdajů a příjmů investičního dotačního projektu Labe aréna Štětí"

B) výpis s odděleného účetnictví na zvláštním bankovním účtu

- Příloha 8.B) - Soubor "Výpis z účetnictví - dotace ÚK"

C) doklady o přijetí dotace v podobě výpisů z bankovního účtu příjemce

- Příloha 8.C) i - Soubor "Bankovní výpisy - doklad o přijetí dotace I."
- Příloha 8.C) ii - Soubor "Bankovní výpisy - doklad o přijetí dotace II."

D) účetní doklad prokazující zařazení majetku pořízeného z poskytnuté dotace do majetku příjemce

- Příloha 8.C) i - Soubor "Účetní evidence - zařazení majetku"
- Příloha 8.C) ii - Soubor "Evidence majetku Labe aréna Štětí"

9. Finanční vypořádání dotace - ostatní doklady

E) rozhodnutí orgánů veřejné moci vydaná v souvislosti s realizací projektu

- (i) V souvislosti s dodatkem č.1 k dotační smlouvě byla provedena registrace k dani z přidané hodnoty - viz Příloha 9.E (i)
- (ii) Souhlas s odstraněním původního objektu (budovy č.p. 778, loděnice KVS) byl vydán stavebním úřadem ve Štětí dne 25.6.2015 č.j.: 5561/2015/OSŽDP/Zw - viz Příloha 9.E (ii)
- (iii) Stavební povolení na stavbu Labe aréna Štětí bylo vydáno stavebním úřadem v Litoměřicích dne 30.9.2015 č.j.: 0063105/15/SÚ/LBe a aktualizováno dne 18.11.2015 pod č.j.: 0074635/15/SÚ/LBe - viz Příloha 9.E (iii)
- (iv) Koluadační souhlas byl vydán stavebním úřadem v Litoměřicích dne 24.10.2017 pod č.j.: MULTM/0066984/17/SÚ/LBe - viz Příloha 9.E (iv)
- (v) Přidělení čísla popisného bylo vydáno stavebním úřadem ve Štětí dne 31.10.2017 - viz Příloha 9.E (v)
- (vi) Zápis do KN byl proveden v 11/2017 - viz Příloha 9.E (vi)

F) dokumentace o všech veřejných zakázkách zadáných v souvislosti s realizací projektu

Informace o veřejných zakázkách jsou uvedeny výše v čl. 5 a příslušných přílohách. Dokumentace k veřejným zakázkám je k dispozici na profilu zadavatele Labe aréna, z.s. - viz odkaz:

<https://e-zakazky.cz/profil-zadavatele/bef72743-28c7-4e60-862a-10b501efa1f3>

Dokumentaci k VZ je obsažena i v přílohách:

- (i) VZ „Labe aréna Štětí, etapa I.” - viz příloha 9.F (i)
- (ii) VZ „Výkon technického dozoru stavebníka pro projekt „Labe aréna Štětí”” - viz příloha 9.F (ii)

(iii) VZ „Výběr zhotovitele demolice Loděnice KVS SO 011,012,013 pro projekt Labe Aréna” - viz příloha 9.F (iii)

(iv) VZ „Labe aréna Štětí – dokončení etapy I. A - osazení akustických obkladů v tělocvičně a posilovně, instalace a montáž okenních rolet a další stavební práce” - viz příloha 5.10 a)

Mimo veřejných zakázek v režimu ZVZ byla realizována i řada výběrových řízení nespádajících pod rámec ZVZ (realizovaných obvykle analogicky podle zvyklostí dle ZVZ) - viz výše čl. 5.

Informace o jednotlivých zakázkách byly průběžně předávány investičnímu odboru ÚK v souvislosti s předáváním podkladů k jednotlivým dotačním platbám.

G) fotodokumentace realizace projektu

- i. Soubor "Grafická příloha stavba LAS" - viz. Příloha 9.G) i
- ii. Soubor "Grafická příloha LAS 2017" - viz. Příloha 9.G) ii
- iii. Soubor "Grafická příloha LAS 2021" - viz. Příloha 9.G) iii
- iv. Soubor "Grafická příloha stav k radnému termínu předání 8/2017" - viz. Příloha 5.1f

10. Závěr

Došlo ke splnění povinností ze Smlouvy o poskytnutí investiční dotace ze dne 4.8.2015, ve znění jejích pozdějších dodatků. Díky realizaci dotace vznikl nový objekt Labe arény Štětí, který umožňuje realizaci výjimečných sportovních aktivit a projektů a vytváří předpoklad pro další spolupráci a dlouhodobou reprezentaci Ústeckého kraje.

Ve Štětí dne 29.1.2022



.....
Labe aréna, z.s.

Labe aréna, z.s.
411 08 Štětí
labearena.cz
IČ: CZ03410447