

30.1.2014

17497/2014/KULI



Ing. Lucie Petrášová

Krajský úřad Ústeckého kraje podatelna Ústecký kraj	čas doručení:
DOŠLO: 30. 01. 2014 1494	pořadové číslo:
JID: 18/147/2013	
Č. j.: 18/147/2013	

Krajský úřad
p. Vlastimil Hauf
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Věc: Žádost o prodloužení termínu dokončení prací


Tímto bych chtěla požádat o prodloužení termínu dokončení na níže uvedené akci.

Oprava měšťanského domu, Libochovice, Kerkovo nábřeží 310

Důvodem prodloužení jsou klimatické podmínky a prodloužení termínu dodání pískovcové dlažby. Nový termín dokončení prací žádám prodloužit do 30. 6. 2014.

Děkuji

S pozdravem


Ing. Lucie Petrášová