



Krajský úřad, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Odbor kultury a památkové péče

Č.j.: KUUK/020552/2021
Spisový znak: KUUK/023728/2020/13

Kontrolní list vyúčtování dotace

Příjemce dotace: Městys Ročov

Název dotačního programu: **Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje rok 2020**

Název projektu: Rekonstrukce márnice a hřbitovních zdí ročovského hřbitova

Dotace poskytnuta pod číslem smlouvy: 20/SML4802/SoPD/KP

Výše poskytnuté dotace: 700 000,00 Kč

Výše celkových nákladů projektu: 1 670 518,70 Kč

Výše celkových uznatelných nákladů projektu: 1 017 719,11Kč

Ukončení realizace projektu: 31.12.2020

Datum předložení závěrečné zprávy (dle evidence podatelny): 29. 01. 2021

Průběžná kontrola dotace (oddíl závěrečná zpráva 1-13) provedena dne:	04.02.2021
Kontrolu provedl (jméno, podpis)	Jana [redacted]
Navrhovaná opatření:	nebyla
S návrhem opatření seznámen vedoucí odboru (jméno, podpis, datum)	

Administrativní kontrola vyúčtování dotace provedena dne:	4.2.2021
Kontrolu provedl (jméno, podpis)	Iveta Rehušová [redacted]
Navrhovaná opatření	

S návrhem opatření seznámen vedoucí odboru (jméno, podpis, datum)	
---	--

Závěrečná zpráva		ANO	NE	IR	Poznámka
1	Byl dodržen termín realizace projektu dle Smlouvy	x			
2	Byla závěrečná zpráva předložena do 1 měsíce od ukončení realizace projektu	x			
3	Obsahovala závěrečná zpráva označení příjemce, číslo smlouvy	x			
4	Obsahovala závěrečná zpráva fotodokumentaci obnovené památky	x			
5	Byly součástí závěrečné zprávy finanční vypořádání a položkový rozpis provedených prací	x			
6	Byla předložena smlouva o dílo	x			
7	Byla předložena licence restaurátora			x	
8	Byl žadatel vyzván k doplnění neúplné závěrečné zprávy nebo finančního vypořádání	x			Smlouva k účtu (02.02.2021)
9	Bylo doplnění neúplné závěrečné zprávy předloženo do 10 dnů	x			02.02.2021
10	Byly případné změny smluv. vztahu a rozpočtu písemně oznámeny poskytovateli dotace			x	
11	Byl předložen návrh způsobu použití a umístění sponzorského vzkazu	x			
12	Byl v blízkosti kulturní památky umístěn sponzorský vzkaz v provedení respektujícím logomanuál poskytovatele	x			
13	Byla provedena dohledka provedených prací na místě		x		V době zpracování protokolu

Závěrečné vyúčtování					
1	Souhlasil rozpočet uvedený ve Smlouvě s rozpočtem předloženým v Žádosti				Rozpočet upraven v závislosti na výši přidělené dotace.
2	Byl dodržen plánovaný rozpočet projektu dle Smlouvy	X			
3	Byly nevyčerpané prostředky dotace poukázány zpět na účet kraje ve stanoveném termínu				Dotace vyčerpána.
4	Byla dotace použita pouze na úhradu uznatelných nákladů	X			
5	Vznikly uznatelné náklady po stanoveném datu jejich účinnosti		X		
6	Byla u plátců DPH dle registru plátců splněna podmínka použít dotaci pouze na plnění bez DPH				Příjemce dotace není plátcem DPH.
7	Byla dodržena forma dotace (investiční, neinvestiční)	X			
8	Byl dodržen závazný ukazatel maximální % spoluúčasti kraje na celkových nákladech projektu	X			
9	Byl předložen přehled všech výdajů/nákladů a příjmů/výnosů projektu sledovaný pod účelovým znakem (pouze u příjemců, kteří vedou účetnictví)	X			Vyžádat si účetní sestavu na příjem dotace + dotázat se, proč je fa 2020120012 rozúčtována na dvě části.
10	Bylo dodrženo účelové určení nákladů	X			
11	Byly předloženy všechny doklady týkající se projektu (pokladní doklady, faktury)	X			2 x faktura + výpis z bankovního účtu
12	Obsahovaly předložené doklady stanovené náležitosti	X			
13	Bylo na všech dokladech souvisejících s projektem uvedeno, že projekt je realizován za finanční podpory Ústeckého kraje	X			
14	Byly k dokladům přiloženy případné další podklady (smlouvy,	X			

Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor kultury a památkové péče
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Ústecký kraj
Doručeno: 29.01.2021 10:29
KUUK/017577/2021

listy: 1 přílohy:
Počet listů, sv. příloh: 1



kuukescd0f324

Dobrý den,

na základě rozhodnutí příslušného orgánu kraje o poskytnutí podpory „Program na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2020, na akci „Rekonstrukce márnice a hřbitovních zdí ročovského hřbitova“, Vám posíláme následující doklady k ZVA

1. ZVA a vyúčtování
2. Účetní doklady
3. Fotodokumentace + publicita
4. Smlouva s Ústeckým krajem
5. Kupní smlouva
6. Předávací protokol

V Ročově dne 27.1.2020

Děkuji

S pozdravem

Ing. Vojtěch Václav Pour

**Závěrečná zpráva
k čerpání dotace z „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje pro rok 2020“**

Název projektu: Rekonstrukce márnice a hřbitovných zdí ročovského hřbitova	
Příjemce dotace (vlastník kulturní památky): Městys Ročov Ročov č.p. 121, 43967 Ročov ✓	Jméno, příjmení a funkce statutárního zástupce: Ing. Vojtěch Václav Pour, starosta Městyse ✓
Číslo smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace (číslo uvedené na str. 1 smlouvy: 20/SML..../SoPD/KP):	
20/SML4802/SoPD/KP ✓	
Popis realizace projektu včetně splnění harmonogramu uvedeného v Projektu (viz příloha č. 1)	
Projekt řešil opravu dokončené stavby márnice, ohradní zdi hřbitova a nových zpevněných cest. Hřbitov se nachází na severovýchodní straně kostela Nanebevzetí Panny Marie, a to mezi kostelem a místní komunikací vedoucí podél Klášterského potoka. Hřbitov je na rovném terénu. Hřbitovní areál je ohraničen ohradní zdí SO 01, jednou stranou márnice na jihovýchodní straně a stěnou kostela na jihozápadní straně hřbitova. Hlavní brána na hřbitov je orientovaná na severozápadní straně ohradní zdi. SO 01 hřbitovní zeď je kamenná krytá hlavicí. SO 02 márnice je zděná s valbovou střechou krytou pálenou střešní krytinou. Márnice je částečně využívána jako sklad vybavení hřbitova. SO 03 náhrobky – jedná se o dva kusy náhrobků umístěných v těsné blízkosti ohradní zdi. Náhrobky jsou z teraca a jsou využívány. SO 04 zpevněné cesty vedou od vchodové brány na hřbitov směrem k centrálnímu kříži, odkud se cesta svádí ke vstupu do márnice. Na zpevněné cestě mezi bránou a centrálním hřbitovním křížem je odbočující cesta směřující směrem k hrobu v místě působících Augustiánů. Stávající dispoziční členění stavby se nezměnilo. Došlo ke stažení obvodového zdiva SO 02 márnice a k jeho opravě. Hřbitovní zeď SO 01 byla na místě mezi kostelem a márnici dozděna do své původní podoby. Celkově došlo k obnově hlavic na hřbitovní zdi, povrchů, fasády, omítek a střešní krytiny, která se vymění za stejnou dle původní bobrovky. ✓ Harmonogram byl splněn.	
Celkové zhodnocení projektu, kvalitativní a kvantitativní výstupy, význam projektu pro Kraj:	
Výstupem projektu je zejména opravená márnice, ohradní zdi hřbitova včetně nutné opravy dvou náhrobků.	
Význam projektu pro Kraj: ✓	
Provedenými opravami tohoto hřbitova včetně opravy márnice došlo ke zvýšení kulturního a pietního významu. Obnovou části nemovité kulturní památky jako místní pamětihodnosti se zvýšila návštěvnost turistů v kraji. Objekt je zpřístupněn široké veřejnosti, slouží svému účelu, tedy jako pohřebiště a k uctění památky zesnulých. Provedené opravy přispěly k lepšímu vzhledu městyse, ke zvýšení atraktivnosti lokality a ke zlepšení stavu části národní nemovité kulturní památky. Realizovaný projekt je přínosem pro celou oblast ORP Louny a Ústecký kraj.	

Fotodokumentace obnovené památky*:



Ostatní fotodokumentace viz samostatná příloha

***Alespoň 1 celkový pohled a 1 detail kvalitní barevné fotodokumentace, zachycující veškeré obnovené části kulturní památky, 1 celkový pohled se zachycením „sponzorského vzkazu“ v blízkosti kulturní památky - předkládá se v samostatné příloze** ✓

**Finanční vypořádání dotace
z „Programu na záchranu a obnovu kulturních památek
Ústeckého kraje pro rok 2020“**

Celkové skutečné náklady projektu:	1 670 518,70 Kč ✓	
Celkové uznatelné náklady dle smlouvy o neinvestiční dotaci:	1 017 719,11 Kč ✓	
Spoluúčást příjemce:	970 518,70 Kč ✓	
Výše poskytnuté neinvestiční dotace:	700 000 Kč ✓	Účelový znak: 102 ✓
Přehled celkových uznatelných nákladů projektu:	údaje v Kč	Číslo faktury či pokladního dokladu
1 017 719,11 ✓	643 111,26 Kč ✓ 374 607,85 Kč ✓	Fa č. 2020120001 Fa č. 2020120012
Přehled nevyčerpaných prostředků vrácených do rozpočtu poskytovatele: 0 Kč		Zdůvodnění nečerpání:

Přílohou tohoto formuláře bude kopie smlouvy o dílo včetně všech dodatků mezi příjemcem dotace a dodavatelem prací, pokud již nebyly dodány dříve, dále doklad o výběru zhotovitele (dodavatele) prací v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vznikla-li taková povinnost. Dále **výpisy z účtu**, v případě hotovostní platby **pokladní doklady** ze kterých jsou patrné platby související s obnovou kulturní památky. **Výpis z odděleného účetnictví – účetní sestava** (případně účetnictví vedeného pod účelovým znakem), jestliže je příjemce povinen účetnictví vést, jak z hlediska nákladů projektu hrazených z dotace, tak z hlediska celkových uznatelných nákladů projektu. **Zplnomocnění k předložení závěrečné zprávy a finančního vypořádání** pro zastupující subjekt, nebylo-li předloženo spolu s žádostí o neinvestiční dotaci. **Kopie účetních dokladů (faktur) včetně jednotlivých položkových rozpočtů.**

Účetní doklady (faktury) příjemce dotace budou označeny účelovým znakem kraje (102) a textem: Projekt je spolufinancován Ústeckým krajem.

V(e) RODOVÉ dne 28.1.2021



podpis

*
Město Ročov
č. 7 Ročov
*

Dodavatel: IČ: 48288128 DIČ: CZ48288128 Lounská stavební, spol. s r.o. Husova 2975 440 01 Louny Zápis v OR u KS v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 4774 Bankovní spojení: Banka: Komerční banka, a.s. IBAN/SWIFT: CZ1601000000000021805481 / KOMBCZPP Sřídisko: 01 Zakázka: 0 Objednáno dne: Dodací list č.: Forma úhrady: převodem Způsob dopravy:	DAŇOVÝ DOKLAD č. 2020120001 Variabilní symbol: 2020120001 Konstantní symbol: Odběratel: IČ: 00265446 Městys Ročov Ročov 121 439 67 Ročov Tel.: Fax: DIČ: Datum splatnosti: 21.12.2020 Datum vystavení: 07.12.2020 Datum uskutečnění plnění/přijetí platby: 07.12.2020
---	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Sleva	Celkem s DPH
Fakturuje Vám stavební práce provedené na realizaci akce: "Rekonstrukce márnice a hřbitovních zdí ročovského hřbitova" dle SoD ze dne 15.9.2020. Cena dle přiložených soupisů prací:						
- Márnice		1,000	487 784,41			487 784,41
- Hřbitovní zeď		1,000	354 456,70			354 456,70
- Hřbitovní zeď - soupis změn		1,000	73 610,00			73 610,00
				21%		

Celkem k úhradě CZK **915 851,11**

Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem
V sazbě 21%	756 902,03	158 949,08	915 851,11
Součet	756 902,03	158 949,08	915 851,11

příl.: - soupisy provedených prací

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
 ÚSTECKÝM KRAJEM ✓

ÚČELOVÝ ZNAK: 102 ✓

Č. PMLUVY: 20/SML 4802/SOPD/KP

IČ: 48288128
 DIČ: CZ48288128
 E-mail: lounska@lounska.cz

Vystavil: [redacted] E-mail: [redacted]
 Telefon: [redacted]

Náklady ze soupisu prací

292 939,42

HSV - Práce a dodávky HSV

161 277,40

3 - Svislé a kompletní konstrukce 161 277,40

31 - Zdi pozemních staveb 112 767,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 48 509,90

62 - Úprava povrchů vnějších 48 509,90

9 - Ostatní konstrukce, bourání 74 331,92

94 - Lešení a stavební výtahy 37 306,92

96 - Bourání konstrukcí 25 506,92

97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 21 355,22

997 - Přesun sutě 7 243,20

98 - Demolice a sanace 32 834,00

998 - Přesun hmot 4 191,00

PSV - Práce a dodávky PSV 52 330,10

783 - Dokončovací práce - nátěry 44 232,10

789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 8 098,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce márníce a hřbitovních zdí ročovského hřbitova

Objekt:

2019/04-01 - SO 01 Hřbitovní zeď

Místo:

Dolní Ročov

Datum:

07.12.2020

Zadavatel:

Městys Ročov

Projektant:

ATIKING s.r.o.

Zhotovitel:

0

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							292 939,42	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				161 277,40	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				161 277,40	
D	31		Zdi pozemních staveb				112 767,50	
1	K	310239211	Zadivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,389	5 000,00	1 945,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Zadivka niky v obvodové zdi					
	VV		1,50*1,73*0,15		0,389			
	VV		Mezisoučet		0,389			
	VV		Součet		0,389			
2	K	311213113	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02m3, šířka spáry do 20 mm	m3	10,094	3 000,00	30 282,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Zdivo hřbitovní zdi					
	VV		(6,50*0,66*1,40*0,60		5,964			
	VV		(5,90*1,40*0,50		4,130			
	VV		Mezisoučet		10,094			
	VV		Součet		10,094			
3	K	311213912	Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za obousměrné líčování zdiva	m3	5,500	1 000,00	5 500,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		5,50		5,500			
	VV		Součet		5,500			
4	K	316231211	Ukončení vrstvy z cihel plyných líčových dl 290 mm naplocho na MVC, včetně spárování	m2	50,027	1 500,00	75 040,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		Ukončení vrstvy - koruna zdiva					
	VV		Zed mezi kostelem a márníci					
	VV		(0,60*0,60*5,00*0,70)		3,860			
	VV		5,90*0,60		3,540			
	VV		7,10*0,70		4,870			
	VV		Vnější obvodová zeď hřbitova					
	VV		6,40*0,40		2,560			
	VV		7,92*0,36		6,336			
	VV		19,29*0,70		13,503			
	VV		4,11*0,60		2,466			
	VV		(5,62*0,55)*0,60		3,702			
	VV		9,85*0,60		5,970			
	VV		Mezisoučet		46,907			
	VV		Stoupy u vstupu					
	VV		1,30*1,20*2		3,120			
	VV		Mezisoučet		3,120			
	VV		Součet		50,027			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				48 509,90	
D	62		Úprava povrchů vnějších				48 509,90	
5	K	622325112	Oprava vnější vápenné omítky členitostí 1 stěn u rozsahu do 30%	m2	99,512	200,00	19 902,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		Oprava omítky vnějších stěn obvodové zdi hřbitova					

Soupis provedených prací

Stavba:

Rekonstrukce márníce a hřbitovních zdí ročovského hřbitova

Objekt:

2019/04-01 - SO 01 Hřbitovní zeď

KSO:

Místo: Dolní Ročov

CC-CZ:

Datum: 07.12.2020

Zadavatel:

Městys Ročov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

0

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATIKING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

292 939,42

DPH základní
snížená

Základ daně

292 939,42

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

61 517,28

0,00

Cena s DPH

v CZK

354 456,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

AVEBNÍ, spol. s r.o.
75, 440 01 LELU,

IČO: 48 28 81 28

DIČ: CZ48 28 81 28

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce márníce a hřbitovních zdí ročovského hřbitova

Objekt:

2019/04-01 - SO 01 Hřbitovní zeď

Místo:

Dolní Ročov

Datum:

07.12.2020

Zadavatel:

Městys Ročov

Projektant:

ATIKING s.r.o.

Zhotovitel:

0

Zpracovatel:

Kód díla - Popis

Cena celkem (CZK)

VV		Obvodová zeď hřbitova							
W		14,42*(1,41+1,73)/2				22,039			
W		Odpčet plochy dozdívky nky							
W		-1,50*1,73				-2,595			
W		19,29*(1,73+1,56)/2				31,732			
W		(4,11+5,62)*(1,56+1,45)/2				14,844			
W		0,55*1,45				0,798			
W		(1,00+1,05+0,20)*1,81				3,823			
W		9,95*(1,81+1,54)/2				15,871			
W		(4,40+5,60)*1,30				13,000			
W		Mezisoučet				89,512			
W		Součet				89,512			
6	K	622325113	Oprava vnější vápenné hladké omítky členitostí 1 stěn v rozsahu do 50%	m2	25,077	300,00	7 523,10	CS ÚRS 2019 01	
W		Oprava omítek vnějšího zdiva obvodové zdi hřbitova							
W		19,29*(1,31+1,29)/2			25,077				
W		Mezisoučet			25,077				
W		Součet			25,077				
7	K	622325117	Oprava vnější vápenné hladké omítky členitostí 1 stěn v rozsahu do 65%	m2	20,081	400,00	9 032,40	CS ÚRS 2019 01	
W		Oprava omítek vnějšího zdiva obvodové zdi hřbitova							
W		(14,42+0,40)*(1,40+1,31)/2			20,081				
W		Mezisoučet			20,081				
W		Součet			20,081				
8	K	622325118	Oprava vnější vápenné hladké omítky členitostí 1 stěn v rozsahu do 80%	m2	18,544	600,00	9 272,00	CS ÚRS 2019 01	
W		Oprava omítek vnějšího zdiva obvodové zdi hřbitova							
W		(1,00+1,05+0,20+9,95)*(1,82+1,42)/2			18,544				
W		Mezisoučet			18,544				
W		Součet			18,544				
9	K	622325402	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitostí 3 v rozsahu do 20%	m2	18,900	200,00	3 780,00	CS ÚRS 2019 01	
W		Očištění omítek vnějších							
W		Obvodová zeď hřbitova - sloupky u vstupu							
W		(0,20+1,05+1,00+1,05+0,20)*2,7*2			18,900				
W		Mezisoučet			18,900				
W		Součet			18,900				
D	9	Ostatní konstrukce, bourání					74 331,92		
D	94	Lešení a stavební výtahy					37 306,82		
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešnicovou podlahou v do 1,8 m zatížení do 150 kg/m2	m2	118,000	100,00	11 800,00		
W		Lešení pracovní pro práce na sploštění							
W		118,00			118,000				
W		Součet			118,000				
D	98	Bourání konstrukcí					25 506,92		
11	K	967033963	Osekání okenních obrub přesazovaných před líc zdiva přes 50 mm	m2	41,517	100,00	4 151,70	CS ÚRS 2019 01	
W		Osekání ukončující vstupy - koruny zdiva							
W		Zeď mezi kostelem a mámcí							
W		(0,80*0,80+5,00*0,70)			3,860				
W		Vnější obvodová zeď hřbitova							
W		8,40*0,40			2,560				
W		7,92*0,80			6,336				
W		19,29*0,70			13,503				
W		4,11*0,60			2,468				
W		(5,62+0,55)*0,80			3,702				
W		9,95*0,60			5,970				
W		Sloupky u vstupu							
W		1,30*1,20*2			3,120				
W		Mezisoučet			41,517				
W		Součet			41,517				
D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					21 355,22		
12	K	978015331	Očištění (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitostí 1 a 2 v rozsahu do 20%	m2	99,512	40,00	3 980,48	CS ÚRS 2019 01	
W		Očištění omítek vnějších							
W		Obvodová zeď hřbitova							
W		14,42*(1,41+1,73)/2			22,039				
W		Odpčet plochy dozdívky nky							
W		-1,50*1,73			-2,595				
W		19,29*(1,73+1,56)/2			31,732				
W		(4,11+5,62)*(1,56+1,45)/2			14,844				
W		0,55*1,45			0,798				
W		(1,00+1,05+0,20)*1,81			3,823				
W		9,95*(1,81+1,54)/2			15,871				
W		(4,40+5,60)*1,30			13,000				
W		Mezisoučet			99,512				
W		Součet			99,512				
13	K	978015351	Očištění (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitostí 1 a 2 v rozsahu do 40%	m2	25,077	80,00	2 006,16	CS ÚRS 2019 01	
W		Osekání omítek vnějšího zdiva obvodové zdi hřbitova							
W		19,29*(1,31+1,29)/2			25,077				
W		Mezisoučet			25,077				
W		Součet			25,077				
14	K	978015371	Očištění (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitostí 1 a 2 v rozsahu do 65%	m2	20,081	100,00	2 008,10	CS ÚRS 2019 01	
W		Osekání omítek vnějšího zdiva obvodové zdi hřbitova							
W		(14,42+0,40)*(1,40+1,31)/2			20,081				
W		Mezisoučet			20,081				
W		Součet			20,081				
15	K	978015381	Očištění (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitostí 1 a 2 v rozsahu do 80%	m2	18,544	120,00	2 225,28	CS ÚRS 2019 01	
W		Osekání omítek vnějšího zdiva obvodové zdi hřbitova							
W		(1,00+1,05+0,20+9,95)*(1,82+1,42)/2			18,544				
W		Mezisoučet			18,544				
W		Součet			18,544				
16	K	978019331	Očištění (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitostí 3 až 6 do 20%	m2	18,900	40,00	756,00	CS ÚRS 2019 01	
W		Očištění omítek vnějších							

VV		Obvodová zeď hřbitova - sloup u vstupu							
VV		(0,20+1,05+1,00+1,05+0,20)*2,7*2		18,900					
VV		Mezisoučet		18,900					
VV		Součet		18,900					
17	K	978023251	Výškrábání spár zdiva kamenného režného	m2	15,680	200,00	3 136,00	CS ÚRS 2019 01	
VV			Výškrábání spár stávající zdi mezi mámicí a kostelem						
VV			(5,00*1,40)*2		14,000				
VV			(0,80*1,40)*2		1,680				
VV			Mezisoučet		15,680				
VV			Součet		15,680				
D	997	Přesun zdivá					7 243,20		
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	18,108	200,00	3 621,60	CS ÚRS 2019 01	
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	362,160	10,00	3 621,60	CS ÚRS 2019 01	
VV			18,108*20		362,160				
D	98	Demolice a sanace					32 834,00		
21	K	985221013	Postupné rozebrání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3	m3	5,500	1 000,00	5 500,00	CS ÚRS 2019 01	
VV			Postupné rozebrání stávající zdi mezi kostelem a mámicí						
VV			Odhad		5,500				
VV			Mezisoučet		5,500				
VV			Součet		5,500				
22	K	985222111	Sbírání a třídění kamene ručně ze sutí s očištěním	m3	5,500	500,00	2 750,00	CS ÚRS 2019 01	
VV			Očištění rozebraného kamene ze stávající zdi mezi kostelem a mámicí						
VV			Odhad		5,500				
VV			Mezisoučet		5,500				
VV			Součet		5,500				
23	K	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	99,400	200,00	19 880,00	CS ÚRS 2019 01	
VV			Spárování dozdivané zdi mezi kostelem a mámicí						
VV			(5,90+6,50+50,40+0,50+0,80+7,10)*1,40		99,400				
VV			Mezisoučet		99,400				
VV			Součet		99,400				
24	K	985232111	Hlubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2	m2	15,680	300,00	4 704,00	CS ÚRS 2019 01	
VV			Hlubkové spárování stávající zdi mezi kostelem a mámicí						
VV			(5,00*1,40)*2		14,000				
VV			(0,80*1,40)*2		1,680				
VV			Mezisoučet		15,680				
VV			Součet		15,680				
D	998	Přesun hmot					4 191,00		
25	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnice v do 3 m	t	41,910	100,00	4 191,00	CS ÚRS 2019 01	
D	PSV	Práce a dodávky PSV					52 330,10		
D	783	Dokončovací práce - nátěry					44 232,10		
26	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	118,000	50,00	5 900,00	CS ÚRS 2019 01	
VV			Položení fólie - textilie pro ochranu povrchu před znečištěním						
VV			(14,50+19,50+10+15)*2		118,000				
VV			Mezisoučet		118,000				
VV			Součet		118,000				
27	M	69311226	geotextilie netkané separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 150g/m2	m2	123,900	50,00	6 195,00	CS ÚRS 2019 01	
VV			118*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		123,900				
28	K	783314101	Základní jednorázový syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,640	100,00	964,00	CS ÚRS 2019 01	
VV			Nátěr vstupní brány						
VV			2,41*2*2		9,640				
VV			Součet		9,640				
29	K	783314203	Základní antikorozní jednorázový syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,640	100,00	964,00	CS ÚRS 2019 01	
VV			Nátěr vstupní brány						
VV			2,41*2*2		9,640				
VV			Součet		9,640				
30	K	783317101	Krycí jednorázový syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	19,280	150,00	2 892,00	CS ÚRS 2019 01	
VV			9,64*2		19,280				
VV			Mezisoučet		19,280				
VV			Součet		19,280				
31	K	783801401	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	182,114	10,00	1 821,14	CS ÚRS 2019 01	
VV			Příprava podkladu pod nátěr vnějších omítek						
VV			99,512+25,077+20,081+18,544+18,90		182,114				
VV			Mezisoučet		182,114				
VV			Součet		182,114				
32	K	783823137	Panelační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek	m2	163,214	40,00	6 528,56	CS ÚRS 2019 01	
VV			Panelační nátěr omítek						
VV			99,512+25,077+20,081+18,544		163,214				
VV			Mezisoučet		163,214				
VV			Součet		163,214				
33	K	783823167	Panelační vápenný nátěr omítek stupně čtenosti 3	m2	18,900	40,00	756,00	CS ÚRS 2019 01	
VV			Panelační nátěr omítek						
VV			18,90		18,900				
VV			Mezisoučet		18,900				
VV			Součet		18,900				
34	K	783827127	Krycí jednorázový vápenný nátěr omítek stupně čtenosti 1 a 2	m2	163,214	100,00	16 321,40	CS ÚRS 2019 01	
VV			Krycí nátěr omítek						
VV			Panelační nátěr omítek						
VV			99,512+25,077+20,081+18,544		163,214				
VV			Mezisoučet		163,214				
VV			Součet		163,214				
35	K	783827147	Krycí jednorázový vápenný nátěr omítek stupně čtenosti 3	m2	18,900	100,00	1 890,00	CS ÚRS 2019 01	
VV			Krycí nátěr omítek						

Soupis provedených prací

Stavba:

Rekonstrukce márníce a hřbitovních zdí ročovského hřbitova

Objekt:

2019/04-02 - SO 02 Márníce

KSO:

Místo: Dolní Ročov

CC-CZ:

Datum: 07.12.2020

Zadavatel:

Městys Ročov

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

0

IC:

DIČ:

Projektant:

ATIKING s.r.o.

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

403 127,61

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	403 127,61	21,00%	84 656,80
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

CZK

487 784,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:



Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



STAVBA, SO 02
375, 443 01 Lhota

IC: 48 23 81 28

DIČ: CZ48 28 81 28

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce márníce a hřbitovních zdí ročovského hřbitova

Objekt:

2019/04-02 - SO 02 Márníce

Místo:

Dolní Ročov

Datum:

07.12.2020

Zadavatel:

Městys Ročov

Projektant:

ATIKING s.r.o.

Zhotovitel:

0

Zpracovatel:

Kód dle Právní

Cena s DPH (CZK)

vv		Penetrační nátěr omítek							
vv		18,90			18,900				
vv		Mazisoučet			18,900				
vv		Součet			18,900				
n 789		Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení					8 098,00		
36	K	789212111	Provedení otryskání zařízení členitých staveb zrezavění A stupeň ořizavý Sa 3	m2	9,640	800,00	7 712,00	CS ÚRS 2019 01	
vv		2,41'2'2			9,640				
vv		Součet			9,640				
37	M	4211B101	materiál tryskací (ostrohranný tvrdý plsek)	t	0,193	2 000,00	386,00	CS ÚRS 2019 01	
vv		9,64*0,02	Prepočtené koeficientem množství		0,193				
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					5 000,00		
D VRN3		Zařízení staveniště					5 000,00		
38	K	030001000	Zařízení staveniště do 2% ZRN	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01	

[illegible]

Náklady ze soupisu prací

403 127,61

HSV - Práce a dodávky HSV

210 528,17

1 - Zemní práce	56 963,70
2 - Zakládání	10 807,75
4 - Vodorovné konstrukce	450,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
61 - Úpravy povrchů vnitřní	0,00
62 - Úpravy povrchů vnější	0,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce, bourání	142 306,72
94 - Lešení a stavební výtahy	0,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	0,00
96 - Bourání konstrukcí	0,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	33 786,42
98 - Demolice a sanace	91 825,40
997 - Přesun sutě	12 585,60
99 - Staveništní přesun hmot	4 109,30

PSV - Práce a dodávky PSV

192 599,44

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	16 625,24
762 - Konstrukce tesařské	23 989,07
765 - Krytina skládaná	151 984,53
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
771 - Podlahy z dlaždic	0,00
783 - Nátěry	0,00
784 - Malby	0,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN3 - Zařízení stavenišť

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce márnice a hřbitovních zdí ročovského hřbitova

Objekt:

2019/04-02 - SO 02 Márnice

Místo:

Dolní Ročov

Datum:

07.12.2020

Zadavatel:

Městys Ročov

Projektant:

ATIKING s.r.o.

Zhotovitel:

0

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Gerová soustava
Náklady soupisu celkem						403 127,61		
o HSV Práce a dodávky HSV						210 528,17		
D 1 Zemní práce						56 963,70		
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³	m ³	28,750	500,00	14 375,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		2*0,5*5,53		5,530			
	VV		(2*1,5*5,53)/2		8,265			
	VV		2*0,75*9,95		14,925			
	VV		Součet		28,750			
2	K	122201109	Příplatek za lepitost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m ³	28,750	100,00	2 875,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		2*0,5*5,53		5,530			
	VV		(2*1,5*5,53)/2		8,265			
	VV		2*0,75*9,95		14,925			
	VV		Součet		28,750			
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	2,700	1 000,00	2 700,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Výkop rýhy pro napojení drenáže do stávající kanalizační					
	VV		dešťové šachty					
	VV		3,00*0,50*0,50		2,700			
	VV		Mazlsoubet		2,700			
	VV		Součet		2,700			
4	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m ³	12,208	1 000,00	12 208,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,6*0,8*9,95*2		9,552			
	VV		0,6*0,8*5,53		2,654			
	VV		Součet		12,208			
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypení z hrominy tř. 1 až 4	m ³	33,526	300,00	10 057,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		(28,79+12,2084-7,4304)		33,526			
	VV		Součet		33,526			
6	K	171201211	Příplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	33,526	150,00	5 028,90	CS ÚRS 2019 01

40	K	978015391	Očištění (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	18,720	70,00	1 310,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		2,6*(1,05+0,75)*2*2		18,720			
	VV		Součet		18,720			
41	K	978019391	Očištění (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 100%	m2	18,720	70,00	1 310,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		2,6*(1,05+0,75)*2*2		18,720			
	VV		Součet		18,720			
42	K	978023251	Vyskrabání spár zdíva kamenného režného	m2	82,682	200,00	16 538,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		2,85*(9,95+5,53)*2-0,9*1,45-1,23*2,3-1,05*2,00+0,15*(1,05+2,09+2,09)		82,682			
	VV		Součet		82,682			
	D	98	Demolice a sanace				91 825,40	
43	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových karátů	m2	27,564	300,00	8 269,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		(2,85*(9,95+5,53)*2-0,9*1,45-1,23*2,3-1,05*2,00+0,15*(1,05+2,09+2,09))/3		27,564			
	VV		Součet		27,564			
44	K	985131411	Vysušení ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	160,338	100,00	16 033,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		2,3*(4,385+4,53)*2-2-0,9*1,45-1,05*2,09-0,86*1,95*2-1,23*2,3+0,5*(1,45+0,9+1,45)+0,3*(2,3+1,23+2,3+2,09+1,05+2,09)		77,848			
	VV		2,85*(9,95+5,53)*2-0,9*1,45-1,23*2,3-1,05*2,09+0,15*(1,05+2,09+2,09)		82,682			
	VV		Součet		160,338			
45	K	985141111	Vybíjení trhlín a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm	m	24,300	100,00	2 430,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Vybíjení trhlín a dutin		24,300			
	VV		8,70+15,60		24,300			
	VV		Mezisoučet		24,300			
	VV		Součet		24,300			
46	K	985141211	Vybíjení trhlín a dutin ve zdivu š do 50 mm hl do 150 mm	m	8,900	200,00	1 780,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Vybíjení trhlín a dutin		8,900			
	VV		3,60+5,30		8,900			
	VV		Mezisoučet		8,900			
	VV		Součet		8,900			
47	K	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dí do 12 mm/m2	m2	114,052	200,00	22 810,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		2,85*(9,95+5,53)*2-0,9*1,45-1,23*2,3-1,05*2,00+0,15*(1,05+2,09+2,09)		82,682			
	VV		1,4*(5,4+0,9+5,2)*2		31,380			
	VV		Součet		114,052			
48	K	985622115	Spínání objektů - drážka pro táhlo ve stěně včetně vysekání, vyčištění, vyklínování a vyplnění	m	49,880	400,00	19 944,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		(9,95+5,53)*2		30,860			
	VV		1,00*13		13,000			
	VV		1,10*3		3,300			
	VV		1,30*2		2,600			
	VV		Mezisoučet		49,880			
	VV		Součet		49,880			
49	K	985622211	Spínání objektů - vložení a dodání táhla z betonářské oceli D do 20 mm se svařovaním spojem	m	18,900	200,00	3 780,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Spínání táhly		18,900			
	VV		1,00*13		13,000			
	VV		1,10*3		3,300			
	VV		1,30*2		2,600			
	VV		Součet		18,900			
50	K	985622221	Spínání objektů - vložení a dodání táhla z betonářské oceli D do 20 mm s napínací maticí	m	30,960	300,00	9 288,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		(9,95+5,53)*2		30,960			
	VV		Součet		30,960			
51	K	985622411	Spínání objektů - kolevní oblíst pro táhlo s vysekáním a zapravením s deskou do 300x300x25 mm	kus	8,000	700,00	5 600,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Kolevní oblíst		8,000			
	VV		8,00		8,000			
	VV		Mezisoučet		8,000			
	VV		Součet		8,000			
52	K	985622491	Příplatek k cenám za délku táhla do 2 m jednotlivě	m	18,900	100,00	1 890,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Příplatek za délku táhly		18,900			
	VV		Spínání táhly		18,900			
	VV		1,00*13		13,000			
	VV		1,10*3		3,300			
	VV		1,30*2		2,600			
	VV		Součet		18,900			
	D	997	Přesun sutě				12 585,60	
54	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	20,978	100,00	2 097,60	CS ÚRS 2019 01
55	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,978	200,00	4 195,20	CS ÚRS 2019 01
56	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	419,520	10,00	4 195,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		20,978*20		419,520			
57	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovná) stavebního odpadu ohledně kód odpadu 170 102	t	20,978	100,00	2 097,60	CS ÚRS 2019 01
	D	99	Staveništní přesun hmot				4 109,30	
53	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	41,083	100,00	4 109,30	
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				192 599,44	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				16 825,24	
58	K	711161117	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií vodorovná, napek v 40,0 mm, tl do 2,0 mm	m2	32,508	100,00	3 250,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		1*(9,95+5,53)*2*1,05		32,508			
	VV		Součet		32,508			
59	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií ukončení provlévací lištou	m	30,960	150,00	4 644,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		(9,95+5,53)*2		30,960			
	VV		Součet		30,960			

22	K	622821012	Vnější sanační štuková omítka pro vlnité a zasolené zdivo prováděná ručně	m2		800,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Sanační omítka					
	VV		Předpoklad 30% plochy omítek					
	VV		(2,85*(9,95+5,53)*2-0,9*1,45-1,23*2,3-1,05*2,09+0,15*(1,05+2,09+2,09))*0,30					
	VV		Součet					
23	K	622821031	Vnější vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2		200,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Sanační omítka					
	VV		Předpoklad 30% plochy omítek					
	VV		(2,85*(9,95+5,53)*2-0,9*1,45-1,23*2,3-1,05*2,09+0,15*(1,05+2,09+2,09))*0,30					
	VV		Součet					
24	K	62901R	Ošetření proti degradaci pískovce	m2		400,00	0,00	
	VV		0,4*1,4					
	VV		Součet					
	D	53	Podlahy a podlahové konstrukce				0,00	
25	K	635111115	Násyp pod podlahy ze štěrku s udusáním	m3		1 000,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Násyp pod podlahy					
	VV		(4,10*4,50+4,40*4,50)*0,07					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	D	5	Trubní vedení				0,00	
26	K	895170101	Drenážní šachta z PP DN 300 pro napojení potrubí D 80/110	kus		4 000,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Drenážní šachty pro potrubí					
	VV		2,00					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
27	K	895170402	Drenážní šachta z PP DN 400 poklop litinový pochůzí pro zatížení 1,5 t	kus		9 000,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Poklopy pro drenážní šachty					
	VV		2,00					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	D	9	Ostatní konstrukce, bourání				142 305,72	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				0,00	
28	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zařízení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2		100,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Lešení pro opravu komína					
	VV		1,50*2*5,00					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
29	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2		10,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		15,00*30					
30	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zařízení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2		30,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Lešení pro opravu komína					
	VV		1,50*2*5,00					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
31	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2		100,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		70,00					
	VV		Součet					
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				0,00	
32	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2		100,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		9,95*5,53					
	VV		Součet					
	D	96	Bourání konstrukcí				0,00	
33	K	965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2	m2		100,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		4,10*4,50+4,40*4,50					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
34	K	965082923	Odstánění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3		300,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		(4,10*4,50+4,40*4,50)*0,10					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
35	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 2 m2	m2		1 000,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,9*1,45					
	VV		Součet					
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				33 786,42	
36	K	971024461	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVG tl do 500 mm	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Vybourání otvoru pro vstup drenážního potrubí základem					
	VV		zdi					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
37	K	974029153	Vysekání ryh ve zdivu kamenném tl do 100 mm š do 100 mm	m	30,960	200,00	6 192,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		(9,95+5,53)*2		30,960			
	VV		Součet		30,960			
38	K	975022241	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou vřetouhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Podopření klenby dveřního otvoru					
	VV		1,00		1,000			
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
39	K	978013191	Oliučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápencementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	77,646	70,00	5 435,22	CS ÚRS 2019 01
	VV		2,3*(4,395+4,53)*2-0,9*1,45-1,05*2,09-0,85*1,95*2-1,23*2,3+0,5*(1,45+0,9+1,45)*0,3*(2,3+1,23+2,3+2,09+1,05+2,09)		77,646			
	VV		Součet		77,646			

83	K	783823137	Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo šlukových omítek	m2		40,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		Penetrace podkladu					
	vv		2,85*(8,95+5,53)*2-0,9*1,45-1,23*2,3-1,05*2,09+0,15*(1,05+2,09+2,09)					
	vy		Součet					
94	K	783827127	Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2		100,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		Krycí nátěr vnějších omítek					
	vv		2,85*(8,95+5,53)*2-0,9*1,45-1,23*2,3-1,05*2,09+0,15*(1,05+2,09+2,09)					
	vv		Součet					
	D	784	Malby				0,00	
95	K	784111001	Opřáskání (omáčení) podkladu v místnostech výšky do 3,90 m	m2		10,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		Příprava podkladu pod vnitřní malby					
	vv		2,3*(4,355+4,53)*2-0,9*1,45-1,05*2,09-0,86*1,85*2-1,23*2,3+0,5*(1,45+0,9+1,45)+0,3*(2,3+1,23+2,3+2,09+1,05+2,09)					
	vv		korín					
	vv		(0,45*4)*2,10					
	vv		Mezisoučet					
	vv		Součet					
96	K	784181001	Jednonásobné pačkování v místnostech výšky do 3,90 m	m2		20,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		Pačkování vnitřní					
	vv		2,3*(4,355+4,53)*2-0,9*1,45-1,05*2,09-0,86*1,85*2-1,23*2,3+0,5*(1,45+0,9+1,45)+0,3*(2,3+1,23+2,3+2,09+1,05+2,09)					
	vv		korín					
	vv		(0,45*4)*2,10					
	vv		Mezisoučet					
	vv		Součet					
97	K	784422271RC0	Malba vápenná 2x, pačok 2x, 1barva, místn. do 3,8 m	m2		50,00	0,00	
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				0,00	
98	K	HZS1311	Hodinová zúčtovací sazba omítkář	hod		200,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		Nespecifikované práce					
	vv		50,00					
	vv		Mezisoučet					
	vv		Součet					
99	K	HZS2112	Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný	hod		300,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		Nespecifikované práce					
	vv		45,00					
	vv		Mezisoučet					
	vv		Součet					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				0,00	
100	K	030001000	Zařízení staveniště do 3% ZRN	soubor		10.000,00	0,00	CS ÚRS 2019 01

60	K	711491271	Provedení izolace proti tlakové vodě vislé z textilií vrstva podkladní 1*(9,55+5,53)*2*1,05	m2	32,508	50,00	1 625,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		Součet		32,508			
61	M	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, vyztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	34,133	50,00	1 706,65	CS ÚRS 2019 01
	VV		32,508*1,05*Přepočtené koeficientem množství		34,133			
62	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě vislé z textilií vrstva ochranná	m2	32,508	50,00	1 625,40	CS ÚRS 2019 01
63	M	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, vyztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	34,133	50,00	1 706,65	CS ÚRS 2019 01
	VV		32,508*1,05*Přepočtené koeficientem množství		34,133			
64	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	206,634	10,00	2 066,34	CS ÚRS 2019 01
	D	762	Konstrukce tesařské				23 989,67	
65	K	762342214	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m2	76,516	100,00	7 651,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		76,516		76,516			
	VV		Součet		76,516			
66	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnované dl 4 m	m3	1,010	8 000,00	8 080,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		76,516*5*0,04*0,06*1,10		1,010			
67	K	762342441	Montáž listů trojúhelníkových nebo kontraleť na střeších sklonu do 60°	m		60,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		165,00					
	VV		Součet					
68	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnované dl 4 m	m3		8 000,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		165,00*0,04*0,06*1,10					
69	K	762342811	Demontáž latování střešních z laťí osové vzdálenosti do 0,22 m	m2	76,516	50,00	3 825,80	CS ÚRS 2019 01
	VV		76,516		76,516			
	VV		Součet		76,516			
70	K	762396000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	1,310	2 000,00	2 620,00	CS ÚRS 2019 01
71	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	161,227	10,00	1 812,27	CS ÚRS 2019 01
	D	765	Krytina skládaná				151 984,53	
72	K	765114111	Montáž krytiny keramické olemování prostupů těsnícím pásem	m	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 01
73	M	59660237	pás těsnící ke komínu a zdi Al š 280mm	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 01
74	K	765111821	Demontáž krytiny keramické tlakové sklonu do 30° na sucho do sucha	m2	76,516	100,00	7 651,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		76,516		76,516			
	VV		Součet		76,516			
75	K	765114021	Krytina keramická bobrovka režné šupinové krytí sklonu do 30° na suchu	m2	76,516	1 200,00	91 819,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		76,516		76,516			
	VV		Součet		76,516			
76	K	765114211	Krytina keramická bobrovka nárožní hrana z hřebenečů režných na suchu s výlaccím pásem kovovým	m	19,200	1 500,00	28 800,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		19,20		19,200			
	VV		Součet		19,200			
77	K	765114351	Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenečů režných z polna do malty	m	4,420	1 500,00	6 630,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		4,42		4,420			
	VV		Mezisoučet		4,420			
	VV		Součet		4,420			
78	K	765115111	Montáž rozdělovacího hřebeneče pro keramickou krytinu	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2019 01
79	M	59660858	hřebeneč rozdělovací valbový k hřebeneči 6,6 režná	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 01
80	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokvě	m2		10,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		fólie nekontaktní nízkodifúzní propustná PE mikroperforovaná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu filialistickou, střešních /reakce na oheň - třída F1 1400/m2	m2		30,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		76,516*1,1*Přepočtené koeficientem množství					
82	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytinu skládanou v objektech v do 12 m	%	1 188,373	10,00	11 883,73	CS ÚRS 2019 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				0,00	
83	K	7669901D1	Čelková repase dveří ozn.D1 1070x2060 mm dle PD	kus		20 000,00	0,00	
84	K	7669901D2	Čelková repase dveří ozn.D2 1090x1830 mm dle PD	kus		20 000,00	0,00	
85	K	7669901D3	Čelková repase svislých dveří ozn.D3 910x2060 mm dle PD	kus		15 000,00	0,00	
86	K	7669901O1	Okno dřevěné jednoduché otevíravé dvoudílcové ozn.O1 900x1450 mm	kus		18 000,00	0,00	
87	K	998786202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%		10,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	D	771	Podlahy z dlaždic				0,00	
88	K	771531007	Montáž podlahy z dlaždic cihelných kladením do malty do 25 kg/m2	m2		500,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Nová dlažba z půdovek 4,10*4,50+4,40*4,50					
	VV		Součet					
89	M	59631102	dlažba ruční cihelná 200x200x30mm	kus		20,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		38,25*25*Přepočtené koeficientem množství					
90	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%		10,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	D	783	Nátěry				0,00	
91	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2		100,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Nátěr stěnových tesařských konstrukcí					
	VV		117,00					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
92	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2		10,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Příprava podkladu 2,85*(9,95+5,53)*2-0,9*1,45-1,23*2,3- 1,05*2,09+0,15*(1,05+2,00+2,09)					
	VV		Součet					

Soupis změn oproti rozpočtu SO-01 Hřbitovní zed'

na realizaci akce:

"Rekonstrukce márnice a hřbitovních zdí ročovského hřbitova"

1. Změna: oklepání a následné omítnutí větší plochy zdi než předpokládala PD

Důvod1: u části zdi mezi kostelem a márnicí předpokládala PD vyspárování zdiva.

Požadavek památkářů byl zdivo oboustranně omítnout

Důvod2: po oklepání omítek v rozsahu cca odpovídajícím PD a rozpočtu bylo zjištěno, že i většina zbývajících omítek je nepůvodních s vysokým obsahem cementu a je nutné je odstranit. Celkem bylo odstraněno a nově omítnuto 80 % plochy zdi

5	Oprava vnější vápenné hladké omítky členitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	-99,512	200,00	-19 902,40
6	Oprava vnější vápenné hladké omítky členitosti 1 stěn v rozsahu do 50%	m2	-25,077	300,00	-7 523,10
7	Oprava vnější vápenné hladké omítky členitosti 1 stěn v rozsahu do 65%	m2	-20,081	400,00	-8 032,40
8	Oprava vnější vápenné hladké omítky členitosti 1 stěn v rozsahu do 80% (výměra pol. 5,6,7,8,9,23)	m2	281,514	500,00	140 757,00
9	Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 3 v rozsahu do 20%	m2	-18,900	200,00	-3 780,00
12	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 20%	m2	-99,512	40,00	-3 980,48
13	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 40%	m2	-25,077	80,00	-2 006,16
14	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 40%	m2	-20,810	100,00	-2 081,00
15	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 80% (výměra pol. 12,13,14,15)	m2	163,214	120,00	19 585,68
17	Vyškrabání spár zdiva kamenného režného	m2	-15,680	200,00	-3 136,00
23	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	-99,400	200,00	-19 880,00
24	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2	m2	-15,680	300,00	-4 704,00

2. Změna: Nprovedení nátěru zdi

Důvod: Požadavek památkářů a investora

31	Ometení omítek před provedením nátěru	m2	-163,214	10,00	-1 632,14
32	Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek	m2	-163,214	40,00	-6 528,56
34	Krycí jednonásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	-163,214	100,00	-16 321,40

60 835

CENA CELKEM BEZ DPH

DPH 21%

CENA CELKEM VČETNĚ DPH

60 835 Kč

12 775 Kč

73 610 Kč

07.12.2019

Dodavatel: IČ: 48288128 DIČ: CZ48288128 Lounská stavební, spol. s r.o. Husova 2975 440 01 Louny Zápis v OR u KS v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 4774 Bankovní spojení: Banka: Komerční banka, a.s. IBAN/SWIFT: CZ160100000000021805481 / KOMBCZPP Středisko: 01 Zakázka: 0 Objednáno dne: Dodací list č.: Forma úhrady: převodem Způsob dopravy:	DAŇOVÝ DOKLAD č. 2020120012 Variabilní symbol: 2020120012 Konstantní symbol: Odběratel: IČ: 00265446 ✓ Městys Ročov Ročov 121 439 67 Ročov Tel.: Fax: DIČ: Datum splatnosti: 31.12.2020 ✓ Datum vystavení: 17.12.2020 ✓ Datum uskutečnění plnění/přijetí platby: 17.12.2020
--	--

Fakturuje Vám	MJ	Počet MJ	Cena MJ s DPH	%DPH	Sleva	Celkem s DPH
Fakturuje Vám stavební práce provedené na realizaci akce: "Rekonstrukce márnice a hřbitovných zdí ročovského hřbitova" dle SoD ze dne 15.9.2020. Cena dle příložených soupisů prací: ✓						
- Márnice		1,000	419 124,00			419 124,00
- Náhrobky		1,000	10 188,20			10 188,20
- Zpevněná cesta		1,000	396 774,35			396 774,35
- Hřbitovní zeď - neuzn. náklady		1,000	2 191,07			2 191,07
- Márnice - soupis změn		1,000	-55 441,00			-55 441,00
- Zpevněná cesta - soupis změn		1,000	-18 169,00			-18 169,00
				21%		

Celkem k úhradě CZK **754 667,62** ✓

Rozpis DPH (CZK):	Základ DPH	DPH	Celkem
V sazbě 21%	623 691,96	130 975,66	754 667,62
Součet	623 691,96	130 975,66	754 667,62

přil.: - soupisy provedených prací

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN
 ÚSTECKÝM KRAJEM
 ÚČELOVÝ ZNAK: 102 ✓
 Č. PRŮBĚHU: 20/PMZ 4802/SOD/KP


 Tel.: 415 655 553
 E-mail: lounska@lounska.cz

Vystavil: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Soupis provedených prací

Stavba: Rekonstrukce márnice a hřbitovních zdí ročovského hřbitova

Objekt: 2019/04-03 - SO 03 Náhrobky

KSO:
Místo: Dolní Ročov

CC-CZ:
Datum: 17.12.2020

Zadavatel:
Městys Ročov

IC:
DIČ:

Zhotovitel:
0

IC:
DIČ:

Projektant:
ATIKING s.r.o.

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	8 420,00
--------------	----------

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	8 420,00	21,00%	1 768,20
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	10 188,20
------------	-------	-----------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	
-----------------	--

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce márnice a hřbitovních zdí ročovského hřbitova

Objekt: 2019/04-03 - SO 03 Náhrobky

Místo: Dolní Ročov

Datum: 17.12.2020

Zadavatel: Městys Ročov

Projektant: ATIKING s.r.o.

Zhotovitel: 0

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem, [CZK]

Soupis provedených prací

Stavba

Rekonstrukce márnice a hřbitovních zdí ročovského hřbitova

Objekt:

2019/04-03 - SO 03 Náhrobky

KSO:

Místo: Dolní Ročov

CC-CZ

Datum: 17.12.2020

Zadavatel:

Městys Ročov

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

0

IC:

DIČ:

Projektant:

ATIKING s.r.o.

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 420,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 420,00	21,00%	1 768,20
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

10 188,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce márnice a hřbitovních zdí ročovského hřbitova

Objekt:

2019/04-03 - SO 03 Náhrobky

Místo:

Dolní Ročov

Datum:

17.12.2020

Zadavatel:

Městys Ročov

Projektant:

ATIKING s.r.o.

Zhotovitel:

0

Zpracovatel:

Kód účtu - Popis

Cena celkem [CZK]

Soupis provedených prací

Stavba:

Rekonstrukce márníce a hřbitovních zdí ročovského hřbitova

Objekt:

2019/04-02 - SO 02 Márníce

KSO:

Místo: Dolní Ročov

CC-CZ

Datum:

17.12.2020

Zadavatel:

Městys Ročov

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

0

IC:

DIČ:

Projektant:

ATIKING s.r.o.

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

346 383,47

DPH základní

Základ daně

346 383,47

Sazba daně

21,00%

Výše daně

72 740,53

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

419 124,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce márníce a hřbitovních zdí ročovského hřbitova

Objekt:

2019/04-02 - SO 02 Márníce

Místo:

Dolní Ročov

Datum:

17.12.2020

Zadavatel:

Městys Ročov

Projektant:

ATIKING s.r.o.

Zhotovitel:

0

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem (CZK)

Náklady ze soupisu prací	8 420,00
HSV - Práce a dodávky HSV	420,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	420,00
PSV - Práce a dodávky PSV	8 000,00
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce márnice a hřbitovních zdí ročovského hřbitova

Objekt:

2019/04-03 - SO 03 Náhrobky

Místo:

Dolní Ročov

Datum:

17.12.2020

Zadavatel:

Městys Ročov

Projektant:

ATIKING s.r.o.

Zhotovitel:

0

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 420,00	
□ HSV Práce a dodávky HSV							420,00	
□ 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							420,00	
1	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu klenob a podlah tlakovou vodou	m2	6,000	70,00	420,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Očištění náhrobků a ploch pro zpětné osazení					
	W		Odhad		6,000			
	W		3,00*2		6,000			
	W		Název součet		6,000			
	W		Součet		6,000			
□ PSV Práce a dodávky PSV							8 000,00	
□ 782 Dokončovací práce - obklady z kamene							8 000,00	
2	K	7829001R	Zpětné osazení náhrobků na původní sokl	soubor	2,000	4 000,00	8 000,00	vlastní

			(28,75+12,2084-7,4304)						
			Součet						
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3		200,00		0,00	CS ÚRS 2019 01
			Zásyp zemínou kolem objektu (9,95*2+5,53)*0,90*0,20						
			Zásyp svodného potrubí přípojky k šachtě 9,00*0,50*0,20						
			Mezisoučet						
			Součet						
8	K	175101209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny sítím, uložené do 3 m	m3		200,00		0,00	CS ÚRS 2019 01
			0,3*0,8*(5,53+9,95)*2						
			Součet						
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3		400,00		0,00	CS ÚRS 2019 01
			Obsyp drenážního potrubí 0,6*0,8*9,95*2						
			0,6*0,8*5,53						
			Odpočet lože drenážního potrubí 0,15m3/m -(9,95*2+5,53)*0,15						
			Mezisoučet						
			Odpočet vrchní vrstvy zeminy -(9,95*2+5,53)*0,90*0,20						
			Obsyp svodného potrubí přípojky k šachtě 9,00*0,50*0,40						
			Mezisoučet						
			Součet						
10	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t		300,00		0,00	CS ÚRS 2019 01
			1,8*2 'Přepočtené koeficientem množství						
11	M	58343865	kamenivo drcené hrubé frakce 8/11	t		500,00		0,00	CS ÚRS 2019 01
			3,814*2 'Přepočtené koeficientem množství						
			D 2					0,00	
			Zakládání						
12	K	211971110	Zřízení opláštění žaber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2		100,00		0,00	CS ÚRS 2019 01
			Trativody kolem objektu 9,95*2*1,50						
			5,53*1,50						
			Součet						
13	M	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2		50,00		0,00	CS ÚRS 2019 01
14	K	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop	m		200,00		0,00	CS ÚRS 2019 01
			Trativody kolem objektu 9,95*2						
			5,53						
			Součet						
			D 4					0,00	
			Vodorovné konstrukce						
15	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3		1 000,00		0,00	CS ÚRS 2019 01
			Lože pod svodné potrubí 9,00*0,50*0,10						
			Mezisoučet						
			Součet						
			D 6					104 404,40	
			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						
			D 61					47 752,40	
			Úpravy povrchů vnitřní						
16	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	54,352	400,00		21 740,80	CS ÚRS 2019 01
			Vnitřní vápenná omítka Předpoklad 70% plochy (2,3*(4,395+4,53)*2*2-0,9*1,45-1,05*2,09-0,86*1,95*2-1,23*2,3+0,5*(1,45+0,9+1,45)+0,3*(2,3+1,23+2,3+2,09+1,05+2,09))*0,70		54,352				
			Mezisoučet		54,352				
			Součet		54,352				
17	K	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	54,352	50,00		2 717,60	CS ÚRS 2019 01
			Příplatek na vyrovnání povrchu		54,352				
			Mezisoučet		54,352				
			Součet		54,352				
18	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	23,294	800,00		18 635,20	CS ÚRS 2019 01
			Vnitřní sanační omítka Předpoklad 30% plochy (2,3*(4,395+4,53)*2*2-0,9*1,45-1,05*2,09-0,86*1,95*2-1,23*2,3+0,5*(1,45+0,9+1,45)+0,3*(2,3+1,23+2,3+2,09+1,05+2,09))*0,30		23,294				
			Mezisoučet		23,294				
			Součet		23,294				
19	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	23,294	200,00		4 658,80	CS ÚRS 2019 01
			Vnitřní sanační omítka Předpoklad 30% plochy (2,3*(4,395+4,53)*2*2-0,9*1,45-1,05*2,09-0,86*1,95*2-1,23*2,3+0,5*(1,45+0,9+1,45)+0,3*(2,3+1,23+2,3+2,09+1,05+2,09))*0,30		23,294				
			Součet		23,294				
			D 62					53 974,00	
			Úpravy povrchů vnější						
20	K	622311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	57,884	400,00		23 153,60	CS ÚRS 2019 01
			Vápenná omítka vnějších stěn Předpoklad 70% plochy omítek (2,85*(9,95+5,53)*2*2-0,9*1,45-1,23*2,3-1,05*2,09+0,15*(1,05+2,09+2,09))*0,70		57,884				
			Součet		57,884				
21	K	622311391	Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	115,768	50,00		5 788,40	CS ÚRS 2019 01
			Příplatek na vyrovnání povrchu		115,768				
			Mezisoučet		115,768				
			Součet		115,768				

Náklady ze soupisu prací

346 383,47

HSV - Práce a dodávky HSV

143 634,30

1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	104 404,40
61 - Úpravy povrchů vnitřní	47 752,40
62 - Úpravy povrchů vnější	53 974,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	2 678,00
8 - Trubní vedení	14 000,00
9 - Ostatní konstrukce, bourání	25 229,90
94 - Lešení a stavební výtahy	13 450,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	5 502,40
96 - Bourání konstrukcí	6 277,50
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	0,00
98 - Demolice a sanace	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
99 - Staveništní přesun hmot	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

169 249,17

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
762 - Konstrukce tesařské	11 738,00
765 - Krytina skládaná	3 290,20
766 - Konstrukce truhlářské	77 020,00
771 - Podlahy z dlaždic	44 781,19
783 - Nátery	24 103,80
784 - Malby	8 315,98

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

23 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce márnice a hřbitovních zdí ročovského hřbitova

Objekt:

2019/04-02 - SO 02 Márnice

Místo:

Dolní Ročov

Datum:

17.12.2020

Zadavatel:

Městys Ročov

Projektant:

ATIKING s.r.o.

Zhotovitel:

0

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

346 383,47

D HSV

Práce a dodávky HSV

143 634,30

D	1		Zemní práce				0,00	
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3		500,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		2*0,5*5,53					
	VV		(2*1,5*5,53)/2					
	VV		2*0,75*9,85					
	VV		Součet					
2	K	122201109	Příplatek za lživost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3		100,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		2*0,5*5,53					
	VV		(2*1,5*5,53)/2					
	VV		2*0,75*9,85					
	VV		Součet					
3	K	132201101	Hloubení rýh š do 800 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3		1 000,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Výkop rýhy pro napojení drenáže do stávající kanalizační					
	VV		dešťové šachty					
	VV		9,00*0,50*0,50					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
4	K	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m3		1 000,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,6*0,8*9,95*2					
	VV		0,6*0,8*5,53					
	VV		Součet					
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3		300,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		(28,75*12,2084*7,4304)					
	VV		Součet					
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kamenné na skládce	t		150,00	0,00	CS ÚRS 2019 01

40	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100% 2,8*(1,05+0,75)*2*2 Součet	m2	70,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
41	K	978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 100% 2,8*(1,05+0,75)*2*2 Součet	m2	70,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
42	K	978023251	Vyškrabání spár zdiva kamenného režného 2,85*(9,95+5,53)*2-0,9*1,45-1,23*2,3- 1,05*2,09+0,15*(1,05+2,09+2,09)/3 Součet	m2	200,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
		D 98	Demolice a sanace			0,00	
43	K	985131311	Ruční docíštění ploch stěn, rubu klenob a podlah ocelových kantáčí (2,85*(9,95+5,53)*2-0,9*1,45-1,23*2,3- 1,05*2,09+0,15*(1,05+2,09+2,09)/3 Součet	m2	300,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
44	K	985131411	Vysušení ploch stěn, rubu klenob a podlah stlačeným vzduchem 2,3*(4,395+4,53)*2*2-0,9*1,45-1,05*2,09-0,86*1,95*2- 1,23*2,3+0,5*(1,45+0,9+1,45)+0,3*(2,3+1,23+2,3+2,09+1,05+ 2,09) 2,85*(9,95+5,53)*2-0,9*1,45-1,23*2,3- 1,05*2,09+0,15*(1,05+2,09+2,09) Součet	m2	100,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
45	K	985141111	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 mm Vyčištění trhlin a dutin 8,70+15,60 Mezisoučet Součet	m	100,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
46	K	985141211	Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 50 mm hl do 150 mm Vyčištění trhlin a dutin 3,60+5,30 Mezisoučet Součet	m	200,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
47	K	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2 2,85*(9,95+5,53)*2-0,9*1,45-1,23*2,3- 1,05*2,09+0,15*(1,05+2,09+2,09) 1,4*(5,4+0,9+5,2)*2 Součet	m2	200,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
48	K	985622115	Spínání objektů - drážka pro táhlo ve stěně včetně vysekání, vyčištění, vyklínování a vyplnění (9,95+5,53)*2 1,00*13 1,10*3 1,30*2 Mezisoučet Součet	m	400,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
49	K	985622211	Spínání objektů - vložení a dodání táhla z betonářské oceli D do 20 mm se svařovaným spojem Spínání táhly 1,00*13 1,10*3 1,30*2 Součet	m	200,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
50	K	985622221	Spínání objektů - vložení a dodání táhla z betonářské oceli D do 20 mm s napínací maticí (9,95+5,53)*2 Součet	m	300,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
51	K	985622411	Spínání objektů - kolejní oblast pro táhlo s vysekáním a zapravením s deskou do 300x300x25 mm Kolejní oblasti 8,00 Mezisoučet Součet	kus	700,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
52	K	985622491	Příplatek k cenám za délku táhla do 2 m jednotlivě Příplatek za délku táhla Spínání táhly 1,00*13 1,10*3 1,30*2 Součet	m	100,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
		D 997	Přesun sutě			0,00	
54	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s otečením mechanizace	t	100,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
55	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	200,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
56	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 20 976*20	t	10,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
57	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kódu odpadu 170 102	t	100,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
		D 99	Staveništní přesun hmot			0,00	
53	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	100,00	0,00	
		D PSV	Práce a dodávky PSV			169 249,17	
		D 711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			0,00	
58	K	711161117	Izolace proti zemní vlhkosti napovzu fólií vodorovně, napěk v 40,0 mm, tl do 2,0 mm 1*(9,95+5,53)*2*1,05 Součet	m2	100,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
59	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti napovzu fólií ukončení provětrávací lištou (9,95+5,53)*2 Součet	m	150,00	0,00	CS ÚRS 2019 01

22	K	622821012	Vnější sanační štuková omítka pro vlnké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	24,808	800,00	19 846,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		Sanační omítka					
	VV		Předpoklad 30% plochy omítek					
	VV		(2,85*(9,95+5,53)*2-0,9*1,45-1,23*2,3-1,05*2,09+0,15*(1,05+2,09+2,09))*0,30		24,808			
	VV		Součet		24,808			
23	K	622821031	Vnější vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	24,908	200,00	4 961,60	CS ÚRS 2019 01
	VV		Sanační omítka					
	VV		Předpoklad 30% plochy omítek					
	VV		(2,85*(9,95+5,53)*2-0,9*1,45-1,23*2,3-1,05*2,09+0,15*(1,05+2,09+2,09))*0,30		24,908			
	VV		Součet		24,908			
24	K	62901R	Ošetření proti degradaci pískovce	m2	0,560	400,00	224,00	
	VV		0,4*1,4		0,560			
	VV		Součet		0,560			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce				2 678,00	
25	K	635111115	Násyp pod podlahy ze štěrkopísku s udusáním	m3	2,678	1 000,00	2 678,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Násyp pod podlahy					
	VV		(4,10*4,50+4,40*4,50)*0,07		2,678			
	VV		Mezisoučet		2,678			
	VV		Součet		2,678			
	D	8	Trubní vedení				14 000,00	
26	K	895170101	Dřevěná šachta z PP DN 300 pro napojení potrubí D 80/110	kus	2,000	4 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Dřevěná šachty pro potrubí					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
27	K	895170402	Dřevěná šachta z PP DN 400 poklop litinový pochůzů pro zatížení 1,5 t	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Poklopy pro dřevěné šachty					
	VV		2,00		2,000			
	VV		Mezisoučet		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	9	Ostatní konstrukce, bourání				25 229,90	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				13 450,00	
28	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 ka/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	15,000	100,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Lešení pro opravu komína					
	VV		1,50*2*5,00		15,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		Součet		15,000			
29	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	450,000	10,00	4 500,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		15,000*30		450,000			
30	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 ka/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	15,000	300,00	450,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Lešení pro opravu komína					
	VV		1,50*2*5,00		15,000			
	VV		Mezisoučet		15,000			
	VV		Součet		15,000			
31	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 ka/m2	m2	70,000	100,00	7 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		70,00		70,000			
	VV		Součet		70,000			
	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				5 502,40	
32	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	55,024	100,00	5 502,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		9,95*5,53		55,024			
	VV		Součet		55,024			
	D	96	Bourání konstrukcí				6 277,50	
33	K	965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2	m2	38,250	100,00	3 825,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		4,10*4,50+4,40*4,50		38,250			
	VV		Mezisoučet		38,250			
	VV		Součet		38,250			
34	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	3,825	300,00	1 147,50	CS ÚRS 2019 01
	VV		(4,10*4,50+4,40*4,50)*0,10		3,825			
	VV		Mezisoučet		3,825			
	VV		Součet		3,825			
35	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně klídel pl do 2 m2	m2	1,305	1 000,00	1 305,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		0,6*1,45		1,305			
	VV		Součet		1,305			
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				0,00	
36	K	971024481	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném pl do 0,25 m2 na MV nebo MVC tl do 600 mm	kus		2 000,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Vybourání otvoru pro vstup dřevěného potrubí základem zdi					
	VV		1,00					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
37	K	974029153	Výsekní ryh ve zdivu kamenném tl do 100 mm š do 100 mm	m		200,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		(9,95+5,53)*2					
	VV		Součet					
38	K	975022241	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m tl podchycení do 3 m	m		1 000,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Podopření klenby dřevěného otvoru					
	VV		1,00					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
39	K	978013191	Oliučení (osekání) vnitřní vápněné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2		70,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		2,3*(4,395+4,53)*2-0,9*1,45-1,05*2,09-0,86*1,95*2-1,23*2,3+0,5*(1,45+0,9+1,45)*0,3*(2,3+1,23+2,3+2,08+1,05+2,09)					
	VV		Součet					

93	K	783823137	Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek	m2	82,692	40,00	3 307,68	CS ÚRS 2019 01
	VV		Panelace podkladu					
	VV		2,85*(9,55+5,53)*2-0,9*1,45-1,23*2,3-1,05*2,09+0,15*(1,05+2,09+2,09)		82,692			
	VV		Součet		82,692			
94	K	783827127	Krycí jednorázový vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	82,692	100,00	8 269,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		Krycí nátěr vnějších omítek					
	VV		2,85*(9,55+5,53)*2-0,9*1,45-1,23*2,3-1,05*2,09+0,15*(1,05+2,09+2,09)		82,692			
	VV		Součet		82,692			
	D	784	Malby				8 315,98	
95	K	784111001	Opřesnění (omítení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	81,426	10,00	814,26	CS ÚRS 2019 01
	VV		Příprava podkladu pod vnitřní malby					
	VV		2,3*(4,395+4,53)*2-0,9*1,45-1,05*2,09-0,86*1,95*2-1,23*2,3+0,5*(1,45+0,9+1,45)+0,3*(2,3+1,23+2,3+2,09+1,05+2,09)		77,646			
	VV		komín					
	VV		(0,45*4)*2,10		3,780			
	VV		Mezisoučet		81,426			
	VV		Součet		81,426			
96	K	784181001	Jednorázové pačkování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	81,426	20,00	1 628,52	CS ÚRS 2019 01
	VV		Pačkování vnitřní					
	VV		2,3*(4,395+4,53)*2-0,9*1,45-1,05*2,09-0,86*1,95*2-1,23*2,3+0,5*(1,45+0,9+1,45)+0,3*(2,3+1,23+2,3+2,09+1,05+2,09)		77,646			
	VV		komín					
	VV		(0,45*4)*2,10		3,780			
	VV		Mezisoučet		81,426			
	VV		Součet		81,426			
97	K	784422271R00	Malba vápenná 2x, pačok 2x, 1barva, místn. do 3,8 m	m2	117,464	50,00	5 873,20	
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				23 500,00	
98	K	HZS1311	Hodinová zúčtovací sazba omítkář	hod	50,000	200,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Nespecifikované práce					
	VV		50,00		50,000			
	VV		Mezisoučet		50,000			
	VV		Součet		50,000			
99	K	HZS2112	Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný	hod	45,000	300,00	13 500,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Nespecifikované práce					
	VV		45,00		45,000			
	VV		Mezisoučet		45,000			
	VV		Součet		45,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				10 000,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				10 000,00	
100	K	030001000	Zařízení staveniště do 3% ZRN	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 01

60	K	711491271	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva podkladní 1*(9,95+5,53)*2*1,05 Součet	m2		50,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
61	M	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m 32,508*1,05*Přepočtené koeficientem množství	m2		50,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
62	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2		50,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
63	M	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m 32,508*1,05*Přepočtené koeficientem množství	m2		50,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
64	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plnům v objektech v do 12 m	%		10,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
D 762 Konstrukce tesařské 11 738,00								
65	K	762342214	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm 76,516 Součet	m2		100,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
66	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m 76,516*5*0,04*0,06*1,10	m3		8 000,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
67	K	762342441	Montáž listů trojúhelníkových nebo kontraleť na střeších sklonu do 60° 165,00 Součet	m	165,000	50,00	8 250,00	CS ÚRS 2019 01
68	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m 165,000*0,04*0,06*1,10 0,436	m3	0,436	8 000,00	3 488,00	CS ÚRS 2019 01
69	K	762342811	Demontáž latování střešních z latí osově vzdálenosti do 0,22 m 76,516 Součet	m2		50,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
70	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3		2 000,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
71	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%		10,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
D 765 Krytina skládaná 3 290,20								
72	K	765111411	Montáž krytiny keramické olemování prostupů těsnícím pásem	m		500,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
73	M	59680237	pás těsnící ke komínu a zdi Al s 280mm	kus		1 500,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
74	K	765111821	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho do suší 76,516 Součet	m2		100,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
75	K	765114021	Krytina keramická bobrovka rezná šupinové kryti sklonu do 30° na suchu 76,516 Součet	m2		1 200,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
76	K	765114211	Krytina keramická bobrovka nárožní hrana z hřebenečů rezných na suchu s větracím pásem kovovým 19,20 Součet	m		1 500,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
77	K	765114351	Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenečů rezných zolna do malty 4,42 Mezisoučet Součet	m		1 500,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
78	K	765115111	Montáž rozdělovacího hřebeneče pro keramickou krytinu	kus		100,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
79	M	59680858	hřebeneč rozdělovací valbový k hřebenečů 6,5 rezná	kus		500,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
80	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokvě fólie nekontaktní nízkodifúzní propustná PE mikroperforovaná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu třísčkových střešních izolací na oheň - třída F1 140g/m2 76,516*1,1*Přepočtené koeficientem množství 84,168	m2	76,516	10,00	765,16	CS ÚRS 2019 01
81	M	28328032		m2	84,168	30,00	2 525,04	CS ÚRS 2019 01
82	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%		10,00	0,00	CS ÚRS 2019 01
D 768 Konstrukce truhlářské 77 020,00								
83	K	7689901D1	Celková repase dveří ozn.D1 1070x2060 mm dle PD	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
84	K	7689901D2	Celková repase dveří ozn.D2 1090x1830 mm dle PD	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
85	K	7689901D3	Celková repase vstavečných dveří ozn.D3 910x2060 mm dle PD	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
86	K	7689901O1	Okno dřevěné jednoduché otevíravé dvoukřídlové ozn.O1 900x1450 mm	kus	1,000	18 000,00	18 000,00	
87	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	402,000	10,00	4 020,00	CS ÚRS 2019 01
D 771 Podlahy z dlaždic 44 781,19								
88	K	771531007	Montáž podlahy z dlaždic chelých kladením do malty do 25 kg/m2 Nová dlažba z půdovek 4,10*4,50+4,40*4,50 Mezisoučet Součet	m2	38,250	500,00	19 125,00	CS ÚRS 2019 01
89	M	59531102	dlažba ruční chelíná 200x200x30mm 38,25*25*Přepočtené koeficientem množství 956,250	kus	956,250	20,00	19 125,00	CS ÚRS 2019 01
90	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	653,119	10,00	6 531,19	CS ÚRS 2019 01
D 783 Nátěry 24 103,80								
91	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický biocidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce Nátěr stávajících tesařských konstrukcí 117,00 Mezisoučet Součet	m2	117,000	100,00	11 700,00	CS ÚRS 2019 01
92	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru Příprava podkladu 2,85*(9,95+5,53)*2+0,9*1,45+1,23*2,3- 1,05*2,09+0,15*(1,05+2,09+2,09) Součet	m2	82,692	10,00	826,92	CS ÚRS 2019 01

Soupis provedených prací

Stavba:

Rekonstrukce márnice a hřbitovních zdí ročovského hřbitova

Objekt:

2019/04-04 - SO 04 Zpevněná cesta

KSO:

Místo:

Dolní Ročov

CC-CZ:

Datum:

17.12.2020

Zadavatel:

Městys Ročov

IC:

DIČ:

Zhotovitel:

0

IC:

DIČ:

Projektant:

ATIKING s.r.o.

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

327 912,69

DPH základní
snížená

Základ daně

327 912,69

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

68 861,66

0,00

Cena s DPH

v CZK

398 774,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce márnice a hřbitovních zdí ročovského hřbitova

Objekt:

2019/04-04 - SO 04 Zpevněná cesta

Místo:

Dolní Ročov

Datum:

17.12.2020

Zadavatel:

Městys Ročov

Projektant:

ATIKING s.r.o.

Zhotovitel:

0

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

327 912,69

1 - Zemní práce

322 912,69

5 - Komunikace pozemní

40 080,99

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

132 120,30

998 - Přesun hmot

142 877,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

7 834,80

VRN3 - Zařízení staveniště

5 000,00

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce márníce a hřbitovních zdí ročovského hřbitova

Objekt:

2019/04-04 - SO 04 Zpevněná cesta

Místo:

Dolní Ročov

Datum:

17.12.2020

Zadavatel:

Městys Ročov

Projektant:

ATIKING s.r.o.

Zhotovitel:

G

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Pop/s	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

327 912,69

D HSV

Práce a dodávky HSV

322 912,69

D 1

Zemní práce

40 080,99

1	K	121112111	Sejmuli omace ti vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	14,808	500,00	7 404,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		Sejmuli omace pro konstrukci zpevněné cesty (31,15*7,17+9,38)*1,50*0,15		10,728			
	vv		(2,71*2,71)*0,15		1,102			
	vv		Rozšíření pro obrubníky 7,17*2*0,15*0,15		0,323			
	vv		(31,15*2-1,50)*0,15*0,15		1,368			
	vv		(2,16*2+2,17+0,76*2)*0,15*0,15		0,180			
	vv		Mezisoučet		13,701			
	vv		Okapový chodník (9,80+5,00+9,80)*0,30*0,15		1,107			
	vv		Mezisoučet		1,107			
	vv		Součet		14,808			
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	12,834	500,00	6 417,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		Odkopávky pro zpevněné plochy (31,15*7,17+9,38)*1,50*0,13		9 298			
	vv		(2,71*2,71)*0,13		0,955			
	vv		Rozšíření pro obrubníky 7,17*2*0,15*0,13		0,280			
	vv		(31,15*2-1,50)*0,15*0,13		1,186			
	vv		(2,16*2+2,17+0,76*2)*0,15*0,13		0,158			
	vv		Mezisoučet		11,875			
	vv		Okapový chodník (9,80+5,00+9,80)*0,30*0,13		0,958			
	vv		Mezisoučet		0,958			
	vv		Součet		12,834			
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	27,642	300,00	8 292,60	CS ÚRS 2019 01
	vv		Odvaz zeminy z výkopu 14,808+12,834		27,642			
	vv		Mezisoučet		27,642			
	vv		Součet		27,642			
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	276,420	10,00	2 764,20	CS ÚRS 2019 01
	vv		Odvaz zeminy za k.d. 1 km 27,642*10		276,420			
	vv		Mezisoučet		276,420			
	vv		Součet		276,420			
5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	55,284	150,00	8 292,60	CS ÚRS 2019 01
	vv		Poplatek za uložení zeminy 27,642*2,00		55,284			
	vv		Mezisoučet		55,284			
	vv		Součet		55,284			
6	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	98,717	70,00	6 910,19	CS ÚRS 2019 01
	vv		Úprava pláně se zhutněním (31,15*7,17+9,38)*1,50		71,520			
	vv		(2,71*2,71)		7,344			
	vv		Rozšíření pro obrubníky 7,17*2*0,15		2,151			
	vv		(31,15*2-1,50)*0,15		9,120			
	vv		(2,16*2+2,17+0,76*2)*0,15		1,202			
	vv		Mezisoučet		91,337			
	vv		Okapový chodník (9,80+5,00+9,80)*0,30		7,380			
	vv		Mezisoučet		7,380			
	vv		Součet		98,717			

D 5

Komunikace pozemní

132 120,30

Soupis provedených prací

Stavba:

Rekonstrukce márníce a hřbitovních zdí ročovského hřbitova

Objekt:

2019/04-01 - SO 01 Hřbitovní zeď - neuznatelné náklady

KSO:

Místo: Dolní Ročov

CC-CZ:

Datum: 17.12.2020

Zadavatel:

Městys Ročov

IC:

DIČ

Zhotovitel:

0

IC:

DIČ:

Projektant:

ATIKING s.r.o.

IC:

DIČ:

Zpracovatel:

IC:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 810,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 810,80	21,00%	380,27
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 191,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Oblohnavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

lko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce márníce a hřbitovních zdí ročovského hřbitova

Objekt:

2019/04-01 - SO 01 Hřbitovní zeď - neuznatelné náklady

Místo:

Dolní Ročov

Datum:

17.12.2020

Zadavatel:

Městys Ročov

Projektant:

ATIKING s.r.o.

Zhotovitel:

0

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

7	K	564750011	Podklad z kaméniva hrubého drcaného vel. 8-16 mm tl. 150 mm	m2	70,728	150,00	10 609,20	CS ÚRS 2019 01
	VV		Podklad pod zpevněné plochy					
	VV		2,71*2,71		7,344			
	VV		5,00*1,20		6,000			
	VV		(20,03+1,20+11,18)*1,20		38,892			
	VV		9,36*1,20		11,232			
	VV		Mezisoučet		63,468			
	VV		Okapový chodník					
	VV		(9,60+5,00+9,60)*0,30		7,260			
	VV		Mezisoučet		7,260			
	VV		Součet		70,728			
8	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kaméniva tl. 50 mm	m2	70,728	800,00	56 582,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		Kladení dlažby z kostek					
	VV		2,71*2,71		7,344			
	VV		5,00*1,20		6,000			
	VV		(20,03+1,20+11,18)*1,20		38,892			
	VV		9,36*1,20		11,232			
	VV		Mezisoučet		63,468			
	VV		Okapový chodník					
	VV		(9,60+5,00+9,60)*0,30		7,260			
	VV		Mezisoučet		7,260			
	VV		Součet		70,728			
9	M	58381007R	Kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	72,143	900,00	64 928,70	
	VV		70,728*1,02 Přepočtené koeficientem množství		72,143			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				142 877,00	
10	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrkou do lože z betonu prostého	m	123,070	400,00	49 228,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Osazení obrubníku kamenného					
	VV		6,60*31,15+0,76*2,18+2,71*2,16+11,18+9,36*2+20,03+1,00		100,470			
	VV		+4,00		100,470			
	VV		Mezisoučet		100,470			
	VV		Okapový chodník					
	VV		9,60+5,20+9,60-1,80		22,600			
	VV		Mezisoučet		22,600			
	VV		Součet		123,070			
11	M	58380374	obrubník kamenný žulový přímý 120x250mm	m	123,070	700,00	86 149,00	CS ÚRS 2019 01
12	M	58380418R	obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 150x200mm	m	5,500	1 000,00	5 500,00	
	VV		0,50*11		5,500			
13	M	58380428R	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 150x200mm	m	2,000	1 000,00	2 000,00	
	D	998	Přesun hmot				7 834,80	
14	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytém dlažebním	t	78,348	100,00	7 834,80	CS ÚRS 2019 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				5 000,00	
15	K	035001000	Zařízení staveniště do 3% ZRN	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	1 810,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 810,80
31 - Zdi pozemních staveb	1 810,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce márnice a hřbitovnicí zdi ročovského hřbitova

Objekt:

2019/04-01 - SO 01 Hřbitovní zeď - neuzeatelné náklady

Místo:

Dolní Ročov

Datum:

17.12.2020

Zadavatel:

Městys Ročov

Projektant:

ATIKING s.r.o.

Zhotovitel:

0

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 810,80	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 810,80	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 810,80	
D	31		Zdi pozemních staveb				1 810,80	
20	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	18,108	100,00	1 810,80	CS ÚRS 2019 01

Soupis změn oproti rozpočtu SO-02 Márnice

na realizaci akce:

"Rekonstrukce márnice a hřbitovních zdí ročovského hřbitova"

1. Změna: provedení pouze části předkládky původní dlažby márnice

Důvod: dle požadavku památkářů nebyla přeložena ta dlažba, která je v dobrém stavu

33	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2	m2	-27,250	100,00	-2 725,00
34	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	-2,720	300,00	-816,00
88	Montáž podlahy z dlaždic cihelných kladením do malty do 25 ks/m2	m2	-27,250	500,00	-13 625,00
89	dlažba ruční cihelná 200x200x30mm	kus	-681,250	20,00	-13 625,00

2. Změna: neprovedení větrané mezery ve střeše

Důvod: dle požadavku památkářů nebyla do střechy vložena difuzní fólie a kontralatě

67	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	-165,000	50,00	-8 250,00
68	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	-0,436	8 000,00	-3 488,00
80	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	-76,516	10,00	-765,16
81	fólie nekontaktní nízko difuzně propustná PE mikroperforovaná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu tříplášťových střech (reakce na oheň - třída F) 140g/m2	m2	-84,168	30,00	-2 525,04

-45 819

CENA CELKEM BEZ DPH

DPH 21%

CENA CELKEM VČETNĚ DPH

-45 819 Kč

-9 622 Kč

-55 441 Kč

07.12.2020

Soupis změn oproti rozpočtu SO-04 Zpevněná cesta

na realizaci akce:

"Rekonstrukce márnice a hřbitovních zdí ročovského hřbitova"

1. Změna: provedení většího množství odkopávek pro zajištění odtoku vody z okapního chodníčku na východní a jižní straně márnice než předpokládal rozpočet

Důvod: po zpřístupnění této části márnice vymýcením křovin bylo zjištěno, že z východní a jižní strany se o márnici a hřbitovní zeď opírá sesutý svah. Bylo nutno ho odtěžit z důvodů snížení přitékání vody k objektu

1	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³	m ³	97,00	500,00	48 500,00
2	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m ³	97,00	100,00	9 700,00
4	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině tř. 1 až 4	m ³	8,39	1 000,00	8 389,00

2. Změna: záměna žulových obrubníků za žulové kostky

Důvod: rozpočet obchylně od PD obsahuje provedení žulových obrubníků. Bude dodržena PD, která navrhuje provést obrubníky ze žulových kostek osazených do betonu

9	kostka dlažební žula drobná 8/10 (výměra pol. 11, 12, 13) (123,070 + 5,5+2)x0,1x1,02	m ²	13,382	900,00	12 043,80
11	obrubník kamenný žulový přímý 120x250mm	m	-123,070	700,00	-86 149,00
12	obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 150x200mm	m	-5,500	1 000,00	-5 500,00
12	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 150x200mm	m	-2,000	1 000,00	-2 000,00

-15 016

CENA CELKEM BEZ DPH

DPH 21%

CENA CELKEM VČETNĚ DPH

-15 016 Kč

-3 153 Kč

-18 169 Kč

07.12.2020



Oznámení o provedení příkazu k úhradě (Payment order processing notification)

Komerční banka, a. s.

Na Příkopě 33

114 07 Praha 1

tel: 955547111

www.kb.cz

BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Majitel účtu (account owner)

MĚSTYS ROČOV

ROČOV 121

439 67, ROČOV

Z účtu (from account)

 *dodáno AK*
Profi účet

Na účet (to account)

 ✓
LOUNSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R.O.

Částka (amount) -915 851,11 CZK ✓	Typ transakce (transaction type) Odchozí úhrada	Datum zaúčtování (settlement) 18.12.2020
Variabilní symbol (variable) 2020120001	Konstantní symbol (constant) 308	Specifický symbol (specific) 0
ID transakce (transaction ID) 001-18122020 1602 602018 343 721	Datum přijetí (registered) 18.12.2020	Datum splatnosti (due date) 18.12.2020 ✓

Popis pro mě (description for me) FAP	Zpráva pro příjemce (message for payee) -
Doplňující informace (remittance information) -	

Datum a čas tisku: 25. 1. 2021, 16:05:01 (date and time of printing)



Oznámení o provedení příkazu k úhradě (Payment order processing notification)

Komerční banka, a. s.

Na Příkopě 33

114 07 Praha 1

tel: 955547111

www.kb.cz

BIC / SWIFT kód: KOMBCZPPXXX

Majitel účtu (account owner)

MĚSTYS ROČOV

ROČOV 121

439 67, ROČOV

Z účtu (from account) [redacted] ✓ Profi účet	Na účet (to account) [redacted] ✓ LOUNSKÁ STAVEBNÍ SPOL. S R.O.
--	--

Částka (amount) -754 667,62 CZK ✓	Typ transakce (transaction type) Odchozí úhrada	Datum zaúčtování (settlement) 18.12.2020
Variabilní symbol (variable) 2020120012	Konstantní symbol (constant) 308	Specifický symbol (specific) 0
ID transakce (transaction ID) 001-18122020 1602 602020 343 741	Datum přijetí (registered) 18.12.2020	Datum splatnosti (due date) 18.12.2020 ✓

Popis pro mě (description for me) FAP	Zpráva pro příjemce (message for payee) -
Doplňující informace (remittance information) -	

Datum a čas tisku: 25. 1. 2021, 16:05:22 (date and time of printing)

Opis deníku

Období: 12/2020 - 12/2020

Filtr: AU začíná na 0010 a Číslo dokladu začíná na 20-801-00233 a Dokladová řada rovná se KB Žatec a Par začíná na 3632 a Pol je v množině 5171, 6121 a SU začíná na 231

Součtování: SU vzestupně, AU vzestupně

Třídění: Datum UUP vzestupně, Datum UZP vzestupně, Číslo dokladu vzestupně

Číslo dokladu	Období	Dat.UUP	SU	AU	N+Zdroj+UZ	Par	Pol	Zj	Org1	Org2	Má datí	Dal	Poznámka	Uhraz. dokl. / JID
SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků														
20-801-00233	12/2020	18.12.2020	231	0010	00102	3632	5171				0,00	700 000,00	stavební práce - akce "Rekonstrukce márnice a	20-001-00242
20-801-00233	12/2020	18.12.2020	231	0010		3632	5171				0,00	215 851,11	stavební práce - akce "Rekonstrukce márnice a	20-001-00242
20-801-00233	12/2020	18.12.2020	231	0010		3632	5171				0,00	376 062,27	stavební práce - akce "Rekonstrukce márnice a	20-001-00249
20-801-00233	12/2020	18.12.2020	231	0010		3632	6121				0,00	378 605,35	stavební práce - akce "Rekonstrukce márnice a	20-001-00249
Celkem za AU: 0010 běžný účet KB														
											0,00	1 670 518,73	**	
Celkem za SU: 231 Základní běžný účet územních samosprávných celků														
											0,00	1 670 518,73	*	

CELKEM:	0,00	1 670 518,73	Rozdíl: -1 670 518,73
----------------	------	--------------	-----------------------

Počet záznamů: 4

Městys Ročov
Ročov 121
439 67
IČO: 00265446 DIČ: CZ00265446

Detailní opis bankovních transakcí

Doklad:

20-801-00233

Číslo výpisu:	233	Datum výpisu:	18.12.2020
Číslo transakce:	16	Účetní období:	12/2020
Datum úhrady:	18.12.2020 ✓	Název bankovního účtu:	KB Žatec
Částka:	915 851,11 ✓	Číslo bankovního účtu:	██████████ ?
Typ:	Výdej	Uhrazené doklady, předpisy:	20-001-00242

Poznámka: LOUNSKA STAVEBNI SPO

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0010			0010	3632	5171				0,00	700 000,00	stavební práce - akce "Rekonstrukce márnice a
231	0010				3632	5171				0,00	215 851,11	stavební práce - akce "Rekonstrukce márnice a
321	0000									915 851,11	0,00	stavební práce - akce "Rekonstrukce márnice a
Celkem										915 851,11	915 851,11	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 27.01.2021

Vyhotovil: ██████████

Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

Městys Ročov
Ročov 121
439 67
IČO: 00265446 DIČ: CZ00265446

Detailní opis bankovních transakcí

Doklad: 20-801-00233

Číslo výpisu:	233	Datum výpisu:	18.12.2020
Číslo transakce:	14	Účetní období:	12/2020
Datum úhrady:	18.12.2020	Název bankovního účtu:	KB Žatec
Částka:	754 667,62	Číslo bankovního účtu:	
Typ:	Výdej	Uhrazené doklady, předpisy:	20-001-00249

Poznámka: LOUNSKA STAVEBNÍ SPO

Zaúčtování

SU	AU	Nst	Zdr	UZ	Par	Pol	ZJ	Org1	Org2	MD	Dal	Poznámka
231	0010				3632	5171				0,00	376 062,27	stavební práce - akce "Rekonstrukce márnice a
321	0000									754 667,62	0,00	stavební práce - akce "Rekonstrukce márnice a
231	0010				3632	6121				0,00	378 605,35	stavební práce - akce "Rekonstrukce márnice a
Celkem										754 667,62	754 667,62	

Okamžik vyhotovení účetního dokladu: 27.01.2021

Vyhotovil:


Podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ:

Podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování dokladu:

Datum:

Datum:

















✓



✓

















SMLOUVA O DÍLO

na provedení stavebních prací (dále jen „smlouva“)

uzavřená v souladu se zákonem Občanský zákoník č. 89/2012 Sb., v platném znění
pozdějších předpisů, dále jen zákon

č. smlouvy objednatele:

č. smlouvy zhotovitele:

Zakázka:

„Rekonstrukce márnice a hřbitovních zdí ročovského hřbitova“

OBJEDNATEL:

Název: Městys Ročov
Sídlo: Č.p. 121, 439 67 Ročov
IČ: 00265446
zastoupený: Ing. Vojtěch Václav Pour, starosta
bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL :

Název: Lounská stavební, spol. s r.o.
Sídlo: Husova 2975, 440 01 Louny
IČ: 48288128
DIČ: CZ48288128
Zapsaný: KS Ústí nad Labem, odd. C, vl. 4774
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: [REDACTED]
zastoupený: Ing. Jiřím Maierem, jednatelem společnosti
(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo:

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla „Rekonstrukce márnice a hřbitovních zdí ročovského hřbitova“.

1.2 Zhotovitel bere na vědomí, že zhotovení díla „**Rekonstrukce márnice a hřbitovních zdí ročovského hřbitova**“ bude financováno z prostředků Městysu Ročov a z prostředků Ústeckého kraje.

1.3 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést za podmínek stanovených zadávací a projektovou dokumentací vyhotovenou ATIKING s.r.o., IČ: 26464314 v únoru 2019 a touto smlouvou, účelně a efektivně stavební práce, činnosti a úkoly v rozsahu a podle nabídky zhotovitele ze dne 27. 7. 2020 při realizaci výše uvedené zakázky. Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše v tomto odstavci se v této smlouvě označuje rovněž jako „provádění“, resp. „provedení díla“ zhotovitelem.

1.4 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví, životech, přírodě ani životním prostředí.

1.5 Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pokud si to charakter prací vyžádá, musí být zajištěno vydání povolení příslušných orgánů veřejné správy. Zhotovitel bere na vědomí, že povinnost zajistit taková dodatečná povolení je na straně objednatele. Ke splnění dané povinnosti poskytne zhotovitel objednateli veškerou potřebnou součinnost.

1.6 Zhotovitel výslovně prohlašuje:

- že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy (viz § 5 odst. 1 zákona),
- že se řádně seznámil s dokumentací stavby (výkaz výměr) a neshledal rozdíly, a přijímá ji jako dostatečnou pro realizaci díla a souhlasí s ní
- že provede předmět díla v souladu se stavebním povolením č.j. MULN/7741/2019/SU/PM ze dne 26. 8. 2019 a vyjádřeními příslušných orgánů a organizací
- že se řádně seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky objednatele uvedenými v zadávacích podmínkách.

II. PODMÍNKY ZHOTOVOVÁNÍ DÍLA

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

2.2 Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být označeny číslem smlouvy objednatele a názvem akce. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit zhotoviteli.

2.3 Zhotovitel je oprávněn zadat plnění díla třetím osobám – sub zhotovitelům jen se souhlasem objednatele.

2.4 Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu s projektem, stavebními povoleními a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

2.5 Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků.

2.6 Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či měněny. Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži zhotovitele.

III. PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ

3.1 Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště nejpozději v termínu: do 10 dnů od podpisu Smlouvy o dílo.

IV. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1 Předpokládané zahájení realizace díla: 10. 9. 2020
Kompletní dokončení díla: 31. 12. 2020
- 4.2 Lhůty provádění budou prodlouženy:
- jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel
 - jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem.

V. CENA

5.1 Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je rozpočet, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **1.380.593,99 Kč**

(slovy: Jedenmiliontřistaosmdesátisícpětsetdevadesátřikorunčeských 99/100).

DPH 21 % **289.924,74 Kč**

(slovy: Dvěstěosmdesátdevětisícdevětsetdvacetčtyřikorunčeských 74/100).

Cena za provedení díla podle rozpočtu včetně DPH činí **1.670.518,73 Kč**

(Slovy: Jedenmilionšestsetosmdesátisícpětsetosmnáctkorunčeských 73/100).

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

5.2 Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to bezodkladně písemně objednateli.

5.3 Cena dle rozpočtu podle bodu 5.1 této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen dohodou mezi objednatel a zhotovitelem, za podmínek stanovených touto smlouvou.

5.4 Požaduje-li objednatel písemně, nebo vyplývá-li z objednatel vyžádané změny projektu, odlišné provedení prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek, musí být před jejich prováděním dohodnuta odpovídající cena. O výsledné částky, které vyplynou z ocenění těchto prací, bude pak formou dodatku ke smlouvě zvýšena anebo snížena cena sjednaná ve smlouvě.

5.5 Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v projektu stavby (vícepráce), nebo budou-li zjištěny skutečnosti, které nebylo možné předpokládat před zahájením díla a které budou vyžadovat provedení dalších prací, musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením.

5.6 Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném zpřesnění rozpočtu nebo realizační dokumentace bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou hradí zhotovitel.

5.7 Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Provedené práce budou hrazeny na základě faktury vydané na základě oboustranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu, číslo smlouvy o dílo a název akce.

6.2 Každá úhrada bude provedena na základě faktury vystavené zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se zastaví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti faktury. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, přičemž cena a její jednotlivé části se považují za zaplacené řádně a včas, je-li poslední den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

6.3 Úrok z prodlení při neplacení ze strany objednatele činí 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

VII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení a navržená zařízení budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných podkladech.

7.2 Zhotovitel poskytuje na kompletní zhotovené dílo záruku v délce trvání 5 let.

7.3 Záruka počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí poslední předávané části díla.

7.4 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění.

7.5 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději do 3 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky

možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou. Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn dát vadu na jeho náklady odstranit.

7.6 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu plnění veřejné zakázky sjednáno pojištění proti škodám včetně škod finančních způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to ve výši minimálně 2,5 mil. Kč.

Dále bude zhotovitel pojištěn pro případ stavebních a montážních rizik, která mohou vzniknout v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací.

7.7 Zhotovitel předloží předmětnou pojistnou smlouvu ještě před podpisem smlouvy na veřejnou zakázku. (Příloha č. 1 této smlouvy).

VIII. SPOLUPŮSOBENÍ A PODKLADY OBJEDNATELE

8.1 Objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci a případně pravomocná stanoviska, povolení nebo rozhodnutí, které se budou týkat stavby, to vše nejpozději do 7 dnů od uzavření této smlouvy.

8.2 Objednatel oznámí zhotoviteli jména osob, pověřených kontrolou práce zhotovitele a převzetím dokončeného díla, písemně, zápisem do stavebního deníku při předání staveniště.

8.3 Vykazují-li práce zhotovitele nedostatky, nebo odporují smlouvě musí zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel v přiměřené lhůtě vady neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit.

8.4 Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli zapojovací místa energií (elektr. en., voda, kanalizace apod.) Náklady na spotřebu těchto služeb hradí zhotovitel.

8.5 Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt, případně vypustit provedení některých prací. Je však povinen řešit cenové otázky a případně i lhůtu provádění díla.

IX. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

9.1 Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnem předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování pořádku na staveništi.

9.2 Zhotovitel dále bude dodržovat zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a veškeré předpisy platné pro odpadové hospodářství a nakládání s odpady.

9.3 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

9.4 Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a provoz díla buď vlastní, nebo že je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. Zhotovitel se zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z používání takovýchto postupů, projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem díla podle této smlouvy.

9.5 Zhotovitel je povinen si před zahájením opatřit informace o stávajících inženýrských sítích a rozvodech, které procházejí stavbou, aby nedošlo k jejich poškození. Za poškození odpovídá zhotovitel.

9.6 Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce, požadované objednatelem, jejichž nutnost vyplynula v průběhu prací a nejsou zahrnuty v projektové dokumentaci nebo práce, požadované kolaudačním orgánem při kolaudačním řízení.

9.7 Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavby s označením základních údajů stavby a s uvedením jmen a funkcí zástupců projektanta, zhotovitele a technického dozoru objednatele a tabuli s publicitou projektu.

9.8 Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích, po ukončení realizace díla uvede staveniště do původního stavu. Povolení k užívání a vybudování objektů ZS si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zahrnuty v ceně.

9.9 Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

9.10 Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah, nebo kvalitu, je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.

9.11 Pokud objednatel požaduje dodatečné odkrytí prací, je povinen uhradit vzniklé náklady, avšak pouze v případě, že práce jsou provedeny bez vad. V opačném případě nese náklady zhotovitel. To neplatí v případě uvedeném v odst. 9.10.

9.12 Jestliže objednatel zjistí hrubé porušení technologických a technických předpisů, ČSN, při provádění prací, má právo zastavit práce zhotovitele do provedení nápravy.

9.13 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, a to osobně nebo prostřednictvím třetích osob. Provádění díla, poznatky z kontrolní činnosti, jakož i všechny další skutečnosti rozhodné pro provádění stavby a plnění této smlouvy se zapisují do stavebního deníku, který je povinen vést zhotovitel.

X. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

10.1 Zhotovitel povede o průběhu prací na stavbě vlastní stavební deník. Oprávnění psát do deníku mají pověřeni zástupci objednatele a zhotovitele.

10.2 Stavební deník vede zhotovitel ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení stavebním úřadem. Do stavebního

XII. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

12.1 Zhotovitel vyklidí staveniště do 10ti dnů po předání díla a odstranění všech vad a nedodělků.

XIII. VLASTNICKÉ PRÁVO

13.1 Objednatel se stává vlastníkem zhotovovaného díla průběžně jak bude dílo přibývat.

XIV. SMLUVNÍ POKUTY

14.1 V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle smlouvy o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.

14.2 V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním dílčích objektů díla v termínu dle smlouvy o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení.

14.3 V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavby do 14 dnů od předání staveniště, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení.

14.4 V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizením staveniště, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 15.000,- Kč za každý den prodlení.

14.5 V případě prodlení zhotovitele s termínem dodatečné lhůty poskytnuté objednatelem nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 2.000,- Kč za každý den prodlení.

14.6 V případě porušení povinnosti zhotovitele vést řádným způsobem stavení deník včetně dodržení požadavků jeho obsahových náležitostí v souladu s obecně závaznými předpisy nebo smlouvou o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši 10.000,- Kč.

14.7 Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli nesplněním svých povinností, ke kterým se zhotovitel zavázal v této smlouvě.

14.8 Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do 30ti dnů po obdržení faktury, vystavené objednatelem.

XV. VYŠŠÍ MOC

15.1 S výjimkou závazku objednatele provést úhradu plateb v rámci této smlouvy, jakékoliv zpoždění nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou neplněním závazku a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, pokud je rozsah

deníku zapisuje skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Stavební deník vede do dne odstranění vad a nedodělků a splnění podmínek kolaudačního rozhodnutí.

10.3 Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání.

10.4 V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

10.5 Mimo rozsah denních zápisů se ve stavebním deníku dále zaznamenává výzva k prověření prací (3 dny předem), které vzhledem k dalšímu postupu prací budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

10.6 Nedostaví-li se zástupce objednatele v termínu daném zápisem ve stavebním deníku, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí prací bez účasti objednatele.

XI. PŘEDÁNÍ DÍLA

11.1 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

11.2 Zhotovitel splní svou povinnost řádně provést a dokončit dílo tím, že ukončí stavební a montážní práce, úspěšně provede individuální, zkoušky předepsané zvláštními předpisy, závaznými normami a projektovou dokumentací a předá příslušné doklady a ukončené dílo objednateli.

11.3 Zhotovitel odevzdá a objednatel přejímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky. Nedokončené dílo, nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Řádným ukončením díla je jeho provedení podle smlouvy, projektu a stavebního povolení bez vad a nedodělků.

11.4 Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů ke kolaudačnímu řízení a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací a o smontovaném zařízení. Náležitostí zápisů musí být stejné jako u zápisů o provedených zkouškách. K přejímacímu řízení bude dále předložen stavební deník, dokumentace skutečného provedení stavby a doklady o odstranění všech vad a nedodělků.

11.5 Zhotovitel vyzve pracovníka objednatele, pověřeného jednáním ve věcech smluvních, k převzetí díla písemně nejpozději 3 dny předem.

11.6 O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla. Povinnost dodat je splněna řádným provedením díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele o tom, že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí díla.

11.7 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a převzetí objednatel.

těchto zpoždění nebo nedostatků vyvolán příčinami, které zhotovitel nebo objednatel nemohou ovlivnit, zahrnujícími, ale neomezuujícími se pouze na akce veřejného nepřítele, vyvlastnění nebo zabavení věcí, vyhovění jakémukoliv příkazu nebo žádosti vládních úřadů, válečné události, vzpouře nebo sabotáž nebo tím vzniklou škodu, pandemii, požáry, povodně, výbuch, stávky nebo jakékoliv další příčiny, ať již stejného nebo jiného charakteru než výše uvedené, kterým při veškerém přiměřeném úsilí nemohou smluvní strany zabránit.

15.2 Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy pro každou ze zúčastněných stran.

XVI. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ

16.1 Zhotovitel prohlašuje, že akce bude řízena autorizovanou osobou dle zákona 360/1992 Sb.

16.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou předmětem této smlouvy.

16.3 Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu, týkající se autorizovaných osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele. V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu provádění díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy odstoupit.

16.4 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem vyzván.

XVII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.1 Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

17.2 Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku České republiky.

17.3 Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

17.4 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání pracovníků obou smluvních stran, týkající se realizace akce, se považují jen za přípravné jednání.

17.5 Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

Přílohy:


Příloha č. 1 – Pojistná smlouva

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet stavby

V Ročově dne *15.9.2020*

Objednatel:

Městys Ročov *




Ing. Vojtěch Václav Pour

*Uchváleno ZM Ročova
dne 9.9.2020.*

V Lounech dne 29. 7. 2020

Zhotovitel :

Lounská stave



Ing. Jiří Maier

jednatel společnosti



LOUNSKÁ STAVEBNÍ
spol. s r.o.
Husova 2975, 440 01 Louny

Pojistná smlouva

č. 8072639819

Smluvní strany:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB

se sídlem Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí

53002 Pardubice, Česká republika

IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 567

(dále jen pojistitel)

tel.: 466 100 777 fax: 467 007 444 www.csobpoj.cz

pojistitele zastupuje:

a

Lounská stavební, spol. s r.o.

se sídlem / místem podnikání Husova 2975

44001, Louny

IČO: 48288128

Krajský soud Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4774

(dále jen pojistník)

uzavírají

tuto pojistnou smlouvu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“).

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou Všeobecné pojistné podmínky - obecná část VPP OC 2014 (dále jen "VPP OC 2014") stejně jako další pojistné podmínky uvedené v této pojistné smlouvě.
2. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je pojištěným v jednotlivých pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou:
 - a) v jakémkoliv pojištění majícím charakter pojištění věci nebo jiného majetku vždy vlastník věci či jiného majetku, na něž se pojištění sjednává touto pojistnou smlouvou vztahuje, k okamžiku počátku pojištění,
 - b) ve všech ostatních pojištěních:

Lounská stavební, spol. s r.o.
Husova 2975
44001, Louny
IČO: 48288128

a také investor a subdodavatelé smluvně vázaní na realizovaném pojištěném stavebně montážním díle, a hodnota jejich dodávek je zahrnuta v pojistné částce pro pojištěné stavebně-montážní dílo

Pokud jsou některá pojištění sjednána ve prospěch dalších pojištěných, jsou tyto uvedeni u konkrétního předmětu pojištění.

3. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně sjednáno jinak, je oprávněnou osobou ve všech pojištěních sjednaných touto pojistnou smlouvou:
 - a) pojištěný, pokud nejde o případ uvedený v bodu b)
 - b) pojistník v pojištění cizího pojištěného nebezpečí, splní-li podmínky stanovené občanským zákoníkem.
4. Není-li touto pojistnou smlouvou dále výslovně dohodnuto jinak, sjednávají se všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou s následující pojistnou dobou:

Počátek pojištění: 01.01.2020 00:00 hodin

Konec pojištění: 01.01.2021 00:00 hodin (tento den již není zahrnut do pojištění).

Článek II.

Pojistnou smlouvou sjednaná pojištění a jejich rozsah

1. Stavebně-montážní pojištění

V souladu s článkem I. pojistné smlouvy se toto pojištění řídí také Všeobecnými pojistnými podmínkami - zvláštní část Stavebně-montážní pojištění na všechna rizika VPP SMP 2014 (dále jen "VPP SMP 2014"), které jsou nedílnou součástí a přílohou této pojistné smlouvy.

Pojištění se dále řídí následujícími doplňkovými pojistnými podmínkami (dále jen "doložky").
004, 025, 112, 119, 030

ROZSAH POJIŠTĚNÍ

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- A.a) Touto pojistnou smlouvou se sjednává pojištění pouze takových stavebně-montážních děl, která realizuje pojistník na základě písemného smluvního vztahu s objednatelem v době, na kterou byla tato pojistná smlouva uzavřena.
- A.b) Horní hranice pojistného plnění uvedená v této pojistné smlouvě pro předmět pojištění soubor stavebně montážních děl, se stanovuje jako minimální hodnota součtu cen jednotlivých stavebně-montážních děl splňujících podmínky pro zařazení do pojištění dle této pojistné smlouvy. Z této horní hranice pojistného plnění je vypočítáno minimální zálohové pojistné.
- A.c) Součet pojistných plnění vyplacených za pojistné události na všech pojištěných stavebně-montážních dílech

Číslo pojistné smlouvy: 8072639819

nesmí přesáhnout horní hranici pojistného plnění stanovenou pro předmět pojištění „soubor stavebně-montážních děl“.

- A.d) Součet pojistných plnění vyplacených za pojistné události vzniklé na každém jednom stavebně-montážním díle a nastalé v průběhu pojistné doby nesmí pro stavebně-montážní dílo přesáhnout částku stanovenou dle části A. čl. VII odst. 1. písm. a) VPP SMP 2014.

B. MÍSTO POJIŠTĚNÍ

Místem pojištění stavebně-montážních děl pojištěných touto pojistnou smlouvou a dalších předmětů pojištění uvedených v tomto článku jsou staveniště / místa montáže na území České republiky sloužící k realizaci jednotlivých děl, blíže určená v písemném smluvním vztahu mezi pojistníkem a objednatelem.

C. POJISTNÁ DOBA

- C.a) Pojištění jednotlivého stavebně-montážního díla vzniká dnem zahájení realizace stavebně-montážního díla, nejdříve však prvním dnem doby, na kterou byla pojistná smlouva uzavřena a končí v souladu s částí D. čl. II odst. 1. VPP SMP 2014 nejdříve však posledním dnem účinnosti pojistné smlouvy.

D. STAVEBNĚ-MONTÁŽNÍ DÍLA VYLOUČENÁ Z POJIŠTĚNÍ

- D.a) stavebně-montážní díla s pojistnou hodnotou po dokončení vyšší než 25 000 000 Kč pro jednotlivé stavebně-montážní dílo nejsou touto rámcovou pojistnou smlouvou pojištěna. Taková stavebně-montážní díla mohou být na základě požadavku pojistníka pojištěna samostatnými pojistnými smlouvami.
- D.b) Dohodou smluvních stran se ujednává, že se pojištění nevztahuje na stavebně-montážní díla:
- spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů a ve vytváření jiných podzemních prostorů o objemu větším jak 300 m³,
 - podzemní sanační práce,
 - prováděná pod vodní hladinou,
 - spočívající výlučně v provádění demolice,
 - spočívající v rekultivaci území,
 - vodní díla s výjimkou vodovodních řadů, vodárenských objektů, kanalizačních stok, kanalizačních objektů a čistíček odpadních vod,
 - mosty s pojistnou hodnotou přesahující 4 000 000 Kč.

E. VYÚČTOVÁNÍ POJISTNÉHO

- E.a) Ujednává se, že po uplynutí doby, na kterou byla pojistná smlouva uzavřena, a která je uvedena v článku I. této pojistné smlouvy, bude provedeno zúčtování pojistného podle celkového součtu cen stavebně-montážních děl zařazených do pojištění k datu konce účinnosti pojistné smlouvy.
- E.b) Pojistník je povinen nejpozději do 15 pracovních dní po uplynutí doby, na kterou byla pojistná smlouva uzavřena, uvedené v článku I této pojistné smlouvy, předat pojistiteli kompletní a úplné podklady nutné pro provedení vyúčtování pojistného. Podklady se rozumí zejména seznam všech stavebně-montážních děl splňujících podmínky pro zařazení do tohoto pojištění s uvedením ceny jednotlivých děl k datu konce platnosti pojistné smlouvy ve smyslu odstavce E.c).
- E.c) Cenou díla se rozumí:
- u děl dokončených před koncem doby, na kterou byla tato pojistná smlouva uzavřena cena uvedená ve smlouvě o dílo včetně hodnoty dodávek investora (např.: materiál dodaný investorem),
 - u děl nedokončených v průběhu doby, na kterou byla tato pojistná smlouva uzavřena celková cena díla (hodnota zabudovaného materiálu včetně dodávek investora, náklady na dopravu, clo, montážní výlohy, mzdy) ke dni konce účinnosti této pojistné smlouvy.
- E.d) Rozdíl na pojistném bude vyúčtován v případě, že částka celkového součtu cen stavebně-montážních děl dle dodaných podkladů převyší horní hranici pojistného plnění stanovenou pro předmět pojištění soubor stavebně-montážních děl. Vyúčtování bude provedeno do 2 měsíců po uplynutí doby, na kterou byla pojistná smlouva uzavřena za použití stejné sazby, jaká byla použita pro stanovení zálohy na pojistné: 0.997 promile z celkového součtu cen stavebně-montážních děl.

ODDÍL I. - POJIŠTĚNÍ VĚCÍ

Číslo pojistné smlouvy: 8072639819

Pojištění se sjednává dle VPP SMP 2014 část A.

Horní hranice pojistného plnění, spoluúčasti:

(Není-li uvedeno jinak, je horní hranice pojistného plnění vyjádřena pojistnou částkou)

Předmět pojištění:	Horní hranice pojistného plnění (Kč):	Spoluúčast (Kč):	Povodeň nebo záplava 2):
1. Soubor stavebně - montážních děl	25 000 000	50 000 Kč	ANO
2. Zařízení a vybavení staveniště (míst. montáž.) ¹⁾	300 000	10 000 Kč	ANO
3. Stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje ¹⁾	200 000	10 000 Kč	ANO
4. Okolní majetek (Doložka 119) ¹⁾	15 000 000	10 000 Kč	ANO

¹⁾ Horní hranici pojistného plnění je limit pojistného plnění.

²⁾ Je-li ve sloupci Povodeň nebo záplava uveden pro konkrétní předmět pojištění text „ANO“, pak v souladu s VPP SMP 2014 část A. čl. V odst. 1. písm. a) se ujednává, že se pojištění tohoto předmětu vztahuje i na škody způsobené povodní a záplavou. Je-li uveden text „NE“, pak se pojištění proti pojistnému nebezpečí povodeň nebo záplava pro tento předmět pojištění nesjednává.

Souhrnné limity pojistného plnění:

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši 25 000 000 Kč je horní hranicí pojistného plnění pojištětele z pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za pojistné události nastalé v pojistné době dle této pojistné smlouvy a způsobené pojistnými nebezpečími tíha sněhu nebo námraza, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, krupobití, zemětřesení, náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, lavina, vichřice. Tento limit pojistného plnění se vztahuje i na pojištění přerušení nebo omezení provozu z důvodu věcné škody, došlo-li k věcné škodě z příčiny tíha sněhu nebo námraza, sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, krupobití, zemětřesení, náraz vozidla, kouř, nadzvuková vlna, pád stromů, stožárů a jiných předmětů, lavina, vichřice, je-li v pojistné smlouvě sjednáno. Pokud jsou pojištění s pojistnými nebezpečími vyjmenovanými tímto odstavcem sjednána v čl. II v samostatné části Pojištění vozidel nebo Pojištění přepravovaného nákladu, limit pojistného plnění se na ně nevztahuje.

Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání smluvní strany pojistné smlouvy sjednávají, že limit pojistného plnění ve výši 25 000 000 Kč je horní hranicí pojistného plnění pojištětele z pojištění sjednaných touto pojistnou smlouvou za pojistné události nastalé v pojistné době dle této pojistné smlouvy a způsobené pojistnými nebezpečími povodeň nebo záplava. Tento limit pojistného plnění se vztahuje i na pojištění přerušení nebo omezení provozu z důvodu věcné škody, došlo-li k věcné škodě z příčiny povodeň nebo záplava, je-li v pojistné smlouvě sjednáno. Pokud jsou pojištění s pojistným nebezpečím záplava, povodeň sjednána v čl. II v samostatné části Pojištění vozidel nebo Pojištění přepravovaného nákladu, limit pojistného plnění se na ně nevztahuje.

Článek III.

Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je účastník pojištění podle ustanovení § 2796 občanského zákoníku povinen oznámit pojišťiteli na tel.: 466 100 777 nebo na <http://www.csobpoj.cz> nebo na adrese:

ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
Odbor klientského centra
Masarykovo náměstí 1458, 53002 Pardubice

CLARO s.r.o.
Mánesova 16
61200 BRNO 12

Článek IV.

Pojistné

Pojišťitel a pojištník sjednávají, že pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou je pojistným běžným.

Výše pojistného za jednotlivá pojištění činí:

Číslo pojistné smlouvy: 8072639819

	Pojištění	Minimální zálohové pojistné	Minimální roční zálohové pojistné
1.	Stavebně-montážní pojištění	24 947 Kč	24 947 Kč
	Součet	24 947 Kč	24 947 Kč

Minimální zálohové pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1 pojistného roku NEBO je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, tak za pojistné období, které je u takového pojištění rovno pojistné době

Minimální zálohové roční pojistné = pojistné za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou za pojistné období v délce 1 pojistného roku

Splátkový kalendář

Placení pojistného za všechna pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se do 01.01.2021 00:00 hodin řídí následujícím splátkovým kalendářem:

Pojistník je povinen platit pojistné v následujících termínech a splátkách:

Datum splátky pojistného	Splátka pojistného
31.01.2020	12 473 Kč
01.07.2020	12 473 Kč

Pojistné poukáže pojistník na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB, číslo [REDAKCE] Československé obchodní banky, a. s., konstantní symbol 3558, variabilní symbol 8072639819.

Pojistné se považuje za uhrazené dnem připsání na účet ČSOB Pojišťovny, a. s., člena holdingu ČSOB. Případný rozdíl mezi součtem pojistného a sumou splátek pojistného je způsoben zaokrouhlováním a v celé výši jde na vrub pojistitele.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Správce pojistné smlouvy: Ing. Jiří Šejda

1. Elektronická komunikace:

1.1. V souladu s ustanoveními § 562, § 570 a násl. a § 2773 občanského zákoníku, pojistitel a pojistník výslovně deklarují, že veškerá písemná právní jednání týkající se pojištění mohou být učiněna také elektronickými prostředky.

1.2. Na žádost pojistníka stvrzenou podpisem pojistné smlouvy, pojistitel a pojistník sjednávají, že právní jednání pojistitele adresovaná účastníkům pojištění a učiněná elektronickou poštou se považují za doručená, bez ohledu na to, zda se s jejich obsahem adresát skutečně seznámil, okamžikem, kdy byla doručena:

- a) na e-mailovou adresu účastníka pojištění uvedenou v pojistné smlouvě,
- b) na e-mailovou adresu účastníka pojištění sdělenou prokazatelně pojistiteli kdykoliv v době trvání pojištění,
- c) do datového prostoru v internetové aplikaci elektronického bankovníctví Československé obchodní banky, a. s., přístupného účastníkovi pojištění z titulu jeho smluvního vztahu s Československou obchodní bankou, a. s., nebo
- d) do datového prostoru v internetové aplikaci pojistitele "Online klientská zóna" přístupné účastníkovi pojištění na internetové adrese pojistitele "www.csobpoj.cz" z titulu uzavření pojistné smlouvy.

2. Speciální ujednání o formě právních jednání týkajících se pojištění:

2.1. V souladu s ustanovením § 1 odst. 2 občanského zákoníku pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že odchylečně od ustanovení § 2773 občanského zákoníku mohou být zcela všechna právní jednání týkající se pojištění, bez ohledu na závažnost jejich obsahu a bez ohledu na právní důsledky s právním jednáním

související, učiněná účastníky pojištění vedle písemné formy také v některé z následujících forem, respektive některým z následujících způsobů:

- a) elektronickou poštou formou prostých e-mailových zpráv (tzn. e-mailových zpráv nevyžadujících opatření zaručeným elektronickým podpisem),
- b) ústně prostřednictvím telefonu; v takovém případě však výhradně prostřednictvím
 - telefonního čísla pojistitele 466 100 777 nebo
 - jiných telefonních čísel pojistitele (nikoliv např. telefonních čísel pojišťovacího zprostředkovatele činného pro pojistitele) zveřejněných a určených pojistitelem k telefonní komunikaci s účastníky pojištění ve věci vzniku, změny či zániku pojištění nebo ve věci šetření škodných událostí, za podmínky, že o telefonních hovorech realizovaných prostřednictvím těchto telefonních čísel je pojistitelem pořizován zvukový záznam, o jehož pořízení je každá osoba volající na tato telefonní čísla hlasovým automatem pojistitele informována před zahájením zaznamenávaného telefonního hovoru,
- c) elektronickými prostředky prostřednictvím internetové aplikace "Online klientská zóna" (zřízené a provozované pojistitelem a dostupné účastníkovi pojištění na internetové adrese pojistitele www.csobpoj.cz) zabezpečeného internetového přístupu, k němuž účastník pojištění obdržel od pojistitele aktivní klíč (dále také jen "internetová aplikace").

Další ujednání a informace k formě právních jednání a oznámení týkajících se pojištění jsou uvedena ve všeobecných pojistných podmínkách, které jsou součástí této pojistné smlouvy.

3. Registr smluv

- 3.1. Smluvní strany této pojistné smlouvy sjednávají, že povinnost řádně a včas zaslat tuto pojistnou smlouvu a její dodatky (elektronický obraz textového obsahu této smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž stanovená metadata této smlouvy) správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv (dále jen "registru") podle § 5 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále také jen "ZRS"), má pojistník. Předchozí větou není dotčeno právo pojistitele, aby tuto pojistnou smlouvu v registru smluv uveřejnil sám.
- 3.2. Obě dvě smluvní strany této pojistné smlouvy čestně prohlašují a svými podpisy, respektive podpisy svých oprávněných zástupců, výslovně stvrzují, že souhlasí s uveřejněním celého obsahu této pojistné smlouvy a všech informací v ní obsažených, s výjimkou případných osobních údajů třetích fyzických osob odlišných od pojistitele a pojistníka, prostřednictvím registru smluv dle ZRS. Pojistník se dále zavazuje, že před zasláním této pojistné smlouvy k uveřejnění správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zajistí znečištění všech případných osobních údajů třetích fyzických osob odlišných od pojistitele a pojistníka.
- 3.3. Pojistník a pojistitel se dále dohodli, že ode dne nabytí účinnosti této pojistné smlouvy a jejích dodatků zveřejněním v registru smluv se účinky sjednaných pojištění, včetně práv a povinností z nich vyplývajících, vztahují i na období od okamžiku sjednaného v této pojistné smlouvě jako počátek pojištění do budoucna.
- 3.4. Právní úprava obsažená v tomto článku odst. 3. pojistné smlouvy (tzn. práva a povinnosti smluvních stran této pojistné smlouvy související s jejím uveřejněním prostřednictvím registru smluv) se použije pouze tehdy, pokud se na tuto pojistnou smlouvu, s ohledem na charakter jejich smluvních stran a s ohledem na obsah této smlouvy, vztahuje povinnost jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ZRS.

4. Prohlášení pojistníka

- 4.1. **Prohlášení pojistníka, je-li pojistník fyzickou osobou:** Prohlašuji a svým podpisem níže stvrzuji, že:

- a) jsem byl před uzavřením pojistné smlouvy, zcela v souladu s ustanovením čl. 13 a čl. 14 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen "GDPR"), pojistitelem řádně a detailně (co do vysvětlení obsahu a významu všech jeho jednotlivých ustanovení) seznámen Informací o zpracování osobních údajů (tzv. Informačním memorandem);
- b) seznámení s Informačním memorandem za pojistitele provedla právě ta konkrétní fyzická osoba, která za pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu (příčemž adresátem uvedených informací může být pojišťovací makléř, coby pojišťovací zprostředkovatel zastupující pojistníka);
- c) po seznámení se s Informačním memorandem a před uzavřením pojistné smlouvy mně byl dán naprosto dostatečný časový prostor pro vlastní seznámení se s Informačním memorandem a pro zodpovězení všech mých případných dotazů k Informačnímu memorandu;

Číslo pojistné smlouvy: 8072639819

- d) beru na vědomí a jsem srozuměn s informací pojistitele o tom, že Informační memorandum je a bude zájemci o pojištění resp. pojistníkovi a jinému účastníkovi pojištění k dispozici na internetových (webových) stránkách pojistitele na adrese www.csobpoj.cz nebo na vyžádání pojistníka u té konkrétní fyzické osoby, která jménem pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu, anebo na kterémkoliv obchodním místě pojistitele.

4.2. Prohlašuji a svým podpisem níže stvrzuji, že:

- a) jsem byl před uzavřením této pojistné smlouvy, zcela v souladu s ustanovením § 2774 občanského zákoníku, pojistitelem řádně a detailně (co do vysvětlení obsahu a významu všech jejích jednotlivých ustanovení) seznámen s Infolistem produktu, s Informačním dokumentem o pojistném produktu, s rozsahem pojištění a s všeobecnými pojistnými podmínkami (dále také jen "pojistné podmínky"), které jsou nedílnou součástí této pojistné smlouvy;
- b) jsem byl před uzavřením této pojistné smlouvy podrobně seznámen se všemi vybranými ustanoveními pojistných podmínek zvláště uvedenými v dokumentu „Infolist produktu“, která by mohla být považována za ustanovení neočekávaná ve smyslu ustanovení § 1753 občanského zákoníku, a souhlasím s nimi. Dále prohlašuji, že mé odpovědi na písemné dotazy pojistitele ve smyslu ustanovení § 2788 občanského zákoníku jsou pravdivé a úplné;
- c) seznámení s Informačním dokumentem o pojistném produktu a s pojistnými podmínkami za pojistitele provedla právě ta konkrétní fyzická osoba, která za pojistitele podepsala tuto pojistnou smlouvu (příčemž adresátem uvedených informací může být pojišťovací makléř, coby pojišťovací zprostředkovatel zastupující pojistníka);
- d) po seznámení se s obsahem všech předmluvních a smluvních dokumentů a před uzavřením pojistné smlouvy mně byl dán naprosto dostatečný časový prostor pro vlastní seznámení se s obsahem a významem těchto dokumentů a pro zodpovězení všech mých případných dotazů k těmto dokumentům;
- e) před uzavřením pojistné smlouvy mi byly v listinné podobě poskytnuty Informační dokument o pojistném produktu a pojistné podmínky;
- f) jsem v dostatečně době před uzavřením této pojistné smlouvy obdržel od pojišťovacího makléře Záznam z jednání, včetně všech jeho příloh;
- g) v souladu s ustanovením § 128 odst. 1 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, uděluji pojistiteli souhlas s poskytnutím informací týkajících se pojištění:
- členům skupiny ČSOB, jejichž seznam je uveden na internetových stránkách www.csob.cz/skupina a
 - ostatním subjektům podnikajícím v pojišťovnictví a zájmovým sdružením či korporacím těchto subjektů.
- 4.3. Pojistník uzavřením této pojistné smlouvy uděluje pojistiteli plnou moc k tomu, aby ve věcech souvisejících s pojištěním sjednaným touto pojistnou smlouvou a zejména v případě pojistné nebo škodné události, jednal jeho jménem, zastupoval ho a požadoval nezbytné informace od orgánů veřejné moci nebo třetích osob, a to včetně možnosti nahlížení do spisů a požizování výpisů či opisů z nich.
- 4.4. Pojistník čestně prohlašuje a podpisem této pojistné smlouvy pojistiteli pravdivě stvrzuje, že má objektivně existující pojistný zájem na pojištěních sjednávaných touto pojistnou smlouvou, neboť je na jeho straně naplněna některá z níže uvedených skutečností jeho pojistný zájem dokládající:

a) Majetek, jehož se má pojištění týkat, je

- ve vlastnictví, spoluvlastnictví (včetně přídatného), společenství jmění či řádné, poctivé a pravé držbě pojistníka;
- sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistníkovi k němu svěřené některé z věcných práv k cizím věcem (např. věcné břemeno, zástavní právo, zadržovací právo apod.);
- sice ve vlastnictví třetí osoby, ale pojistník oprávněně vykonává jeho správu (např. jako správce či svěřenský správce apod.);
- pojistníkem po právu užíván na základě smlouvy;
- pojistníkem převzat za účelem splnění jeho závazku;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví osob blízkých pojistníkovi;
- ve vlastnictví či spoluvlastnictví právnické osoby, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právníckou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;

- ve vlastnictví či spoluvlastnictví členů či společníků pojistníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
 - určen k zajištění dluhu pojistníka nebo dluhu, jehož je pojistník věřitelem;
 - součástí majetkové podstaty (je-li pojistníkem insolvenční správce jednající na účet dlužníka) nebo
 - ve vlastnictví osob, které tento majetek od pojistníka pořídily.
- b) **Finanční ztráty, jichž se má pojištění týkat, hrozí**
- pojistníkovi;
 - osobě blízké pojistníkovi;
 - právnické osobě, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo
 - členům či společníkům pojistníka, členům jeho orgánů nebo tomu, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti.
- c) **Sjednávané pojištění odpovědnosti**
- je pojištěním pojistníkovy odpovědnosti za újmu;
 - je pojištěním odpovědnosti za újmu osob blízkých pojistníkovi;
 - je pojištěním odpovědnosti za újmu osob, které mohou způsobit újmu pojistníkovi (např. pojištění odpovědnosti zaměstnance za újmu způsobenou pojistníkovi, coby zaměstnavatel);
 - je pojištěním odpovědnosti za újmu právnické osoby, jejíž je pojistník členem či společníkem, členem jejího orgánu nebo tím, kdo právnickou osobu podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti;
 - je pojištěním odpovědnosti za újmu členů či společníků pojistníka, členů jeho orgánů nebo toho, kdo pojistníka podstatně ovlivňuje na základě dohody či jiné skutečnosti nebo
 - je pojištěním odpovědnosti za újmu osoby, která se při plnění závazku pojistníka zavázala provést určitou činnost samostatně (např. tzv. subdodavatele pojistníka).
5. Vznikne-li v jakémkoliv pojištění věci nebo jiného majetku sjednaném touto pojistnou smlouvou v jednom místě pojištění pojistná událost na více pojištěných předmětech pojištění působením jednoho pojistného nebezpečí, podílí se oprávněná osoba na pojistném plnění pouze jednou, a to nejvyšší ze spoluúčastí sjednaných pro pojištění, v němž pojistná událost nastala. To neplatí, pokud je pro oprávněnou osobu výhodnější podílet se na pojistném plnění všemi dohodnutými spoluúčastmi.
6. Bez ohledu na jakákoliv jiná ujednání této pojistné smlouvy nebo pojistných podmínek, které jsou její nedílnou součástí, pojistitel a pojistník výslovně sjednávají, že je-li pojištěným podnikatel (ať fyzická nebo právnická osoba), pak se všechna pojištění věci či staveb (není-li stavba samostatnou věcí, ale jen součástí jiné věci) sjednaná touto pojistnou smlouvou výše vztahují pouze a jen na ty pojištěné věci či stavby, které jako majetek pojištěného podnikatele jsou v okamžiku vzniku škodné události součástí obchodního závodu pojištěného podnikatele ve smyslu ustanovení § 502 občanského zákoníku. Toto ustanovení se však nepoužije pro pojištění přepravovaných věcí sjednané dle VPP HA 2017.
7. Pojistná smlouva a jí sjednaná pojištění se řídí českým právním řádem.
8. Počet stran pojistné smlouvy bez příloh: 11
9. Přílohy:
- 2) Výpis z obchodního rejstříku
 - 3) Seznam doložek ke stavebně montážnímu pojištění
 - 4) VPP OC 2014
 - 5) VPP SMP 2014

Číslo pojistné smlouvy: 8072639819

10. Pojistná smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech shodné právní síly, přičemž jedno vyhotovení obdrží pojistník, jedno makléř a zbývající dvě pojistitel.

V Lounech dne 31.12.2019

V Brně dne 31.12.2019

§ 1.0.

189

128

8 01 28

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019/04
Stavba: Rekonstrukce márnice a hřbitovních zdí ročovského hřbitova

KSO:
Místo: Dolní Ročov

CC-CZ:
Datum: 31. 1. 2019

Zadavatel:
Městys Ročov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
ATIKING s.r.o.

IČ: 26464314
DIČ: CZ26464314

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 380 593,99
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 380 593,99	289 924,74
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 670 518,73

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



LOUNSKÁ STAVEBNÍ
spol. s r.o.

Husova 2975, 440 01 Louny

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019/04

Stavba: Rekonstrukce márníce a hřbitovních zdí ročovského hřbitova

Místo: Dolní Ročov

Datum: 31. 1. 2019

Zadavatel: Městys Ročov

Projektant: ATIKING s.r.o.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 380 593,99	1 670 518,73
2019/04-01	SO 01 Hřbitovní zeď	292 939,42	354 456,70
2019/04-02	SO 02 Márníce	749 511,08	906 908,41
2019/04-03	SO 03 Náhrobky	8 420,00	10 188,20
2019/04-04	SO 04 Zpevněná cesta - neuznatelné náklady	327 912,69	396 774,35
2019/04-01 -N	SO 01 Hřbitovní zeď - neuznatelné náklady dotace	1 810,80	2 191,07

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce márnice a hřbitovních zdí ročovského hřbitova

Objekt:

2019/04-01 - SO 01 Hřbitovní zeď

KSO:

Místo: Dolní Ročov

CC-CZ:

Datum: 31. 1. 2019

Zadavatel:

Městys Ročov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

0

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATIKING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

292 939,42

DPH základní
snížená

Základ daně
292 939,42
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
61 517,28
0,00

Cena s DPH

v CZK

354 456,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce márnice a hřbitovních zdí ročovského hřbitova

Objekt:

2019/04-01 - SO 01 Hřbitovní zeď

Místo:

Dolní Ročov

Zadavatel:

Městys Ročov

Zhotovitel:

0

Datum:

31. 1. 2019

Projektant:

ATIKING s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	292 939,42
HSV - Práce a dodávky HSV	
	161 277,40
3 - Svislé a kompletní konstrukce	
31 - Zdi pozemních staveb	161 277,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	112 767,50
62 - Úprava povrchů vnějších	48 509,90
9 - Ostatní konstrukce, bourání	
	74 331,92
94 - Lešení a stavební výtahy	37 306,92
96 - Bourání konstrukcí	25 506,92
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	21 355,22
997 - Přesun sutě	7 243,20
98 - Demolice a sanace	32 834,00
998 - Přesun hmot	4 191,00
PSV - Práce a dodávky PSV	
	52 330,10
783 - Dokončovací práce - nátěry	44 232,10
789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení	8 098,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
	5 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce márníce a hřbitovních zdí ročovského hřbitova

Objekt:

2019/04-01 - SO 01 Hřbitovní zeď

Místo:

Dolní Ročov

Datum:

31. 1. 2019

Zadavatel:

Městys Ročov

Projektant:

ATIKING s.r.o.

Zhotovitel:

0

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							292 939,42	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				161 277,40	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				161 277,40	
D	31		Zdi pozemních staveb				112 767,50	
1	K	310239211	Zazdivka otvorů pl do 4 m ² ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,389	5 000,00	1 945,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Zazdivka niky v obvodové zdi					
	W		1,50*1,73*0,15		0,389			
	W		Mezisoučet		0,389			
	W		Součet		0,389			
2	K	311213113	Zdivo z nepravidelných kamenů na maltu, objem jednoho kamene do 0,02m ³ , šířka spáry do 20 mm	m3	10,094	3 000,00	30 282,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Zdivo hřbitovní zdi					
	W		(6,50+0,80)*1,40*0,80		5,964			
	W		(5,90*1,40)*0,80		4,130			
	W		Mezisoučet		10,094			
	W		Součet		10,094			
3	K	311213912	Příplatek k cenám zdění zdiva z kamene na maltu za oboustranné licování zdiva	m3	5,500	1 000,00	5 500,00	CS ÚRS 2019 01
	W		5,50					
	W		Součet		5,500			
4	K	316231211	Ukončení vrstvy z cihel plných licových dl 290 mm naplocho na MVC včetně spárování	m2	50,027	1 500,00	75 040,50	CS ÚRS 2019 01
	W		Ukončující vrstva - koruna zdiva					
	W		Zeď mezi kostelem a márnící					
	W		(0,60*0,60+5,00*0,70)		3,860			
	W		5,90*0,60		3,540			
	W		7,10*0,70		4,970			
	W		Vnější obvodové zeď hřbitova					
	W		6,40*0,40		2,560			
	W		7,92*0,80		6,336			
	W		19,29*0,70		13,503			
	W		4,11*0,60		2,466			
	W		(5,62+0,55)*0,60		3,702			
	W		9,95*0,60		5,970			
	W		Mezisoučet		46,907			
	W		Sloupy u vstupu					
	W		1,30*1,20*2		3,120			
	W		Mezisoučet		3,120			
	W		Součet		50,027			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				48 509,90	
D	62		Úprava povrchů vnějších				48 509,90	
5	K	622325112	Oprava vnější vápenné hladké omítky členitosti 1 stěn v rozsahu do 30%	m2	99,512	200,00	19 902,40	CS ÚRS 2019 01
	W		Oprava omítek vnějších stěn obvodové zdi hřbitova					
	W		Obvodové zeď hřbitova					
	W		14,42*(1,41+1,73)/2		22,639			
	W		Odpčet plochy dozdivky niky					
	W		-1,50*1,73		-2,595			
	W		19,29*(1,73+1,56)/2		31,732			
	W		(4,11+6,62)*(1,56+1,45)/2		14,644			
	W		0,55*1,45		0,798			
	W		(1,00+1,05+0,20)*1,61		3,623			
	W		9,95*(1,81+1,54)/2		16,671			
	W		(4,40+6,60)*1,30		13,000			
	W		Mezisoučet		99,512			
	W		Součet		99,512			
6	K	622325113	Oprava vnější vápenné hladké omítky členitosti 1 stěn v rozsahu do 50%	m2	25,077	300,00	7 523,10	CS ÚRS 2019 01
	W		Oprava omítek vnějšího zdiva obvodové zdi hřbitova					
	W		19,29*(1,31+1,29)/2		25,077			
	W		Mezisoučet		25,077			
	W		Součet		25,077			
7	K	622325117	Oprava vnější vápenné hladké omítky členitosti 1 stěn v rozsahu do 65%	m2	20,081	400,00	8 032,40	CS ÚRS 2019 01
	W		Oprava omítek vnějšího zdiva obvodové zdi hřbitova					
	W		(14,42+0,40)*(1,40+1,31)/2		20,081			
	W		Mezisoučet		20,081			
	W		Součet		20,081			
8	K	622325118	Oprava vnější vápenné hladké omítky členitosti 1 stěn v rozsahu do 80%	m2	18,544	500,00	9 272,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Oprava omítek vnějšího zdiva obvodové zdi hřbitova					
	W		(1,00+1,05+0,20+9,95)*(1,62+1,42)/2		18,544			
	W		Mezisoučet		18,544			
	W		Součet		18,544			
9	K	622325402	Oprava vnější vápenné stukové omítky členitosti 3 v rozsahu do 20%	m2	18,900	200,00	3 780,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Otlučení omítek vnějších					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Obvodová zeď hřbitova - sloupy u vstupu					
	W		(0,20+1,05+1,00+1,05+0,20)*2,7*2					
	W		Mezisoučet		18,900			
	W		Součet		18,900			
	D	9	Ostatní konstrukce, bourání				74 331,92	
	D	94	Lešení a stavební výtahy				37 306,92	
10	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 ka/m2	m2	118,000	100,00	11 800,00	
	W		Lešení pracovní pro práce na oplocení					
	W		118,00		118,000			
	W		Součet		118,000			
	D	96	Bourání konstrukcí				25 506,92	
11	K	967033963	Odsekání okenních obrub přesazených před lic zdiva přes 50 mm	m2	41,517	100,00	4 151,70	CS ÚRS 2019 01
	W		Odsekání ukončující vrstvy - koruny zdiva					
	W		Zeď mezi kostelem a márnici					
	W		(0,60*0,80+5,00*0,70)		3,880			
	W		Vnější obvodová zeď hřbitova					
	W		6,40*0,40		2,560			
	W		7,92*0,80		6,336			
	W		19,29*0,70		13,503			
	W		4,11*0,80		2,466			
	W		(5,62+0,55)*0,80		3,702			
	W		9,95*0,80		5,970			
	W		Sloupy u vstupu					
	W		1,30*1,20*2		3,120			
	W		Mezisoučet		41,517			
	W		Součet		41,517			
	D	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				21 355,22	
12	K	978015331	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 20%	m2	99,512	40,00	3 980,48	CS ÚRS 2019 01
	W		Otlučení omítek vnějších					
	W		Obvodová zeď hřbitova					
	W		14,42*(1,41+1,73)/2		22,639			
	W		Odpočet plochy dozdivky niky					
	W		-1,50*1,73		-2,595			
	W		19,29*(1,73+1,56)/2		31,732			
	W		(4,11+5,62)*(1,66+1,45)/2		14,644			
	W		0,55*1,45		0,799			
	W		(1,00+1,05+0,20)*1,61		3,623			
	W		9,95*(1,61+1,54)/2		15,671			
	W		(4,40+5,80)*1,30		13,000			
	W		Mezisoučet		99,512			
	W		Součet		99,512			
13	K	978015351	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 40%	m2	25,077	80,00	2 006,16	CS ÚRS 2019 01
	W		Odsekání omítek vnějšího zdiva obvodové zdi hřbitova					
	W		19,29*(1,31+1,29)/2		25,077			
	W		Mezisoučet		25,077			
	W		Součet		25,077			
14	K	978015371	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 55%	m2	20,081	100,00	2 008,10	CS ÚRS 2019 01
	W		Odsekání omítek vnějšího zdiva obvodové zdi hřbitova					
	W		(14,42+0,40)*(1,40+1,31)/2		20,081			
	W		Mezisoučet		20,081			
	W		Součet		20,081			
15	K	978015381	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 80%	m2	18,544	120,00	2 225,28	CS ÚRS 2019 01
	W		Odsekání omítek vnějšího zdiva obvodové zdi hřbitova					
	W		(1,00+1,05+0,20+9,95)*(1,62+1,42)/2		18,544			
	W		Mezisoučet		18,544			
	W		Součet		18,544			
16	K	978019331	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 20%	m2	18,900	40,00	756,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Otlučení omítek vnějších					
	W		Obvodová zeď hřbitova - sloupy u vstupu					
	W		(0,20+1,05+1,00+1,05+0,20)*2,7*2		18,900			
	W		Mezisoučet		18,900			
	W		Součet		18,900			
17	K	978023251	Výškrabání spár zdiva kamenného režného	m2	15,680	200,00	3 136,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výškrabání spár stávající zdi mezi márnici a kostelem					
	W		(5,00*1,40)*2		14,000			
	W		(0,60*1,40)*2		1,680			
	W		Mezisoučet		15,680			
	W		Součet		15,680			
	D	997	Přesun sutě				7 243,20	
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	18,108	200,00	3 621,60	CS ÚRS 2019 01
19	K	997013509	Připílek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	362,160	10,00	3 621,60	CS ÚRS 2019 01
	W		18,108*20		362,160			
	D	98	Demolice a sanace				32 834,00	
21	K	985221013	Postupné rozebrání kamenného zdiva pro další použití přes 3 m3	m3	5,500	1 000,00	5 500,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Postupné rozebrání stávající zdi mezi kostelem a márnici					
	W		Odhad					
	W		5,50		5,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Mezisoučet		5,500			
	W		Součet		5,500			
22	K	985222111	Sbírání a třídění kamene ručně ze sutí s očištěním	m3	5,500	500,00	2 750,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Očištění rozebraného kamene ze stávající zdi mezi kostele a márnici					
	W		Odhad					
	W		5,50		5,500			
	W		Mezisoučet		5,500			
	W		Součet		5,500			
23	K	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	99,400	200,00	19 890,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Spárování dozdivané zdi mezi kostelem a márnici (5,90+8,50+50,40+0,50+0,60+7,10)*1,40		99,400			
	W		Mezisoučet		99,400			
	W		Součet		99,400			
24	K	985232111	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2	m2	15,680	300,00	4 704,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Hloubkové spárování stávající zdi mezi kostele a márnici (5,00*1,40)*2		14,000			
	W		(0,60*1,40)*2		1,680			
	W		Mezisoučet		15,680			
	W		Součet		15,680			
	D	998	Přesun hmot				4 191,00	
25	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnici v do 3 m	t	41,910	100,00	4 191,00	CS ÚRS 2019 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				52 330,10	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				44 232,10	
26	K	783000103	Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů položením fólie	m2	118,000	50,00	5 900,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Položení fólie - textilie pro ochranu povrchu před znečištěním (14,50+19,50+10+15)*2		118,000			
	W		Mezisoučet		118,000			
	W		Součet		118,000			
27	M	69311226	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 150g/m2	m2	123,900	50,00	6 195,00	CS ÚRS 2019 01
	W		118*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		123,900			
28	K	783314101	Základní jedonosobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,640	100,00	964,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Nátěr vstupní brány 2,41*2*2		9,640			
	W		Součet		9,640			
29	K	783314203	Základní antikorozní jedonosobný syntetický samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí	m2	9,640	100,00	964,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Nátěr vstupní brány 2,41*2*2		9,640			
	W		Součet		9,640			
30	K	783317101	Krycí jedonosobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	19,280	150,00	2 892,00	CS ÚRS 2019 01
	W		9,64*2		19,280			
	W		Mezisoučet		19,280			
	W		Součet		19,280			
31	K	783801401	Omítení omítek před provedením nátěru	m2	182,114	10,00	1 821,14	CS ÚRS 2019 01
	W		Příprava podkladu pod nátěr vnějších omítek 99,512+25,077+20,081+18,544+18,90		182,114			
	W		Mezisoučet		182,114			
	W		Součet		182,114			
32	K	783823137	Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek	m2	183,214	40,00	6 528,56	CS ÚRS 2019 01
	W		Penetrační nátěr omítek 99,512+25,077+20,081+18,544		183,214			
	W		Mezisoučet		183,214			
	W		Součet		183,214			
33	K	783823167	Penetrační vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	18,900	40,00	756,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Penetrační nátěr omítek 18,90		18,900			
	W		Mezisoučet		18,900			
	W		Součet		18,900			
34	K	783827127	Krycí jedonosobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	163,214	100,00	16 321,40	CS ÚRS 2019 01
	W		Krycí nátěr omítek 99,512+25,077+20,081+18,544		163,214			
	W		Mezisoučet		163,214			
	W		Součet		163,214			
35	K	783827147	Krycí jedonosobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 3	m2	18,900	100,00	1 890,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Krycí nátěr omítek 18,90		18,900			
	W		Mezisoučet		18,900			
	W		Součet		18,900			
	D	789	Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení				8 098,00	
36	K	789212111	Provedení otryskání zařízení členitých stupen zarezavění A stupeň přípravy Sa 3	m2	9,640	800,00	7 712,00	CS ÚRS 2019 01
	W		2,41*2*2		9,640			
	W		Součet		9,640			
37	M	42118101	materiál tryskací (ostruhanný tvrdý písek)	t	0,193	2 000,00	386,00	CS ÚRS 2019 01
	W		9,64*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		0,193			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				5 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		VRN3	Zařízení staveniště					
38	K	030001000	Zařízení staveniště do 2% ZRN	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce márnice a hřbitovních zdí ročovského hřbitova

Objekt:

2019/04-02 - SO 02 Márnice

KSO:

Místo: Dolní Ročov

CC-CZ:

Datum: 31. 1. 2019

Zadavatel:

Městys Ročov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

0

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATIKING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		749 511,08	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	749 511,08	21,00%	157 397,33
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	906 908,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce márnice a hřbitovních zdí ročovského hřbitova

Objekt:

2019/04-02 - SO 02 Márnice

Místo:

Dolní Ročov

Zadavatel:

Městys Ročov

Zhotovitel:

0

Datum:

31. 1. 2019

Projektant:

ATIKING s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	749 511,08
HSV - Práce a dodávky HSV	354 162,47
1 - Zemní práce	56 963,70
2 - Zakládání	10 807,75
4 - Vodorovné konstrukce	450,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	104 404,40
61 - Úpravy povrchů vnitřní	47 752,40
62 - Úpravy povrchů vnější	53 974,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	2 678,00
8 - Trubní vedení	14 000,00
9 - Ostatní konstrukce, bourání	187 536,62
94 - Lešení a stavební výtahy	13 450,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	5 502,40
96 - Bourání konstrukcí	6 277,50
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	33 786,42
98 - Demolice a sanace	91 825,40
997 - Přesun sutě	12 585,60
99 - Staveništní přesun hmot	4 109,30
PSV - Práce a dodávky PSV	361 848,61
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	16 625,24
762 - Konstrukce tesařské	35 727,67
765 - Krytina skládaná	155 274,73
766 - Konstrukce truhlářské	77 020,00
771 - Podlahy z dlaždic	44 781,19
783 - Nátěry	24 103,80
784 - Malby	8 315,98
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	23 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce márnice a hřbitovních zdí ročovského hřbitova

Objekt:

2019/04-02 - SO 02 Márnice

Místo:

Dolní Ročov

Datum:

31. 1. 2019

Zadavatel:

Městys Ročov

Projektant:

ATIKING s.r.o.

Zhotovitel:

0

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							749 511,08	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					354 162,47	
D	1	Zemní práce					56 963,70	
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	28,750	500,00	14 375,00	CS ÚRS 2019 01
	W		2*0,5*5,53		5,530			
	W		(2*1,5*5,53)/2		8,295			
	W		2*0,75*9,95		14,925			
	W		Součet		28,750			
2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	28,750	100,00	2 875,00	CS ÚRS 2019 01
	W		2*0,5*5,53		5,530			
	W		(2*1,5*5,53)/2		8,295			
	W		2*0,75*9,95		14,925			
	W		Součet		28,750			
3	K	132201101	Hloubení ryh s do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	2,700	1 000,00	2 700,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Výkop rýhy pro napojení drenáže do stávající kanalizační dešťové šachty					
	W		9,00*0,50*0,50		2,700			
	W		Mezisoučet		2,700			
	W		Součet		2,700			
4	K	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	12,206	1 000,00	12 206,00	CS ÚRS 2019 01
	W		0,6*0,8*9,95*2		9,552			
	W		0,6*0,8*5,53		2,654			
	W		Součet		12,206			
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	33,526	300,00	10 057,80	CS ÚRS 2019 01
	W		(28,75+12,206+7,4304)		33,526			
	W		Součet		33,526			
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	33,526	150,00	5 028,90	CS ÚRS 2019 01
	W		(28,75+12,206+7,4304)		33,526			
	W		Součet		33,526			
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	5,477	200,00	1 095,40	CS ÚRS 2019 01
	W		Zásyp zemínou kolem objektu					
	W		(9,95*2+5,53)*0,90*0,20		4,577			
	W		Zásyp svodného potrubí přípojky k šachtě					
	W		9,00*0,50*0,20		0,900			
	W		Mezisoučet		5,477			
	W		Součet		5,477			
8	K	175101209	Příplatek k obsypání objektu za ruční prohození sypaniny sítím, uložené do 3 m	m3	7,430	200,00	1 486,00	CS ÚRS 2019 01
	W		0,3*0,8*(5,53+9,95)*2		7,430			
	W		Součet		7,430			
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	5,614	400,00	2 245,60	CS ÚRS 2019 01
	W		Obsyp drenážního potrubí					
	W		0,5*0,8*9,95*2		9,552			
	W		0,6*0,8*5,53		2,654			
	W		Odpočet lože drenážního potrubí 0,16m3/m					
	W		-(9,95*2+5,53)*0,15		-3,815			
	W		Mezisoučet		8,391			
	W		Odpočet vrchní vrstvy zeminy					
	W		-(9,95*2+5,53)*0,90*0,20		-4,577			
	W		Obsyp svodného potrubí přípojky k šachtě					
	W		9,00*0,50*0,40		1,800			
	W		Mezisoučet		-2,777			
	W		Součet		5,614			
10	M	56331200	šetrkopísek netříděný zásypový	t	3,600	300,00	1 080,00	CS ÚRS 2019 01
	W		1,8*2 *Přepočtené koeficientem množství		3,600			
11	M	56343865	kameniva drcené hrubé frakce 8/11	t	7,628	500,00	3 814,00	CS ÚRS 2019 01
	W		3,814*2 *Přepočtené koeficientem množství		7,628			
D	2	Zakládání					10 807,75	
12	K	211971110	Zřízení opláštění zeber nebo trativodů geotextilií v ryze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	38,145	100,00	3 814,50	CS ÚRS 2019 01
	W		Trativody kolem objektu					
	W		9,95*2*1,50		29,850			
	W		5,53*1,50		8,295			
	W		Součet		38,145			
13	M	69311199	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2	m2	38,145	50,00	1 907,25	CS ÚRS 2019 01
14	K	212752311	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	25,430	200,00	5 086,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Trativody kolem objektu					
	W		9,95*2		19,900			
	W		5,53		5,530			
	W		Součet		25,430			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4			Vodorovné konstrukce				450,00	
15	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	0,450	1 000,00	450,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Lože pod svodné potrubí					
	W		9,00*0,50*0,10		0,450			
	W		Mezisoučet		0,450			
	W		Součet		0,450			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				104 404,40	
D 61			Úpravy povrchů vnitřní				47 752,40	
16	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstva vnitřních stěn nanášená ručně	m2	54,352	400,00	21 740,80	CS ÚRS 2019 01
	W		Vnitřní vápenná omítka					
	W		Předpoklad 70% plochy					
	W		(2,3*(4,395+4,53)*2*2-0,9*1,45-1,05*2,09-0,86*1,95*2-1,23*2,3+0,5*(1,45+0,9+1,45)+0,3*(2,3+1,23+2,3+2,09+1,05+2,09))*0,70		54,352			
	W		Mezisoučet		54,352			
	W		Součet		54,352			
17	K	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	54,352	50,00	2 717,60	CS ÚRS 2019 01
	W		Příplatek na vyrovnaní povrchu					
	W		54,352					
	W		Mezisoučet		54,352			
	W		Součet		54,352			
18	K	612821031	Vnitřní vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	23,294	800,00	18 635,20	CS ÚRS 2019 01
	W		Vnitřní sanační omítka					
	W		Předpoklad 30% plochy					
	W		(2,3*(4,395+4,53)*2*2-0,9*1,45-1,05*2,09-0,86*1,95*2-1,23*2,3+0,5*(1,45+0,9+1,45)+0,3*(2,3+1,23+2,3+2,09+1,05+2,09))*0,30		23,294			
	W		Mezisoučet		23,294			
	W		Součet		23,294			
19	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	23,294	200,00	4 658,80	CS ÚRS 2019 01
	W		Vnitřní sanační omítka					
	W		Předpoklad 30% plochy					
	W		(2,3*(4,395+4,53)*2*2-0,9*1,45-1,05*2,09-0,86*1,95*2-1,23*2,3+0,5*(1,45+0,9+1,45)+0,3*(2,3+1,23+2,3+2,09+1,05+2,09))*0,30		23,294			
	W		Mezisoučet		23,294			
	W		Součet		23,294			
D 62			Úpravy povrchů vnější				53 974,00	
20	K	622311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstva vnějších stěn nanášená ručně	m2	57,884	400,00	23 153,60	CS ÚRS 2019 01
	W		Vápenná omítka vnějších stěn					
	W		Předpoklad 70% plochy omítek					
	W		(2,85*(9,95+5,53)*2*2-0,9*1,45-1,23*2,3-1,05*2,09+0,15*(1,05+2,09+2,09))*0,70		57,884			
	W		Součet		57,884			
21	K	622311391	Příplatek k vápenné omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně	m2	115,768	50,00	5 788,40	CS ÚRS 2019 01
	W		Příplatek na vyrovnaní povrchu					
	W		57,884*2		115,768			
	W		Mezisoučet		115,768			
	W		Součet		115,768			
22	K	622821012	Vnější sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	24,808	800,00	19 846,40	CS ÚRS 2019 01
	W		Sanační omítka					
	W		Předpoklad 30% plochy omítek					
	W		(2,85*(9,95+5,53)*2*2-0,9*1,45-1,23*2,3-1,05*2,09+0,15*(1,05+2,09+2,09))*0,30		24,808			
	W		Součet		24,808			
23	K	622821031	Vnější vyrovnávací sanační omítka prováděná ručně	m2	24,808	200,00	4 961,60	CS ÚRS 2019 01
	W		Sanační omítka					
	W		Předpoklad 30% plochy omítek					
	W		(2,85*(9,95+5,53)*2*2-0,9*1,45-1,23*2,3-1,05*2,09+0,15*(1,05+2,09+2,09))*0,30		24,808			
	W		Součet		24,808			
24	K	62901R	Ošetření proti degradaci pískovce	m2	0,560	400,00	224,00	
	W		0,4*1,4					
	W		Součet		0,560			
D 63			Podlahy a podlahové konstrukce				2 678,00	
25	K	635111115	Násyp pod podlahy ze šterkopisku s udusáním	m3	2,678	1 000,00	2 678,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Násyp pod podlahy					
	W		(4,10*4,50+4,40*4,50)*0,07		2,678			
	W		Mezisoučet		2,678			
	W		Součet		2,678			
D 8			Trubní vedení				14 000,00	
26	K	895170101	Drenážní šachta z PP DN 300 pro napojení potrubí D 80/110	kus	2,000	4 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Drenážní šachty pro potrubí					
	W		2,00		2,000			
	W		Mezisoučet		2,000			
	W		Součet		2,000			
27	K	895170402	Drenážní šachta z PP DN 400 poklop litinový pochůzí pro zatížení 1,5 t	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Poklopy pro drenážní šachty					
	W		2,00		2,000			
	W		Mezisoučet		2,000			
	W		Součet		2,000			
D 9			Ostatní konstrukce, bourání				167 536,62	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 94								
			Lešení a stavební výtahy					
28	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	15,000	100,00	1 500,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Lešení pro opravu komína 1,50*2*5,00		15,000			
	W		Mezisoučet		15,000			
	W		Součet		15,000			
29	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	m ²	450,000	10,00	4 500,00	CS ÚRS 2019 01
	W		15,000*30		450,000			
30	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 10 m	m ²	15,000	30,00	450,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Lešení pro opravu komína 1,50*2*5,00		15,000			
	W		Mezisoučet		15,000			
	W		Součet		15,000			
31	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	70,000	100,00	7 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		70,00		70,000			
	W		Součet		70,000			
D 95								
			Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					
32	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	55,024	100,00	5 502,40	CS ÚRS 2019 01
	W		9,95*5,53		55,024			
	W		Součet		55,024			
D 96								
			Bourání konstrukcí					
33	K	965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m ²	m ²	38,250	100,00	3 825,00	CS ÚRS 2019 01
	W		4,10*4,50+4,40*4,50		38,250			
	W		Mezisoučet		38,250			
	W		Součet		38,250			
34	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m ²	m ³	3,825	300,00	1 147,50	CS ÚRS 2019 01
	W		(4,10*4,50+4,40*4,50)*0,10		3,825			
	W		Mezisoučet		3,825			
	W		Součet		3,825			
35	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m ²	m ²	1,305	1 000,00	1 305,00	CS ÚRS 2019 01
	W		0,9*1,45		1,305			
	W		Součet		1,305			
D 97								
			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					
36	K	971024461	Vybourání otvoru ve zdivu kamenném pl do 0,25 m ² na MV nebo MVC tl do 600 mm	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Vybourání otvoru pro prostup drenážního potrubí základem zdi					
	W		1,00		1,000			
	W		Mezisoučet		1,000			
	W		Součet		1,000			
37	K	974029153	Výsekání ryh ve zdivu kamenném hl do 100 mm š do 100 mm	m	30,960	200,00	6 192,00	CS ÚRS 2019 01
	W		(9,95+5,53)*2		30,960			
	W		Součet		30,960			
38	K	975022241	Podchycení nadzákladového zdiva tl do 450 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m	m	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Podepření klenby dveřního otvoru					
	W		1,00		1,000			
	W		Mezisoučet		1,000			
	W		Součet		1,000			
39	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m ²	77,646	70,00	5 435,22	CS ÚRS 2019 01
	W		2,3*(4,395+4,53)*2*2-0,9*1,45-1,05*2,09-0,86*1,95*2-1,23*2,3+0,5*(1,45+0,9+1,45)+0,3*(2,3+1,23+2,3+2,09+1,05+2,09)		77,646			
	W		Součet		77,646			
40	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m ²	18,720	70,00	1 310,40	CS ÚRS 2019 01
	W		2,6*(1,05+0,75)*2*2		18,720			
	W		Součet		18,720			
41	K	978019391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 3 až 5 do 100%	m ²	18,720	70,00	1 310,40	CS ÚRS 2019 01
	W		2,6*(1,05+0,75)*2*2		18,720			
	W		Součet		18,720			
42	K	978023251	Vyškrabání spár zdiva kamenného režného	m ²	82,692	200,00	16 538,40	CS ÚRS 2019 01
	W		2,85*(9,95+5,53)*2-0,9*1,45-1,23*2,3-1,05*2,09+0,15*(1,05+2,09+2,09)		82,692			
	W		Součet		82,692			
D 98								
			Demolice a sanace					
43	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu klenob a podlah ocelových kardinálů	m ²	27,564	300,00	8 269,20	CS ÚRS 2019 01
	W		(2,85*(9,95+5,53)*2-0,9*1,45-1,23*2,3-1,05*2,09+0,15*(1,05+2,09+2,09))/3		27,564			
	W		Součet		27,564			
44	K	985131411	Vysušení ploch stěn, rubu klenob a podlah stlačeným vzduchem	m ²	160,338	100,00	16 033,80	CS ÚRS 2019 01
	W		2,3*(4,395+4,53)*2*2-0,9*1,45-1,05*2,09-0,86*1,95*2-1,23*2,3+0,5*(1,45+0,9+1,45)+0,3*(2,3+1,23+2,3+2,09+1,05+2,09)		77,646			
	W		2,85*(9,95+5,53)*2-0,9*1,45-1,23*2,3-1,05*2,09+0,15*(1,05+2,09+2,09)		82,692			
	W		Součet		160,338			
45	K	985141111	Vyčištění tříln a dutin ve zdivu s do 30 mm hl do 150 mm	m	24,300	100,00	2 430,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Vyčištění trhlín a dutin					
	W		8,70+15,50		24,300			
	W		Mezisoučet		24,300			
	W		Součet		24,300			
46	K	985141211	Vyčištění trhlín a dutin ve zděvu s hl do 50 mm hl do 150 mm	m	8,900	200,00	1 780,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Vyčištění trhlín a dutin					
	W		3,60+5,30		8,900			
	W		Mezisoučet		8,900			
	W		Součet		8,900			
47	K	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	114,052	200,00	22 810,40	CS ÚRS 2019 01
	W		2,85*(9,95+5,53)*2-0,9*1,45-1,23*2,3-		82,692			
	W		1,05*2,09+0,15*(1,05+2,09+2,09)		31,360			
	W		1,4*(5,4+0,6+5,2)*2		114,052			
	W		Součet		114,052			
48	K	985622115	Spinání objektů - dražka pro táhlo ve stěně včetně vysekání, vyčištění, vyklínování a vyplnění	m	49,860	400,00	19 944,00	CS ÚRS 2019 01
	W		(9,95+5,53)*2		30,960			
	W		1,00*13		13,000			
	W		1,10*3		3,300			
	W		1,30*2		2,600			
	W		Mezisoučet		49,860			
	W		Součet		49,860			
49	K	985622211	Spinání objektů - vložení a dodání táhla z betonářské oceli D do 20 mm se svařovaným spojem	m	18,900	200,00	3 780,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Spinání táhly					
	W		1,00*13		13,000			
	W		1,10*3		3,300			
	W		1,30*2		2,600			
	W		Součet		18,900			
50	K	985622221	Spinání objektů - vložení a dodání táhla z betonářské oceli D do 20 mm s napínací maticí	m	30,960	300,00	9 288,00	CS ÚRS 2019 01
	W		(9,95+5,53)*2		30,960			
	W		Součet		30,960			
51	K	985622411	Spinání objektů - kotevní oblast pro táhlo s vysekáním a zapravením s deskou do 300x300x25 mm	kus	8,000	700,00	5 600,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Kotevní oblast					
	W		8,00		8,000			
	W		Mezisoučet		8,000			
	W		Součet		8,000			
52	K	985622491	Příplatek k cenám za délku táhla do 2 m jednotlivě	m	18,900	100,00	1 890,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Příplatek za délku táhla					
	W		Spinání táhly					
	W		1,00*13		13,000			
	W		1,10*3		3,300			
	W		1,30*2		2,600			
	W		Součet		18,900			
D 997 Přesun sutě							12 585,60	
54	K	997013151	Vnitrostavěništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	20,976	100,00	2 097,60	CS ÚRS 2019 01
55	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20,976	200,00	4 195,20	CS ÚRS 2019 01
56	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	419,520	10,00	4 195,20	CS ÚRS 2019 01
	W		20,976*20		419,520			
57	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	20,976	100,00	2 097,60	CS ÚRS 2019 01
D 99 Stavební přesun hmot							4 109,30	
53	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	41,093	100,00	4 109,30	
D PSV Práce a dodávky PSV							361 848,61	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							16 625,24	
58	K	711161117	Izolace proti zemní vlhkosti nepovou fólií vodorovná, napek v 40,0 mm, tl do 2,0 mm	m2	32,508	100,00	3 250,80	CS ÚRS 2019 01
	W		1*(9,95+5,53)*2*1,05		32,508			
	W		Součet		32,508			
59	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nepovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	30,960	150,00	4 644,00	CS ÚRS 2019 01
	W		(9,95+5,53)*2		30,960			
	W		Součet		30,960			
60	K	711491271	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva podkladní	m2	32,508	50,00	1 625,40	CS ÚRS 2019 01
	W		1*(9,95+5,53)*2*1,05		32,508			
	W		Součet		32,508			
61	M	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	34,133	50,00	1 706,65	CS ÚRS 2019 01
	W		32,508*1,05 Přepočtené koeficientem množství		34,133			
62	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	32,508	50,00	1 625,40	CS ÚRS 2019 01
63	M	69311006	geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 15kN/m	m2	34,133	50,00	1 706,65	CS ÚRS 2019 01
	W		32,508*1,05 Přepočtené koeficientem množství		34,133			
64	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	206,634	10,00	2 066,34	CS ÚRS 2019 01
D 762 Konstrukce tesařské							35 727,67	
65	K	762342214	Montáž latování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdáleností do 360 mm	m2	76,516	100,00	7 651,60	CS ÚRS 2019 01
	W		76,516		76,516			
	W		Součet		76,516			
66	M	80514114	řezivo jehličnaté lat impregnované dl 4 m	m3	1,010	8 000,00	8 080,00	CS ÚRS 2019 01
	W		76,516*5*0,04*0,05*1,10		1,010			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
67	K	762342441	Montáž listů trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	165,000	50,00	8 250,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		165,00		165,000			
	WV		Součet		165,000			
68	M	60514114	řezivo jehličnaté latí impregnované dle 4 m	m3	0,436	8 000,00	3 488,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		165,000*0,04*0,06*1,10		0,436			
69	K	762342811	Demontáž latování střeš z latí osově vzdálenosti do 0,22 m	m2	76,516	50,00	3 825,80	CS ÚRS 2019 01
	WV		76,516		76,516			
	WV		Součet		76,516			
70	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, latování, nadstřešních konstrukcí	m3	1,310	2 000,00	2 620,00	CS ÚRS 2019 01
71	K	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesarské v objektech v do 12 m	%	181,227	10,00	1 812,27	CS ÚRS 2019 01
D 765 Krytina skládaná								155 274,73
72	K	765111411	Montáž krytiny keramické olemování prostupů těsnicím pásem	m	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 01
73	M	59660237	pás těsnící ke komínu a zdi Al š 280mm	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 01
74	K	765111821	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na suchu do suší	m2	76,516	100,00	7 651,60	CS ÚRS 2019 01
	WV		76,516		76,516			
	WV		Součet		76,516			
75	K	765114021	Krytina keramická bobrovka rezná šupinové krytí sklonu do 30° na suchu	m2	76,516	1 200,00	91 819,20	CS ÚRS 2019 01
	WV		76,516		76,516			
	WV		Součet		76,516			
76	K	765114211	Krytina keramická bobrovka nárožní hrana z hřebenačů rezných na suchu s větracím pásem kovovým	m	19,200	1 500,00	28 800,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		19,20		19,200			
	WV		Součet		19,200			
77	K	765114351	Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenačů rezných zolna do malty	m	4,420	1 500,00	6 630,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		4,42		4,420			
	WV		Mezisoučet		4,420			
	WV		Součet		4,420			
78	K	765115111	Montáž rozdělovacího hřebenače pro keramickou krytinu	kus	2,000	100,00	200,00	CS ÚRS 2019 01
79	M	59660858	hřebenač rozdělovací valbový k hřebenači č.5 rezná	kus	2,000	500,00	1 000,00	CS ÚRS 2019 01
80	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	76,516	10,00	765,16	CS ÚRS 2019 01
81	M	28329032	fólie nekontaktní nízkodifúzně propustná PE mikroporovaná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu tříplášťových střeš (reakce na oheň - třída F1 140g/m2	m2	84,168	30,00	2 525,04	CS ÚRS 2019 01
	WV		76,516*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		84,168			
82	K	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	1 188,373	10,00	11 883,73	CS ÚRS 2019 01
D 766 Konstrukce truhlářské								77 020,00
83	K	7669901D1	Celková repase dveří ozn.D1 1070x2060 mm dle PD	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
84	K	7669901D2	Celková repase dveří ozn.D2 1090x1830 mm dle PD	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
85	K	7669901D3	Celková repase svislakových dveří ozn.D3 910x2060 mm dle PD	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
86	K	7669901O1	Okno dřevěné jednoduché otevíravé dvoukřídlové ozn.O1 900x1450 mm	kus	1,000	18 000,00	18 000,00	
87	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	402,000	10,00	4 020,00	CS ÚRS 2019 01
D 771 Podlahy z dlaždic								44 781,19
88	K	771531007	Montáž podlahy z dlaždic cihelných kladením do malty do 25 ks/m2	m2	38,250	500,00	19 125,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Nová dlažba z půdovek					
	WV		4,10*4,50+4,40*4,50		38,250			
	WV		Mezisoučet		38,250			
	WV		Součet		38,250			
89	M	59631102	dlažba ruční cihelná 200x200x30mm	kus	956,250	20,00	19 125,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		38,25*25 *Přepočtené koeficientem množství		956,250			
90	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	653,119	10,00	6 531,19	CS ÚRS 2019 01
D 783 Nátěry								24 103,80
91	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický bločidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	117,000	100,00	11 700,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		Nátěr stávajících tesařských konstrukcí					
	WV		117,00		117,000			
	WV		Mezisoučet		117,000			
	WV		Součet		117,000			
92	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	82,692	10,00	826,92	CS ÚRS 2019 01
	WV		Příprava podkladu					
	WV		2,85*(9,95+5,53)*2-0,9*1,45-1,23*2,3-1,05*2,09+0,15*(1,05+2,09+2,09)		82,692			
	WV		Součet		82,692			
93	K	783823137	Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek	m2	82,692	40,00	3 307,68	CS ÚRS 2019 01
	WV		Penetrace podkladu					
	WV		2,85*(9,95+5,53)*2-0,9*1,45-1,23*2,3-1,05*2,09+0,15*(1,05+2,09+2,09)		82,692			
	WV		Součet		82,692			
94	K	783827127	Krycí jednorázový vápenný nátěr omítek stupně číselnosti 1 a 2	m2	82,692	100,00	8 269,20	CS ÚRS 2019 01
	WV		Krycí nátěr vnějších omítek					
	WV		2,85*(9,95+5,53)*2-0,9*1,45-1,23*2,3-1,05*2,09+0,15*(1,05+2,09+2,09)		82,692			
	WV		Součet		82,692			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 784			Malby					
95	K	784111001	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	81,426	10,00	8 315,98	
	W		Příprava podkladu pod vnitřní malby				814,26	CS ÚRS 2019 01
	W		2,3*(4,395+4,53)*2*2-0,9*1,45-1,05*2,09-0,86*1,95*2-1,23*2,3+0,5*(1,45+0,9+1,45)+0,3*(2,3+1,23+2,3+2,09+1,05+2,09)		77,646			
	W		komín					
	W		(0,45*4)*2,10		3,780			
	W		Mezisoučet		81,426			
	W		Součet		81,426			
96	K	784181001	Jednonásobné pačkování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	81,426	20,00	1 628,52	CS ÚRS 2019 01
	W		Pačkování vnitřní					
	W		2,3*(4,395+4,53)*2*2-0,9*1,45-1,05*2,09-0,86*1,95*2-1,23*2,3+0,5*(1,45+0,9+1,45)+0,3*(2,3+1,23+2,3+2,09+1,05+2,09)		77,646			
	W		komín					
	W		(0,45*4)*2,10		3,780			
	W		Mezisoučet		81,426			
	W		Součet		81,426			
97	K	784422271R00	Malba vápenná 2x, pačok 2x, 1barva, místn. do 3,8 m	m2	117,464	50,00	5 873,20	
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					
98	K	HZS1311	Hodinová zúčtovací sazba omítkář	hod	50,000	200,00	23 500,00	
	W		Nespecifikované práce				10 000,00	CS ÚRS 2019 01
	W		50,00		50,000			
	W		Mezisoučet		50,000			
	W		Součet		50,000			
99	K	HZS2112	Hodinová zúčtovací sazba tesař odborný	hod	45,000	300,00	13 500,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Nespecifikované práce					
	W		45,00		45,000			
	W		Mezisoučet		45,000			
	W		Součet		45,000			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				10 000,00	
D VRN3			Zařízení staveniště				10 000,00	
100	K	030001000	Zařízení staveniště do 3% ZRN	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce márníce a hřbitovních zdí ročovského hřbitova

Objekt:

2019/04-03 - SO 03 Náhrobky

KSO:

Místo: Dolní Ročov

CC-CZ:

Datum: 31. 1. 2019

Zadavatel:

Městys Ročov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Q

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATIKING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 420,00

DPH základní
snížená

Základ daně

8 420,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

1 768,20

0,00

Cena s DPH

v CZK

10 188,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce márníce a hřbitovních zdí ročovského hřbitova

Objekt:

2019/04-03 - SO 03 Náhrobky

Místo:

Dolní Ročov

Zadavatel:

Městys Ročov

Zhotovitel:

0

Datum:

31. 1. 2019

Projektant:

ATIKING s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	8 420,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	420,00
PSV - Práce a dodávky PSV	8 000,00
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce márnice a hřbitovních zdí ročovského hřbitova

Objekt:

2019/04-03 - SO 03 Náhrobky

Místo:

Dolní Ročov

Datum:

31. 1. 2019

Zadavatel:

Městys Ročov

Projektant:

ATIKING s.r.o.

Zhotovitel:

0

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8 420,00	
o HSV Práce a dodávky HSV							420,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							420,00	
1	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	6,000	70,00	420,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Očištění náhrobků a ploch pro zpětné osazení					
	W		Odhad					
	W		3,00*2		6,000			
	W		Mezisoučet		6,000			
	W		Součet		6,000			
o PSV Práce a dodávky PSV							8 000,00	
D 782 Dokončovací práce - obklady z kamene							8 000,00	
2	K	7829001R	Zpětné osazení náhrobků na původní sokl	soubor	2,000	4 000,00	8 000,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce márnice a hřbitovních zdí ročovského hřbitova

Objekt:

2019/04-04 - SO 04 Zpevněná cesta

KSO:

Místo:

Dolní Ročov

CC-CZ:

Datum:

31. 1. 2019

Zadavatel:

Městys Ročov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

0

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATIKING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

327 912,69

DPH základní
snížená

Základ daně
327 912,69
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
68 861,66
0,00

Cena s DPH

v CZK

396 774,35

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce márnice a hřbitovních zdí ročovského hřbitova

Objekt:

2019/04-04 - SO 04 Zpevněná cesta

Místo:

Dolní Ročov

Datum:

31. 1. 2019

Zadavatel:

Městys Ročov

Projektant:

ATIKING s.r.o.

Zhotovitel:

0

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

327 912,69

HSV - Práce a dodávky HSV

322 912,69

1 - Zemní práce

40 080,59

5 - Komunikace pozemní

132 120,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

142 877,00

998 - Přesun hmot

7 834,80

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

5 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

5 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce márnice a hřbitovních zdí ročovského hřbitova

Objekt:

2019/04-04 - SO 04 Zpevněná cesta

Místo:

Dolní Ročov

Zadavatel:

Městys Ročov

Zhotovitel:

0

Datum:

31. 1. 2019

Projektant:

ATIKING s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

327 912,69

D HSV

Práce a dodávky HSV

322 912,69

D 1

Zemní práce

40 080,59

1	K	121112111	Sejmutí ornice tl. vrstvy do 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	14,808	500,00	7 404,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		Sejmutí ornice pro konstrukci zpevněné cesty					
	vv		(31,15+7,17+9,36)*1,50*0,15		10,728			
	vv		(2,71*2,71)*0,15		1,102			
	vv		Rozšíření pro obrubníky					
	vv		7,17*2*0,15*0,15		0,323			
	vv		(31,15*2-1,50)*0,15*0,15		1,368			
	vv		(2,16*2+2,17+0,76*2)*0,15*0,15		0,180			
	vv		Mezisoučet		13,701			
	vv		Okapový chodník					
	vv		(9,80+5,00+9,80)*0,30*0,15		1,107			
	vv		Mezisoučet		1,107			
	vv		Součet		14,808			
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	12,834	500,00	6 417,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		Odkopávky pro zpevněné plochy					
	vv		(31,15+7,17+9,36)*1,50*0,13		9,298			
	vv		(2,71*2,71)*0,13		0,955			
	vv		Rozšíření pro obrubníky					
	vv		7,17*2*0,15*0,13		0,280			
	vv		(31,15*2-1,50)*0,15*0,13		1,186			
	vv		(2,16*2+2,17+0,76*2)*0,15*0,13		0,156			
	vv		Mezisoučet		11,875			
	vv		Okapový chodník					
	vv		(9,80+5,00+9,80)*0,30*0,13		0,959			
	vv		Mezisoučet		0,959			
	vv		Součet		12,834			
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	27,642	300,00	8 292,60	CS ÚRS 2019 01
	vv		Odvaz zeminy z výkopů					
	vv		14,808+12,834		27,642			
	vv		Mezisoučet		27,642			
	vv		Součet		27,642			
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	276,420	10,00	2 764,20	CS ÚRS 2019 01
	vv		Odvaz zeminy za k.d. 1 km					
	vv		27,642*10		276,420			
	vv		Mezisoučet		276,420			
	vv		Součet		276,420			
5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	55,284	150,00	8 292,60	CS ÚRS 2019 01
	vv		Poplatek za uložení zeminy					
	vv		27,642*2,00		55,284			
	vv		Mezisoučet		55,284			
	vv		Součet		55,284			
6	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštění	m2	98,717	70,00	6 910,19	CS ÚRS 2019 01
	vv		Úprava pláně se zhuštěním					
	vv		(31,15+7,17+9,36)*1,50		71,520			
	vv		(2,71*2,71)		7,344			
	vv		Rozšíření pro obrubníky					
	vv		7,17*2*0,15		2,151			
	vv		(31,15*2-1,50)*0,15		9,120			
	vv		(2,16*2+2,17+0,76*2)*0,15		1,202			
	vv		Mezisoučet		91,337			
	vv		Okapový chodník					
	vv		(9,80+5,00+9,80)*0,30		7,380			
	vv		Mezisoučet		7,380			
	vv		Součet		98,717			
D 5			Komunikace pozemní				132 120,30	
7	K	564750011	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl. 150 mm	m2	70,728	150,00	10 609,20	CS ÚRS 2019 01
	vv		Podklad pod zpevněné plochy					
	vv		2,71*2,71		7,344			
	vv		5,00*1,20		6,000			
	vv		(20,03+1,20+11,18)*1,20		36,892			
	vv		9,36*1,20		11,232			
	vv		Mezisoučet		63,468			
	vv		Okapový chodník					
	vv		(9,80+5,00+9,80)*0,30		7,260			
	vv		Mezisoučet		7,260			
	vv		Součet		70,728			
8	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl. 50 mm	m2	70,728	800,00	56 582,40	CS ÚRS 2019 01
	vv		Kladení dlažby z kostek					
	vv		2,71*2,71		7,344			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5,00*1,20		6,000			
	VV		(20,03+1,20+11,18)*1,20		38,882			
	VV		9,36*1,20		11,232			
	VV		Mezisoučet		63,468			
	VV		Okapový chodník					
	VV		(9,60+5,00+9,60)*0,30		7,260			
	VV		Mezisoučet		7,260			
	VV		Součet		70,728			
9	M	58381007R	kostka dlažební žula drobná 8/10	m2	72,143	900,00	64 928,70	
	VV		70,728*1,02 Přepočtené koeficientem množství		72,143			
							142 877,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
10	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	123,070	400,00	49 228,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		Osazení obrubníku kamenného					
	VV		6,80+31,15+0,76+2,16+2,71+2,16+11,18+9,36*2+20,03+1,00+4,00		100,470			
	VV		Mezisoučet		100,470			
	VV		Okapový chodník					
	VV		9,60+5,20+9,60-1,80		22,600			
	VV		Mezisoučet		22,600			
	VV		Součet		123,070			
11	M	58380374	obrubník kamenný žulový přímý 120x250mm	m	123,070	700,00	86 149,00	CS ÚRS 2019 01
12	M	58380418R	obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 150x200mm	m	5,500	1 000,00	5 500,00	
	VV		0,50*11		5,500			
13	M	58380428R	obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 150x200mm	m	2,000	1 000,00	2 000,00	
D 998							7 834,80	
14	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým	t	78,348	100,00	7 834,80	CS ÚRS 2019 01
D VRN							5 000,00	
D VRN3			Zařízení staveniště					
15	K	030001000	Zařízení staveniště do 3% ZRN	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce márnice a hřbitovních zdí ročovského hřbitova

Objekt:

2019/04-01 - SO 01 Hřbitovní zeď - neuznatelné náklady

KSO:

Místo:

Dolní Ročov

CC-CZ:

Datum:

31. 1. 2019

Zadavatel:

Městys Ročov

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

0

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATIKING s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 810,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 810,80	21,00%	380,27
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			2 191,07
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce márníce a hřbitovních zdí ročovského hřbitova

Objekt:

2019/04-01 - SO 01 Hřbitovní zeď - neuznatelné náklady

Místo:

Dolní Ročov

Datum:

31. 1. 2019

Zadavatel:

Městys Ročov

Projektant:

ATIKING s.r.o.

Zhotovitel:

Q

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

	1 810,80
HSV - Práce a dodávky HSV	1 810,80
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 810,80
31 - Zdi pozemních staveb	1 810,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce márnice a hřbitovních zdí ročovského hřbitova

Objekt:

2019/04-01 - SO 01 Hřbitovní zeď - neuznatelné náklady

Místo:

Dolní Ročov

Zadavatel:

Městys Ročov

Zhotovitel:

0

Datum:

31. 1. 2019

Projektant:

ATIKING s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 810,80	
0	HSV		Práce a dodávky HSV				1 810,80	
0	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 810,80	
0	31		Zdi pozemních staveb				1 810,80	
20	K	997013803	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 170 102	t	18,108	100,00	1 810,80	CS ÚRS 2019 01

ZÁPIS O PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

Objednatel:	Městys Ročov
Zhotovitel:	Lounská stavební, spol. s r.o., Husova 2975, Louny
Stavba :	Rekonstrukce márnice a hřbitovních zdí ročovského hřbitova
Objekt :	
Technický dozor objednavatele :	
Stavbyvedoucí zhotovitele:	
Smlouva o dílo :	2 15. 9. 2020
Projektová dokumentace :	Atiking s.r.o., Litoměřice z 02/2019
Vymezení rozsahu přebíraného pracoviště:	části hřbitova dotčené stavbou, prostor okolo márnice a podél hřbitovní zdi z obou stran
Střežení pracoviště :	není
Údaje o projednání vstupu na pracoviště:	bez omezení
Údaje o zdroji elektrické energie:	není
Údaje o napojení na vodu:	nádrž před hřbitovem
Údaje a dohody o vyklizení pracoviště :	do 3 dnů od předání díla
Ostatní :	
Datum převzetí :	15. 9. 2020
Zástupci zhotovitele :	Ing. Jiří Maier, jednatel společnosti
 Tel.: 415 E-mail: louska@louska.cz DIČ: CZ48 26 61 28	
Zástupci objednatele:	Ing. Vojtěch Václav Pour, starosta městysu
 * Městys Ročov * Ročov 121, 439 67 Ročov	

ZÁPIS O PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA


I. Identifikační údaje stavby

Akce: "Rekonstrukce márnice a hřbitovních zdí ročovského hřbitova"	
SoD ze dne.: 15. 9. 2020	místo stavby: Hřbitov Ročov <i>2021</i>
Objednatel: Městys Ročov č.p. 121, Ročov	
Zhotovitel: Lounská stavební, spol. s r. o., Husova ul. 2975, Louny	
Popis provedených prací: Dozdění části hřbitovní zdi, nové omítky a koruna hřbitovní zdi. Nová střešní krytina, nové vnitřní omítky a fasáda a renovace výplní otvorů márnice. Chodníčky na hřbitově ze žulové dlažby.	
Datum zahájení přejímacího řízení: 17. 12. 2020	

II. Výsledek přejímacího řízení

Prohlídkou provedených prací bylo zjištěno, že práce byly provedeny v souladu se zadáním akce, příslušnými normami a dalšími předpisy a v rozsahu stanoveném v SoD <i>A TLE POŽADAVKŮ A KONZULTACÍ S NTU</i>	
Vyjádření objednatele ke kvalitě díla a spokojenosti zákazníka: Objednatel je spokojen s kvalitou díla a dodržením obchodních podmínek.	
Zjištěné závady a nedodělky, které nebrání převzetí díla:	lhůty odstranění do:
Předané doklady: - soubor dokladů ke kolaudaci	
Záruční doba: 60 měsíců	datum předání díla: 17. 12. 2020

Zástupci zhotovitele:




Tel.: 415 655 953

E-mail: losta@losta.cz

ICO: 48 28 81 28

DIČ: CZ48 28 81

Zástupci objednatele:



Z Á P I S

z kontrolního dne obnovy nemovité kulturní památky

Datum konání: 23.09.2020

v čase: 10:20 - 10:50

Předmět jednání:

„Rekonstrukce márnice a ohradní zdí, zpevnění cesty ročovského hřbitova na pozemku st.p. 95, parc. č. 487/5 v katastrálním území Horní Ročov a na pozemku parc. č. 3 v kaktstrálním území Dolní Ročov“
(kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky vedené pod rejstříkovým č. 43254/5-1389)

Přítomni: dle prezenční listiny

Obsah a průběh jednání:

K výše uvedené opravě vydal Městský úřad Louny závazné stanovisko č.j. MULNCJ 22521/2019 ze dne 26.03.2019, spisové značky MULN/2449/2019/SU/MM.

Probíhají práce na doedění hřbitovní zdi. Bylo upřesněno vedení táhel, které bude provedeno v interiéru, na střechu nosnou zeď bude přiloženo další táhlo. Byla dohodnuta profilace členění pilířů brány s p. Řeřichov. Byla projednána úprava omítek v provedení hladká (pilíře brány hřbitova a márnice) a hrubší v plotě zdi. Nebude prováděno přiložení dlažby v márnici z důvodu neprohořevého stavu.

Skončeno, přečteno, podepsáno


PREZENČNÍ LISTINA

Ve věci:

„Rekonstrukce márnice a ohradní zdí, zpevnění cesty ročovského hřbitova na pozemku st.p. 95, parc. č. 487/5 v katastrálním území Horní Ročov a na pozemku parc. č. 3 v kaktstrálním území Dolní Ročov“

(kulturní památka zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky
vedené pod rejstříkovým č. 43254/5-1389)

konané dne: 23.10.2020

Jméno, příjmení	Organizace	Podpis
	Národní památkový ústav v Ústí nad Labem	
	Městský úřad Louny, odb. SU, odd. územního plánování a památkové péče	
Ing. Maier Jiří	Lounská stavební losta@losta.cz	
Pour Vojtěch Václav	Městyš Ročov starosta - vlastník	