

Maßn_Nr	Koordinaten Stau		Koordinaten Verfüllen Anfang		Koordinaten Verfüllen Ende		Bauart	Bauausführung	Wahlbreite (m)	Wahltiefe (m)	Länge des Über- bzw. Verfüllens (m)	Seitliche Einbindung (m)	Überhöhung über Grabenoberkante (m) * = Überhöhung unterbrechen	Gesamtlänge der Maßnahme (Stau/ V + Schrägen)	Gesamtvolumen Torf-/ Erdbewegung (Abgraben + Ein-/Überfüllen)	Hinweise
	x	y	x	y	x	y										
B101	4584539	5597899					VB	T	0,60	0,30	5,00	0,00	0,30	7,40	2	auf 5m mit Soden (Wurzelschicht nach oben!) verfüllen
B111			4584325	5597619	4584350	5597689	V75	T	0,50	0,50	75,00	0,00	0,30	78,20	30	Material sehr flach von Nasswiese entnehmen und einfüllen, Überhöhung nur bis zur Kante der östlichen Wiese