Maßn_ Nr	Koordinaten Stau		Koordinaten Verfüllen Anfang		Koordinaten Verfüllen Ende		Bauart	Bauausführung	Wahlbreite (m)	Wahltiefe (m)	Länge des Über- bzw. Verfüllens (m)	Seitliche Einbindung (m)	Überhöhung über Grabenoberkante (m) * = Überhöhung unterbrechen	Anzahl Nut-und Federbretter 12cm breit, 3,5cm stark; Länge in m						Anzahl Balken 8x15cm; Länge in m		Anzahl Balken 6x15cm; Länge in m			Anzahl Stützpfähle d=0,12-0,14cm; Länge in m; * = 2 Pfähle als Verstrebung				Geo-Vlies		Stammholz (Durchmesser ca. 0,20 - 0,25m); Anzahl Piloten; Länge in m			Stammholz (Durchmesser ca. 0,20 - 0,25m); Anzahl Querlieger; Länge in m									Gesamtlänge der Maßnahme (Stau/ V + Schrägen)	Gesamtvolumen Torf-/ Erdbewegung (Abgraben + Ein-/Überfüllen)	BM Anzahl Bahnen	Mittelbahn (Länge)	Seitenbahn (Länge)	Böschungsmatten Gesamt		Hinweise
	x	y	x	y	x	y			WB	WT	V	Se	Ü	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8	0,6	5,5	5,0	4,5	4,0	3,5	2,5	2,0	1,75	1,5	m	m²	2,5	2,0	1,5	10,0	8,0	6,0	5,5	5,0	4,5	4,0	3,5	3,0	2,5	in m	ca. m³	St	m	m	m	m²	
A101	4586273	5602490					V2	T	1,20	0,50	2,0	1,00	0,50																															6,0	6						Grabenaushub als Damm einfüllen
A102	4586271	5602500					V2	T	1,20	0,50	2,0	1,00	0,50																															6,0	6						Grabenaushub als Damm einfüllen
A103	4586284	5602483					V2	T	1,40	0,50	2,0	1,00	0,50																															6,0	7						Grabenaushub als Damm einfüllen, Ableitung nach Westen anlegen
A104	4586296	5602470					V2	T	1,20	0,50	2,0	1,00	0,50																															6,0	6						Grabenaushub und Flächenmaterial als Damm einfüllen
A105	4586235	5602475					V2	T	1,20	0,50	2,0	1,00	0,50																															6,0	6						Grabenaushub als Damm einfüllen
A106	4586240	5602448					V2	T	1,00	0,50	2,0	1,00	0,50																															6,0	6						Grabenaushub als Damm einfüllen
A107	4586249	5602479					V2	T	1,00	0,50	2,0	1,00	0,50																															6,0	6						Grabenaushub als Damm einfüllen
A108	4586273	5602453					V2	T	1,00	0,50	2,0	1,00	0,50																															6,0	6						Grabenaushub als Damm einfüllen
A109	4586242	5602433					V2	T	1,20	0,60	2,0	1,00	0,60																															6,8	9						Grabenaushub als Damm einfüllen
A110	4586236	5602431					RQ	T	5,00	1,00	2,0	1,00	1,00																									2				2	1		10,0	48						obere östliche Grabenseite öffnen, Material für den Damm verwenden
A111	4586254	5602419					RQ	T	5,00	1,20	2,0	1,10	1,00																					6					3				2	1		10,8	53						Grabenaushub und Material oberhalb des Grabens verwenden
A112			4586339	5602395	4586268	5602411	V70*	T	1,60	0,50	70,0	0,00	0,25																															73,0	66						mit Grabenaushub verfüllen, Überhöhung in etwa 5m Schritten immer wieder um dieselbe Länge unterbrechen (Lücken nur bis Grabenoberkante verfüllen), Oberflächenwasser soll durch die Lücken auf die Fläche fließen
A113			4586401	5602342	4586294	5602368	V105*	T	1,20	0,40	105,0	0,00	0,20																															107,4	61						mit Grabenaushub verfüllen, Überhöhung in etwa 5m Schritten immer wieder um dieselbe Länge unterbrechen (Lücken nur bis Grabenoberkante verfüllen), Oberflächenwasser soll durch die Lücken auf die Fläche fließen
A114	4586295	5602368					V10	T	1,40	0,80	10,0	0,00	0,80																															16,4	23						nördlichen und südwestlichen Graben auf je 5m Länge mit Grabenaushub verfüllen, (östlicher Graben = A113)
A115	4586132	5602431					V2	T	1,40	0,75	2,0	1,00	0,75																															8,0	13						mit Grabenaushub Damm einbauen
A116	4586201	5602375					V2	T	1,60	0,60	2,0	1,00	0,60																															6,8	10						mit Grabenaushub Damm einbauen
A117	4586261	5602396					RQ	T	3,50	1,00	2,0	0,95	1,00																					4								3	2		9,6	38						Grabenaushub einfüllen
A118			4586216	5602281	4586112	5602343	V120*	T	1,80	0,60	120,0	0,00	0,30																															123,6	149						Graben mit Grabenaushub verfüllen; Überhöhung in etwa 5m Schritten immer wieder um dieselbe Länge unterbrechen (Lücken nur bis Grabenoberkante verfüllen),
A119	4586220	5602283					V2	T	1,80	0,60	2,0	1,00	0,60																															6,8	10						Grabenaushub einfüllen
A120			4586243	5602311	4586277	5602348	V50*	T	1,70	0,80	50,0	0,00	0,40																															54,8	80						zwischen Schneise und Fichtendickung Grabenaushub einfüllen, Überhöhung in etwa 5m Schritten immer wieder um dieselbe Länge unterbrechen (Lücken nur bis Grabenoberkante verfüllen), Oberflächenwasser soll durch die Lücken auf die Fläche fließen
A121			4586244	5602268	4586284	5602303	V60*	T	1,10	0,50	60,0	0,00	0,20																															62,4	30						Grabenaushub zum verfüllen verwenden, Überhöhung in etwa 5m Schritten immer wieder um dieselbe Länge unterbrechen (Lücken nur bis Grabenoberkante verfüllen), Oberflächenwasser soll durch die Lücken auf die Fläche fließen
A122			4586285	5602315	4586260	5602330	V30	T	1,50	0,70	30,0	0,00	0,65																															35,2	53						GB 1,1-2,0m; GT 0,5-0,8m; Torf 0-0,2m Grabenaushub und Material aus dem Umfeld einfüllen, keine Lücken lassen! da sonst Schneise vernässt wird
A123	4586281	5602352					RQ	T	4,00	0,80	2,0	1,00	1,00																					4							2		2		8,8	36						altes Holz entfernen, Damm mit Material der nördlichen Seite überfüllen, dass Wasser nach Nord in die Fläche kann
A124	4586126	5602272					RQ	T	4,00	1,00	2,0	1,00	1,00																					4							3		2		10,0	42						Damm mit Grabenaushub bauen, Material vom unteren Grabenrand nehmen = Ableitung nach Nord
A125	4586090	5602354					RQ	T	4,50	0,80	2,0	1,00	1,00																					4						2			2		9,2	39						Material zwischen dem Stau und dem Fallgraben von den Rändern nehmen

Maßn_ Nr	Koordinaten Stau		Koordinaten Verfüllen Anfang		Koordinaten Verfüllen Ende		Bauart	Bauausführung	Wahlbreite (m)	Wahltiefe (m)	Länge des Über- bzw. Verfüllens (m)	Seitliche Einbindung (m)	Überhöhung über Grabenoberkante (m) * = Überhöhung unterbrechen	Anzahl Nut-und Federbretter 12cm breit, 3,5cm stark; Länge in m						Anzahl Balken 8x15cm; Länge in m		Anzahl Balken 6x15cm; Länge in m			Anzahl Stützpfähle d=0,12-0,14cm; Länge in m; * = 2 Pfähle als Verstrebung				Geo-Vlies		Stammholz (Durchmesser ca. 0,20 - 0,25m); Anzahl Piloten; Länge in m			Stammholz (Durchmesser ca. 0,20 - 0,25m); Anzahl Querlieger; Länge in m									Gesamtlänge der Maßnahme (Stau/ V + Schrägen)	Gesamtvolumen Torf-/ Erdbewegung (Abgraben + Ein-/Überfüllen)	BM Anzahl Bahnen	Mittelbahn (Länge)	Seitenbahn (Länge)	Böschungsmatten Gesamt		Hinweise
	x	y	x	y	x	y			WB	WT	V	Se	Ü	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8	0,6	5,5	5,0	4,5	4,0	3,5	2,5	2,0	1,75	1,5	m	m²	2,5	2,0	1,5	10,0	8,0	6,0	5,5	5,0	4,5	4,0	3,5	3,0	2,5	in m	ca. m³	St	m	m	m	m²	
A126			4586108	5602312	4586040	5602334	V70*	T	2,00	0,60	70,0	0,00	0,30																															73,6	96						den ganzen Graben mit Grabenaushub verfüllen, Überhöhung in etwa 5m Schritten immer wieder um dieselbe Länge unterbrechen (Lücken nur bis Grabenoberkante verfüllen), Oberflächenwasser soll durch die Lücken auf die Fläche fließen, Südseite des Grabens frei stellen
A127	4586065	5602287					V2	T	2,00	0,50	2,0	1,00	0,50																															6,0	8						Damm mit Material von Fläche bauen, Südseite des Grabens frei stellen
A128	4586098	5602284					V2	T	1,80	0,30	2,0	1,00	0,30																															4,4	4						mit Grabenaushub Damm bauen
A129	4586120	5602283					BD	M&T	5,00	1,65	0,5	1,15	0,50							11					6*				12,00	14,40													8,9	23						Balken parallel zum W-Graben einbauen, Grabenaushub verwenden, AL in genügendem Abstand (ca.5m) Richt. NO anlegen
A130	4586110	5602315					RQ	T	5,00	1,40	2,0	1,00	1,00																			6					3			2	2		11,2	58						Grabenaushub zum Überfüllen nur oberhalb des Staus verwenden, AL Richtung NO anlegen = Material für Damm
A131	4586106	5602350					RQ	T	4,50	1,40	2,0	0,90	1,00																			4					4				3		11,6	57						Grabenaushub zum Überfüllen verwenden, AL Richtung NO anlegen = Material für Damm
A132	4586104	5602373					RQ	T	6,00	2,20	3,0	1,00	1,00																			6					4		3		2		2	1,4	15,4	105	2	13		26	52	Grabenaushub für Überfüllung verwenden, Überlauf in den Seitengraben sichern, ggf. neu anlegen
A133	4585935	5602052					RQ	T	4,50	1,00	2,0	1,00	1,00																				4					3			2			9,6	44						Grabenaushub und Material der östlichen Fläche verwenden
A134	4585982	5602064					RQ	T	4,00	1,00	2,0	1,00	1,00																				4						3		2			9,6	41						Material von Westseite verwenden
A135	4585976	5602080					RQ	T	5,00	0,60	2,0	1,00	1,00																				4					2			1			8,4	37						?Fahrspur? verwenden, Grabensohle vorher räumen
A136	4585995	5602077					RQ	T	3,00	1,00	2,0	0,90	1,00																				4								3			9,6	36						Durchlass als Damm mit Querliegern und Material von Ostseite umbauen, vorher alte Unterkonstruktion entfernen, Schneise soll weiter nutzbar sein
A137	4586018	5602095					V2	T	2,00	0,40	2,0	1,00	0,50																															5,6	8						Flächenmaterial für Erddamm verwenden
A138	4586018	5602126					V2	T	1,80	0,30	2,0	1,00	0,50																															5,2	7						Aushub und Material von Ostseite verwenden
A139	4586079	5602116					V2	T	1,20	0,50	2,0	1,00	0,50																															6,0	6						auf 5m mit Grabenaushub und Material von der Fläche zufüllen
A140			4586004	5602057	4586090	5602110	V100*	T	1,60	0,60	100,0	0,00	0,30																															103,6	112						beidseitigen Grabenaushub einfüllen, dabei Nordseite tiefer wegnehmen als Südseite, Überhöhung in etwa 5m Schritten immer wieder um dieselbe Länge unterbrechen (Lücken nur bis Grabenoberkante verfüllen), Oberflächenwasser soll durch die Lücken auf die Fläche fließen
A141	4586108	5602127					RQ	T	4,00	1,00	2,0	1,00	1,00																				4						3		2			9,6	41						Grabenaushub und Flächenmaterial verwenden, Ableitung nach Westen vorgeben
A142	4586099	5602175					RQ	T	5,50	1,00	2,0	1,00	1,00																				6						3			2		10,0	51						Grabenaushub und Flächenmaterial verwenden, Ableitung nach Westen vorgeben
A143	4586094	5602208					RQ	T	4,00	0,80	2,0	1,00	1,00																				4							2		2		9,2	37						Grabenaushub und Flächenmaterial verwenden, Ableitung nach Westen vorgeben
A144	4586098	5602246					V2	T	2,00	0,70	2,0	1,00	0,70																															7,6	14						Grabenaushub und Flächenmaterial verwenden, Ableitung nach Nordwest vorgeben
A145	4586013	5602132					V2	T	2,00	0,40	2,0	1,00	0,50																															5,6	8						Material von der Westseite verwenden
A146	4586011	5602164					RQ	T	4,50	1,00	2,0	1,00	1,00																				4							3		2			10,0	45						Material beiderseits des Grabens verwenden
A147	4586009	5602201					RQ	T	5,50	1,00	2,0	1,10	1,00																				6						3			2		10,0	50						Material von der Westseite verwenden
A148	4586005	5602240					RQ	T	6,00	0,80	2,0	1,00	1,00																			6							2			2		9,2	48						Material vom Grabenkreuz verwenden, Verbindung zu beginnendem Graben auf Ostseite schaffen

Maßn_ Nr	Koordinaten Stau		Koordinaten Verfüllen Anfang		Koordinaten Verfüllen Ende		Bauart	Bauausführung	Wahlbreite (m)	Wahltiefe (m)	Länge des Über- bzw. Verfüllens (m)	Seitliche Einbindung (m)	Überhöhung über Grabenoberkante (m) * = Überhöhung unterbrechen	Anzahl Nut-und Federbretter 12cm breit, 3,5cm stark; Länge in m						Anzahl Balken 8x15cm; Länge in m		Anzahl Balken 6x15cm; Länge in m			Anzahl Stützpfähle d=0,12-0,14cm; Länge in m; * = 2 Pfähle als Verstrebung				Geo-Vlies		Stammholz (Durchmesser ca. 0,20 - 0,25m); Anzahl Piloten; Länge in m			Stammholz (Durchmesser ca. 0,20 - 0,25m); Anzahl Querlieger; Länge in m									Gesamtlänge der Maßnahme (Stau/ V + Schrägen)	Gesamtvolumen Torf-/ Erdbewegung (Abgraben + Ein-/Überfüllen)	BM Anzahl Bahnen	Mittelbahn (Länge)	Seitenbahn (Länge)	Böschungsmatten Gesamt		Hinweise
	x	y	x	y	x	y			WB	WT	V	Se	Ü	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8	0,6	5,5	5,0	4,5	4,0	3,5	2,5	2,0	1,75	1,5	m	m²	2,5	2,0	1,5	10,0	8,0	6,0	5,5	5,0	4,5	4,0	3,5	3,0	2,5	in m	ca. m³	St	m	m	m	m²	
A149	4586025	5602295					RQ	T	5,50	1,20	2,0	1,00	1,00																			6				3				2	1		10,8	57						Material von der Westseite und vom Nebengraben nehmen, vom östl. Graben Nordkante öffnen
A150	4586040	5602343					RQ	T	6,00	1,20	2,0	1,00	1,00																			6				3				2	1		0,9	10,8	60						Material westl. in Richtung Floßgraben entnehmen
A151	4586051	5602378					RQ	T	8,00	1,60	2,0	1,50	1,00																			8			4	2				2			2	12,0	83	2	11		22	44	Damm mit Material von Ostseite bauen, Ableitung des Wassers in den östlichen Nebengraben sicherstellen, ggf. Nordkante des Nebengrabens absenken; Damm darf nicht überspült werden!
A201			4585861	5602461	4585956	5602466	V95	T	1,15	0,75	95,0	0,00	0,75																														101,0	144						GB 0,8-1,5m; GT 0,5-1,0m straßenseitigen Grabenaushub einschieben, nach Möglichkeit komplett verfüllen, bei Materialmangel Überhöhung niedriger gestalten
A202	4585938	5602436					V2	T	0,80	0,30	2,0	1,00	0,50																															5,2	5						Material aus Umfeld als Damm einfüllen
A203	4585909	5602431					V2	T	1,40	0,60	2,0	1,00	0,60																															6,8	9						Grabenaushub und Material aus Umfeld als Damm einfüllen
A204	4585872	5602432					V2	T	1,80	0,20	2,0	1,00	0,30																															4,0	3						Material aus Umfeld als Damm einfüllen
A205	4585871	5602450					V2	T	1,20	0,50	2,0	1,00	0,50																															6,0	6						Material aus Umfeld als Damm einfüllen
A206	4585831	5602441					V2	T	0,80	0,50	2,0	1,00	0,50																															6,0	5						Material aus Umfeld als Damm einfüllen
A207	4586007	5602388					RQ	T	6,00	1,20	2,0	1,00	1,00																			6				3				2		1	0,8	10,4	59						von Rändern und Sohle 20cm Material entnehmen, Stämme einbauen, und mit dem Material und von der Fläche überfüllen
A208	4586030	5602390					RQ	T	8,00	1,60	3,0	1,50	1,00																			8			4	2				2			2	13,4	97	2	11		22	44	Material oberhalb um den kleinen Graben herum entnehmen
A209	4586022	5602410					SW	M&T	4,50	1,20	0,5	0,95	0,50			21	8	8				2					2																	4,9	6						Überlauf Richt. Ost (Straße) anlegen
A210	4585992	5602426					BD	M&T	3,50	0,90	0,5	1,00	0,50											6				2		4,50	5,40												6,1	9						Material aus Umfeld als Damm einfüllen
A211	4586018	5602427					BD	M&T	4,00	0,75	0,5	1,00	0,50										5					2	5,00	6,00													4,9	9						nicht zu tiefen Ableitgraben nach Osten in die Fläche anlegen, mit dabei anfallendem Material BD überfüllen
A212			4586007	5602388	4586018	5602427	SP85	T	3,00	1,00	85,0	0,00	0,30																															85,0	225						Sägespäne 0,3m überhöht einfüllen und mit Soden abdecken
A213	4585897	5602346					SW	M	3,50	0,80	0,5	1,00	0,30					13	16					2				2																3,3	2						Material aus Umfeld zum Überfüllen verwenden
A214	4585854	5602382					SW	M	5,00	1,60	0,5	0,90	0,30	25	8	8					2				4																			4,9	5						Material aus Umfeld zum Überfüllen verwenden
A215	4585824	5602371					SW	M	3,50	1,00	0,5	1,00	0,30				13	16						2				2																3,7	2						Material aus Umfeld zum Überfüllen verwenden
A216	4585777	5602399					V2	T	1,00	0,70	2,0	1,00	0,70																															7,6	10						3m breiten Damm mit Material aus dem Umfeld bauen, vorher Holz aus dem Graben entfernen
A217	4585753	5602394					V2	T	1,60	0,70	2,0	1,00	0,70																															7,6	13						Damm mit Material von beiden oberhalb liegenden Grabenseiten bauen
A218	4585715	5602359					V2	T	1,60	0,30	2,0	1,00	0,50																															5,2	6						Damm mit Grabenaushub und Material von Nordseite einbauen
A219	4585752	5602306					RQ	T	8,00	2,00	3,0	1,50	1,00																			8			4	3				3			3	15,0	115	2	13		26	52	Damm mit Grabenaushub überdecken, Ableitungsgerinne nach West anlegen, ggf. kann auch Material flachgründig von der Ostseite verwendet werden
A220	4585764	5602315					RQ	T	5,50	1,20	2,0	1,00	1,00																				6				3				2	1		10,8	57						Material von der Nordseite verwenden = Ableitung
A221	4585824	5602247					V2	T	1,00	0,40	2,0	1,00	0,50																															5,6	5						Material von Nordseite verwenden
A222	4585845	5602221					V2	T	1,60	0,50	2,0	1,00	0,50																															6,0	7						Material von der Fläche verwenden
A223	4585861	5602191					V2	T	1,20	0,50	2,0	1,00	0,50																															6,0	6						Material von der Fläche verwenden, Damm soll die weitere Ableitung nach Ost sichern, dafür ist das Grabenprofil Richtung A224 freizulegen
A224	4585865	5602206					V2	T	1,80	0,40	2,0	1,00	0,50																															5,6	7						Material unterhalb des Grabens entnehmen
A225	4585866	5602237					V2	T	1,50	0,50	2,0	1,00	0,50																															6,0	7						Material von Fläche verwenden
A226	4585843	5602279					SW	M	5,50	0,80	0,5	1,05	0,30					28	18	2					3																			3,3	3						Material nur von der Ostseite des Grabens nehmen

Anlage 4 - 1
Abgestimmte Maßnahmentabelle Auerhahnmoor

Maßn_ Nr	Koordinaten Stau		Koordinaten Verfüllen Anfang		Koordinaten Verfüllen Ende		Bauart	Bauausführung	Wahlbreite (m)	Wahltiefe (m)	Länge des Über- bzw. Verfüllens (m)	Seitliche Einbindung (m)	Überhöhung über Grabenoberkante (m) * = Überhöhung unterbrechen	Anzahl Nut-und Federbretter 12cm breit, 3,5cm stark; Länge in m						Anzahl Balken 8x15cm; Länge in m		Anzahl Balken 6x15cm; Länge in m			Anzahl Stützpfähle d=0,12-0,14cm; Länge in m; * = 2 Pfähle als Verstrebung				Geo-Vlies		Stammholz (Durchmesser ca. 0,20 - 0,25m); Anzahl Piloten; Länge in m			Stammholz (Durchmesser ca. 0,20 - 0,25m); Anzahl Querlieger; Länge in m										Gesamtlänge der Maßnahme (Stau/ V + Schrägen)	Gesamtvolumen Torf-/ Erdbewegung (Abgraben + Ein-/Überfüllen)	BM Anzahl Bahnen	Mittelbahn (Länge)	Seitenbahn (Länge)	Böschungsmatten Gesamt		Hinweise
	x	y	x	y	x	y			WB	WT	V	Se	Ü	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8	0,6	5,5	5,0	4,5	4,0	3,5	2,5	2,0	1,75	1,5	m	m²	2,5	2,0	1,5	10,0	8,0	6,0	5,5	5,0	4,5	4,0	3,5	3,0	2,5	in m	ca. m³	St	m	m	m	m²	
A227	4585963	5602112					RQ	T	4,50	1,00	2,0	1,00	1,00																			4						3			2		10,0	45						Material aus dem Umfeld verwenden !Graben nach West nicht anschneiden!
A228	4585909	5602130					RQ	T	4,00	1,00	2,0	1,00	1,00																			4							3		2		10,0	42						Material aus Umfeld als Damm einfüllen
A229	4585958	5602145					RQ	T	5,50	0,60	2,0	1,00	1,00																				6				2				1			8,4	39						Material unterhalb des Grabens als Damm einfüllen
A230	4585949	5602150					RQ	T	5,50	0,80	2,0	1,00	1,00																			6				2				2			9,2	45						Wall zwischen Graben und westlicher ?Fahrspur? verwenden, auch von Ostseite Material nehmen
A231	4585946	5602184					RQ	T	5,00	0,80	2,0	1,00	1,00																			6					2			2			9,2	42						Grabenaushub und Material Richtung Straße verwenden
A232	4585934	5602186					RQ	T	6,00	1,60	3,0	1,10	1,00																			6				4				2		2	1,4	13,4	83	2	11		22	44	Wall zwischen Graben und westlicher ?Fahrspur? verwenden, auch von Ostseite Material nehmen
A233	4585939	5602224					RQ	T	4,50	0,80	2,0	1,05	1,00																			4						2		2			9,2	39						Material von beiden Seiten als Damm einfüllen
A234	4585914	5602211					SW	M&T	4,00	1,40	0,5	1,00	0,50		17	8	8					2				2																		5,3	6						Material oberhalb des Staus von der NW-Seite des Grabens entnehmen
A235	4585904	5602254					SW	M	5,50	1,60	0,5	1,00	0,30	30	8	8				2					4																		4,5	5						Höhe des Staus muss mit Floßgraben korrespondieren!, etwa 20cm über Gelände bauen, ca. 8m vom Floßgraben Überlaufmulde Richt. Ost anlegen, diese nur etwas tiefer als die Dammkrone vom Seitengraben baggern, zwischen Stau im Seitengraben und Überlauf degradierten Torf der Grabenränder entfernen
A236	4585921	5602226					SW	M&T	4,00	1,60	0,5	1,00	0,50	17	8	8						2				2																		4,9	5						Material von Nordseite entnehmen
A237	4585920	5602271					SW	M	3,50	0,80	0,5	1,00	0,30					13	16				2					2																3,3	2						Material unterhalb des Grabens entnehmen
A238	4585919	5602351					SW	M	3,50	1,20	0,5	0,95	0,30			9	10	10				2				2																		4,1	2						Material von der gegenüberliegenden Seite der Schneise nehmen
A239	4585911	5602385					SW	M	3,50	1,20	0,5	0,85	0,30			9	10	10				2				2																		4,1	3						Material flachgründig von der Ostseite des Grabens entnehmen
A240	4585945	5602329					SW	M	4,00	1,20	0,5	1,00	0,30			17	8	8					2			2																		4,1	3						Material zwischen den Fichten flach entnehmen
A241	4585948	5602262					SW	M&T	4,00	1,20	0,5	1,10	0,50			17	8	8					2			2																		4,9	5						Material nördlich des Grabens verwenden
A242	4585945	5602275					RQ	T	5,00	1,20	2,0	1,00	1,00																			6					3			2	1		10,8	53						Material auf Nordwestseite des Grabens entnehmen, so dass das Wasser sicher nach Norden in die Fläche abgeleitet wird und möglichst nicht in den Floßgraben zurückfließt
A243	4585988	5602276					V2	T	1,80	0,40	2,0	1,00	0,50																															5,6	7						Grabenrand nach Westen, Richt. Straße öffnen
A244	4585993	5602284					RQ	T	5,50	1,20	2,0	0,90	1,00																			6						3		2	1		10,8	58						Material von der Westseite verwenden
A245	4585988	5602302					RQ	T	6,00	0,80	2,0	1,00	1,00																			6						2				2	9,2	48						Material von beiden Seiten verwenden
A246	4585984	5602317					RQ	T	6,00	1,60	3,0	1,00	1,00																			6				4				2		2	1,4	13,4	84	2	11		22	44	zwischen A245 und A246 Grabenränder in den Graben ziehen bzw. Material für Damm verwenden
A247	4585985	5602334					RQ	T	8,00	1,80	3,0	1,50	1,00																			8				4	3			2			1	14,2	106	2	12		24	48	Material flach (bis 1m tief) aus Richtung Straße nehmen, etwa 10m vor dem Stau Ableitungsgraben schräg zum Floßgraben soweit nach Nord bis Nordost anlegen, bis Wasser sich von selbst in der Fläche verteilt; Damm darf nicht überspült werden!
A301	4585839	5602065					V2	T	2,00	0,30	2,0	1,00	0,50																															5,2	7						Grabenaushub von Nordseite nehmen
A302	4585810	5602077					RQ	T	5,00	0,80	2,0	1,00	1,00																				6				2			2			8,8	41						Grabenaushub von NO-Seite verwenden
A303	4585862	5602068					RQ	T	5,00	0,80	2,0	1,00	1,00																				6				2			2			9,2	42						Material von Westseite des Grabens entnehmen, dass überschüssiges Wasser in diese Richtung fließt
A304	4585797	5602118					V2	T	1,80	0,30	2,0	1,00	0,50																															5,2	7						Grabenaushub und Flächenmaterial verwenden

Maßn_ Nr	Koordinaten Stau		Koordinaten Verfüllen Anfang		Koordinaten Verfüllen Ende		Bauart	Bauausführung	Wahlbreite (m)	Wahltiefe (m)	Länge des Über- bzw. Verfüllens (m)	Seitliche Einbindung (m)	Überhöhung über Grabenoberkante (m) * = Überhöhung unterbrechen	Anzahl Nut-und Federbretter 12cm breit, 3,5cm stark; Länge in m						Anzahl Balken 8x15cm; Länge in m		Anzahl Balken 6x15cm; Länge in m			Anzahl Stützpfähle d=0,12-0,14cm; Länge in m; * = 2 Pfähle als Verstrebung				Geo-Vlies		Stammholz (Durchmesser ca. 0,20 - 0,25m); Anzahl Piloten; Länge in m			Stammholz (Durchmesser ca. 0,20 - 0,25m); Anzahl Querlieger; Länge in m									Gesamtlänge der Maßnahme (Stau/ V + Schrägen)	Gesamtvolumen Torf-/ Erdbewegung (Abgraben + Ein-/Überfüllen)	BM Anzahl Bahnen	Mittelbahn (Länge)	Seitenbahn (Länge)	Böschungsmatten Gesamt		Hinweise
	x	y	x	y	x	y			WB	WT	V	Se	Ü	1,6	1,4	1,2	1,0	0,8	0,6	5,5	5,0	4,5	4,0	3,5	2,5	2,0	1,75	1,5	m	m²	2,5	2,0	1,5	10,0	8,0	6,0	5,5	5,0	4,5	4,0	3,5	3,0	2,5	in m	ca. m³	St	m	m	m	m²	
A305	4585747	5602093					V2	T	1,80	0,60	2,0	1,00	0,60																															6,8	10						Grabenaushub für Damm verwenden
A306	4585773	5602129					RQ	T	4,50	0,60	2,0	1,00	1,00																			4							2			1		8,4	34						Grabenaushub und Flächenmaterial verwenden
A307	4585720	5602126					V2	T	1,20	0,50	2,0	1,00	0,50																															6,0	6						Grabenaushub verwenden
A308	4585738	5602164					V2	T	1,50	0,50	2,0	1,00	0,50																															6,0	7						Grabenaushub und Flächenmaterial verwenden
A309	4585674	5602147					V2	T	0,80	0,50	2,0	1,00	0,50																															6,0	9						Grabenaushub verwenden
A310	4585683	5602138					V2	T	2,00	0,50	2,0	1,00	0,50																															6,0	5						Grabenaushub verwenden, vorher Schlamm entfernen; Wasser nach Nordost ableiten
A311	4585713	5602170					RQ	T	4,50	0,80	2,0	1,00	1,00																			4							2			2		8,8	38						Grabenaushub von unterer Seite nehmen
A312	4585686	5602192					V2	T	0,80	0,50	2,0	1,00	0,50																															6,0	5						Grabenaushub und Flächenmaterial verwenden
A313	4585672	5602201					RQ	T	4,00	0,80	2,0	1,10	1,00																			4								2		2		9,2	36						Grabenaushub und Flächenmaterial verwenden
A314	4585851	5602160					RQ	T	10,00	1,80	3,0	2,00	1,00																			10			4	3			2						14,2	120	3	12	8	28	56	Grabenaushub verwenden, möglichst bindiges Material von der Fläche um den kleinen Graben verwenden, Ableitungsgerinne so anlegen, dass Wasser in den östlichen Graben mit Stau A224 fließt; Damm darf nicht überspült werden!; Sohlanhebung vor dem Stau empfohlen
A315	4585821	5602205					RQ	T	6,00	1,20	2,0	1,00	1,00																					6			3				2			1	0,8	10,8	60						Grabenaushub und bindiges Material von Ostseite verwenden; Sohlanhebung vor dem Stau empfohlen; Ableitungsgerinne nach Osten anlegen; Damm darf nicht überspült werden!
A316	4585813	5602219					RQ	T	10,00	1,20	2,0	2,00	1,00																					10	3	2	1						1	10,8	80						Grabenaushub und bindiges Material von Westseite verwenden, mindestens 5m Abstand zu altem Stau im westlichen Graben lassen!; Sohlanhebung vor dem Stau empfohlen; Ableitungsgerinne nach Westen anlegen; Damm darf nicht überspült werden!