



# Obec Krásný Dvůr

439 72 Krásný Dvůr 117

Krajský úřad pro Ústecký kraj  
Odbor kultury a památkové péče  
Velká Hradební 3118/48  
400 02 Ústí nad Labem

Krásný Dvůr dne: 15.9. 2015

**Věc: Žádost o prodloužení termínu ukončení realizace projektu**

Tímto žádáme o prodloužení termínu ukončení realizace projektu „ Socha sv.Floriána v Krásném Dvoře „( dotace 14/SML1471) z 30.9.2015 na 30.11.2015. Odůvodnění viz příloha.

S přáním hezkého dne.



  
Mgr. Lea Jandová  
místostarostka Obce Krásný Dvůr

Telefon: 415 210 020  
Fax: 415 210 992

www.krasnydvur.cz  
E - mail: krasnydvur@iol.cz

IČO: 00265071  
Bankovní spojení: KB Podbořany  
Číslo účtu: 3826-481/0100

**Žádost o prodloužení termínu datace pro restaurátorské práce na soše  
sv. Floriana v Krásném Dvoře**

**Objekt:** Socha sv. Floriana v Krásném Dvoře.

**Objednatel:** Obec Krásný Dvůr

**Zhotovitel:** Ivan Hamáček, akad. malíř, sochař  
Křišťanova 1678/20  
130 00 Praha 3

**Věc:** žádost o prodloužení termínu datace pro restaurátorské práce na soše  
sv. Floriana v Krásném Dvoře

**Provedené práce:**

Na výše uvedené památce probíhající restaurátorské práce dle uzavřené SOD, a v současnosti jsou již provedeny tyto práce:

- primární čištění kamene, prekonsolidace před transferem
- demontáž pomocí mechanizace a postupný transfer objektu do dílny
- odstranění nekompaktních doplňků, vyjmutí zkorodovaných armatur
- odstranění nekompaktních doplňků
- čištění od vegetačních povlaků a mechanických nečistot
- čištění od tmavých krust (aplikace čistících past)
- kamenická úprava místa kotvení, odstranění korozivních zbytků
- odsolení (snížení salinity kamene aplikací absorbčních  
odsolovacích obkladů, labor. rozbor, čištění od obkladů)
- hloubková penetrace organokřemičitanem. (provedena 2x), scelení prasklin
- vybudování monolitického betonového základu do nezámrzové  
hloubky.

nyní práce pokračují II. etapou prací.

**Odůvodnění:**

Jde o technologicky náročnou opravu, v průběhu prací bylo nutné dodržet vyzrávací lhůty zejména u materiálů pro hloubkovou penetraci organokřemičitanem, kterou bylo vzhledem k vysokému stupni zvětrání kamene památky nutno provést opakovaně a následovala po časově náročném odsolování a nezbytném vyschnutí kamene. Na památce je rovněž vysoké procento modelačních doplňků, u kterých je nutno též dodržet vyzrávací lhůty.

Proto žádám, z technologických důvodů, prodloužení termínu datace na výše uvedenou památku tak, aby byla v souladu s uzavřenou SOD.

V Praze dne 14.9.2015

Ivan Hamáček, restaurátor

IVAN HAMÁČEK  
AK. MALÍŘ - SOCHAŘ  
KŘIŠŤANOVA 201678  
130 00 PRAHA 3