



198/UPS/13

Datová zpráva KUK/32923/19  
Doručena dne: 6.3.2019  
JID: 42680/2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Ing. Jan Kroupa, FEng.  
generální ředitel

k Vašemu č.j. 198/UPS/2013-60

č.j. 2931/21/19-21500  
dne 4.3.2019

Věc: **D8 0805 Lovosice – Řehlovice**  
*Žádost o prodloužení lhůty*

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KÚ ÚK, UPS“) výzvou č.j. 198/UPS/2013-59 ze dne 3. 7. 2018 vyzval Ředitelství silnic a dálnic ČR (dále jen „ŘSD ČR“) jako stavebníka, aby ve lhůtě do 31.8.2018 požádal u Ministerstva životního prostředí o „opakování procesu EIA“ na část realizované stavby dálnice D8, stavby 0805 Lovosice - Řehlovice - soubor staveb (86 stavebních objektů) v části A – trasa dálnice a části F – Tunel Radejčín v délce 4,66 km, ve smyslu rozsudku Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 296/2017 – 56 ze dne 23. 2. 2018 (dále také jako „Rozsudek“), aby bylo zřejmé, zda tato stavba „splňuje cíle směrnice EIA“. V tomto termínu má být také KÚ ÚK, UPS předložen doklad o splnění této výzvy (dále jako „Výzva“).

Výzva KÚ ÚK, UPS přitom vycházela z výše uvedeného Rozsudku, který ve svém odůvodnění (články 73 až 75 rozsudku) mj. dospěl k závěru, že v případě, kdy bylo územní rozhodnutí na předmětnou stavbu zrušeno pro vadu podkladového úkonu, stanou se tyto podkladové úkony (v daném případě již vydané stanovisko EIA) nadále právně neúčinné, byť nedojde k jejich formálnímu zrušení.

KÚ ÚK, UPS následně na základě žádosti ŘSD ČR o prodloužení lhůty zaslal ŘSD ČR výzvu č.j. 198/UPS/2013-60 ze dne 5. 9. 2018, jíž uložil ŘSD ČR povinnosti shodné jako ve Výzvě, avšak k jejich splnění stanovil lhůtu 6 měsíců ode dne doručení této výzvy. Tato druhá výzva byla ŘSD ČR doručena dne 6. 9. 2018.

Jak již ŘSD ČR informovalo KÚ ÚK, UPS ve svém dopise č.j. 3778/21/18-21500 ze dne 31. 8. 2018, Ministerstvo životního prostředí (dále jako „MŽP“) ve svém stanovisku č.j. MZP/2018/710/2887 ze dne 31. 8. 2018 sdělilo, že v předmětném případě bude na základě výše uvedeného Rozsudku skutečně **nezbytné zpracovat a předložit novou dokumentaci EIA a k předmětnému záměru provést nový proces EIA**. Vedle toho MŽP v předmětném stanovisku uvedlo, že rozsah a specifika dokumentace EIA, která souvisí s tím, že proces EIA bude prováděn v době, kde je již záměr téměř kompletně realizován, bude vhodné konzultovat při předběžném projednání podle § 15 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění (dále jen „ZPV“). V návaznosti na toto stanovisko MŽP podalo ŘSD ČR dne 31. 8. 2018 na MŽP, odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, žádost o „opakování procesu EIA“ a jeho předběžné projednání, a to dopisem č.j. 3776/18-11400, kterou již ŘSD ČR KÚ ÚK, UPS společně s první žádostí o prodloužení lhůty. MŽP své požadavky

na rozsah nové dokumentace EIA dále upřesnilo dopisem č.j. MZP/2018/710/2897 ze dne 2.10.2018. Kopii tohoto dopisu přikládá ŘSD ČR jako přílohu této žádosti.

ŘSD ČR pak dle § 8 odst. 1 ZPV zajistilo zpracování této nové dokumentace EIA osobu k tomu oprávněnou dle § 19 ZPV, jíž je společnost **HBH Projekt spol. s.r.o.** (smlouva byla podepsána 15. 11. 2018, a to na základě výběrového řízení provedeného dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek). Tento zpracovatel tak pro ŘSD ČR zajišťuje všechny nezbytné podklady, zejména studie a měření, včetně jejich předběžného projednání s MŽP dle § 15 ZPV.

Společnost HBH Projekt spol. s.r.o. po zahájení prací na dokumentaci EIA, která bude podkladem pro žádost o opakování procesu EIA, ŘSD ČR sdělila, že dostupné údaje o území, zejména údaje o biotě v okolí posuzované stavby, jsou nedostatečné a bude nutné je doplnit o data z vegetační sezóny roku 2019, zejména z oblasti botaniky a výskytu letounů v území. Tato data bude možné získat nejdříve na jaře a v brzkém létě roku 2019. Tento postup je plně v souladu s Rozsudkem, jenž mj. požaduje, aby opakování procesu EIA bylo plnohodnotným posouzením vlivů na životní prostředí, které přinese nové poznatky a požadavky na přípravu stavby, a nebude jen pouhým formálním procesem, v němž se bude pouze pracovat s již v minulosti zpracovanými podklady a dokumenty.

Vzhledem k tomu, že se jedná o **nové kompletní plnohodnotné posouzení vlivů na životní prostředí** dle ZPV, zpracování nové dokumentace EIA dle § 8 ZPV v odpovídajícím rozsahu a kvalitě potrvá ještě déle, než bylo původně předpokládáno, a není tak možné dodržet lhůtu pro předložení nové dokumentace EIA na MŽP, respektive pro podání žádosti o opakování procesu EIA dle výzvy KÚ ÚK, UPS 198/UPS/2013-60 ze dne 5. 9. 2018, tj. do 6. 3. 2019.


Z těchto důvodů společnost HBH Projekt spol. s.r.o. požádala ŘSD ČR o posun termínu předložení žádosti o opakování procesu EIA až na podzim tohoto roku, neboť dříve není možné její zpracování v požadovaném rozsahu zajistit, a to včetně jejího předběžného projednání s MŽP, které bude nezbytné provést, až bude nová dokumentace EIA minimálně v konceptu, což nyní bez výše popsanych podkladů nelze provést. Kopii žádosti společnosti HBH Projekt spol. s.r.o. o posun termínu k předložení žádosti EIA přikládá ŘSD ČR jako přílohu této žádosti.

Nová dokumentace EIA bude zpracována pro záměr/část stavby 0805 Lovosice – Řehlovice, konkrétně pro úseky km 58,550 – 59,380, km 59,660 – 61,100 a km 62,300 – 64,690, pro období od realizace (období zprovoznění stavby) a pro výhledové období s tím, že budou posouzeny všechny aspekty vyžadované zákonem EIA (rozsah dokumentace dle přílohy č. 4 ZPV) se zaměřením zejména na

- vlivy na ovzduší a klima (včetně vyhodnocení dopadů klimatické změny),
- hlukovou situaci (zejména oblast Řehlovic),
- ovlivnění vod (zájmy hájené rámcovou směrnicí o vodách),
- biodiverzitu, včetně migrace v území (jako podklad je nezbytný biologický průzkum z podstatných částí vegetační sezóny).

S ohledem na výše uvedené tak ŘSD ČR zdvořile žádá o prodloužení/stanovení lhůty k podání žádosti o zahájení (opakování) procesu EIA na část realizované stavby dálnice D8, stavby 0805 Lovosice - Řehlovice - soubor staveb (86 stavebních objektů) v části A – trasa dálnice a části F – Tunel Radejčín v délce 4,66 km nejméně v délce dalších 6 měsíců. ŘSD ČR se zavazuje, že v případě, že bude žádost podána dříve, bude o tom KÚ ÚK, UPS neprodleně informovat.

ŘSD ČR se KÚ ÚK, UPS omlouvá za vzniklé komplikace, které však nejsou způsobeny jeho nečinností, ale komplikovaností celé věci a zejména objektivní nemožností zpracování dokumentace EIA v nezbytném rozsahu ve lhůtě, která byla dosud pro podání žádosti o zahájení (opakování) procesu EIA na předmětnou část stavby ze strany KÚ ÚK, UPS stanovena.



Krajský úřad Ústeckého kraje  
Odbor územního plánování a stavebního řádu  
Velká Hradební 3118/48  
400 02 Ústí nad Labem

Přílohy:

1. Dopis MŽP č.j. MZP/2018/710/2897 ze dne 2.10.2018
2. Dopis společnosti HBH Projekt spol. s.r.o. č.j. 19-01865 ze dne 5.3.2019