Týdenní plán práce

„Komunikace II/240 – rekonstrukce mostního objektu 240-031, 031A v Roudnici nad Labem“

Rok										Plán osobní účasti Správce stavby (TDS) na stavbě			
2025		Den 03.04. – 9.04.	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Datum	Místo	Konstrukce	Druh zkoušky
Objekt	**Stavbyvedoucí**	**Popis činnosti**											
SO 201	Marek Šulc	Montáž lešení	x	x	x	x	x	x	x				
		Odstraňování dobetonávky nad hlavním nosníkem mostní konstrukce	x	x	x	x	x	x	x				
		Ochrana IS proti poškození	x	x	x	x	x	x	x				
		Průběžné demontování ocelových prvků dle projektanta - vyjádření č. 3	x	x	x	x	x	x	x				
		Demontáž chodníku – ruční bourání	x	x	x	x	x	x	x				
		Návoz technologie pro provedení PKO	x	x	x	x	x	x	x				
		Zahájení plachtování lešení pro tryskání	x	x	x	x	x	x	x				
Veškeré práce budou prováděny s ohledem na počasí.													