Týdenní plán práce

„Komunikace II/240 – rekonstrukce mostního objektu 240-031, 031A v Roudnici nad Labem“

Rok										Plán osobní účasti Správce stavby (TDS) na stavbě			
2025		Den 26.06. – 02.07.	Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Datum	Místo	Konstrukce	Druh zkoušky
Objekt	**Stavbyvedoucí**	**Popis činnosti**											
SO 201	Marek Šulc	Ochrana IS proti poškození	x	x	x	x	x	x	x				
		Průběžné demontování ocelových prvků dle projektanta – vyjádření č. 3	x	x	x	x	x	x	x				
		Demontáž ocelových prvků na mostní konstrukci dle vyjádření projektanta	x	x	x	x	x	x	x				
		Rozřezání spřahující desky pole č. 7	x	x	x	x	x	x	x				
		Přípravné práce pro montáž bednění spřahující desky v poli č. 4	x	x	x	x	x	x	x				
		V poli č. 3, 4 a 7 budou probíhat práce VO	x	x	x	x	x	x	x				
		Přípravné práce pro zahájení PKO pole č. 5 + zaplachtování lešení	x	x	x	x	x	x	x				
		Ošetřování betonu po betonáži spřahující desky					x	x	x				
		Probíhá zesilování ocelové kce dle RDS v poli č. 6	x	x	x	x	x	x	x				
		Montáž výztuže spřahující desky nad P4	x	x									
		Dokončení bednění pro betonáž třetího taktu	x	x	x	x	x	x	x				
		Osazení mostních odvodňovačů		x									
		Přejímka výztuže							x				
Veškeré práce budou prováděny s ohledem na počasí.													