Týdenní plán práce

„Komunikace II/240 – rekonstrukce mostního objektu 240-031, 031A v Roudnici nad Labem“

Rok										Plán osobní účasti Správce stavby (TDS) na stavbě			
2025	Den 11.09. – 17.09.		Čt	Pá	So	Ne	Po	Út	St	Datum	Místo	Konstrukce	Druh zkoušky
Objekt	**Stavbyvedoucí**	**Popis činnosti**											
SO 201	Marek Šulc	Ochrana IS proti poškození	x	x	x	x	x	x	x				
		Průběžné demontování ocelových prvků dle projektanta – vyjádření č. 3	x	x	x	x	x	x	x				
		Demontáž ocelových prvků na mostní konstrukci dle vyjádření projektanta	x	x	x	x	x	x	x				
		Demontáž zaplachtování lešení v poli č.6	x	x									
		Úklid odpadu po tryskání v poli č.6	x	x									
		Demontáž ložisek OP3	x	x	x	x	x	x	x				
		Demontáž ocelových prvku na římse v poli č.1 a č.2	x	x	x	x	x	x	x				
		Ruční demolice chodníku v poli č.1	x	x	x	x	x	x	x				
		Rozřezaní desky v poli č.1 a č.2	x	x	x	x	x	x	x				
		Zahájeni montáže bednění v poli č.7	x	x	x	x	x	x	x				
		Montáž lešení pole č.1 a č.2	x	x	x	x	x	x	x				
		Přípravné práce pro zvedání mostní konstrukce pole č.1 a č.2	x	x	x	x	x	x	x				
		Úprava revizní lávky v poli č.1 a č.2 – rozšíření lávky, výšková úprava a doplnění madla	x	x	x	x	x	x	x				
Veškeré práce budou prováděny s ohledem na počasí.													

Zpracoval	Ing. Peter Brida Přípravář	Brida Podpis
Odsouhlasil	Ing. Zbyšek Vozarik Specialista	Podpis
Odsouhlasil	Marek Šulc Stavbyvedoucí	Podpis